








KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Cenový dodatek pro akci "II/406 Telč - průtah, stavební úprava okružní křižovatky Dačická"		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hylíš		
Schváleno:	Datum:	Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	ODSH/ Karel Liška		
Počet vyhotovení:	5		
Adresát:	STRABAG a.s.		
Smluvní částka: 1)	21678.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství		
Podpis zajistit do:	6.10.2017		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/ Liška	4.10.2017	
Projednáno s:	ODSH/ Handa	4.10.2017	
Právní kontrola:	ODSH/ Mládek	4.10.2017	
Předkládá:	ODSH/ Strnadová	5.10.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/ Strnadová	5.10.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/ Strnadová	5.10.2017
	Správce rozpočtu:	OE/ Sošková	5.10.2017

**Poznámka:**

Subjekt (IČO: 60838744), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: liska.k, datum ověření: 29.09.2017 07:37:49):

Cenový dodatek pro akci "II/406 Telč - průtah, stavební úprava okružní křižovatky Dačická"

**Rozpočtová skladba:**

Částka s DPH: 21678, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1000, ORG: 0001648000000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uvedte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„II/406 Telč – průtah, stavební úprava okružní křižovatky Dačická“  
č. dodatku 106720

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

*ke sml. 4817/17  
č. 1264*

### Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,  
zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman, k podpisu pověřen Ing. Jan Hylíš –  
člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 4 200 384 473/6800  
IČO: 708 90 749  
(dále jen „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
Adresa: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
Stavbu provede: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, oblast JIH  
Brněnská 2661/65, Jihlava 586 01  
zástupce pro věci smluvní: Jiří Ambrož, vedoucí PJ Jihlava  
Ing. Milan Macura, vedoucí PJ Pelhřimov  
zástupce pro věci technické: Jiří Ambrož-vedoucí PJ Jihlava  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.  
Číslo účtu: 5061885001/2700  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze oddíl B, vložka 7634  
(dále jen „zhotovitel“)

### Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o práce stavebně a technologicky propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a ekonomické provést v rámci této akce. Zdůvodnění prací a jejich specifikace bylo projednáno v rámci kontrolních dnů stavby.

2.2 Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo číslo objednatele 103873, č. zhotovitele 102/GDAA-016/2017 uzavřené dne 7. 8. 2017 na akci „II/406 Telč – průtah, stavební úprava okružní křižovatky Dačická“ (dále jen Smlouva o dílo), je změna celkové ceny díla v důsledku nutných dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy. Jedná se o větší rozsah obrusné asfaltové vrstvy (technologické podmínky pro strojní pokládku) a přespárování stávajících obrub vnitřního prstence.

### Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

#### Článek 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.3

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

**Cena za dílo:**

cena celkem bez DPH: .....	<b>624.328,81 Kč</b>
DPH 21%: .....	<b>131.109,05 Kč</b>
cena celkem včetně DPH: .....	<b>755.437,86 Kč</b>

(slovy: sedmsetpadesátpěttisícčtyřistatřicetsedm 86/100 korun českých vč. DPH)“

#### **se ruší a nahrazuje novým zněním:**

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

**Cena za dílo:**

cena celkem bez DPH: .....	<b>642.244,43 Kč</b>
DPH 21%: .....	<b>134.871,33 Kč</b>
cena celkem včetně DPH: .....	<b>777.115,76 Kč</b>

(slovy: sedmsetsedmdesátsedmtisícstopatnáct 76/100 korun českých vč. DPH)“

### Článek 4 – Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.3. Smluvní strany prohlašují, tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2

zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:

Příloha – oceněný soupis prací

V Jihlavě dne 05. 10. 2017

V Jihlavě dne 4.10.2017

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

Smlouvu prověřila: Romana Tišlová, OTÚ

.....  
Ing. Jan Hylíš  
člen rady kraje pro oblast dopravy  
a silničního hospodářství

.....  
Jiří Ambrož                      Ing. Milan Macura  
vedoucí PJ Jihlava              vedoucí PJ Pelhřimov

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
NA BĚLIDLE 190/21  
CZ - 150 00 PRAHA 5

59

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

# STRABAG

## Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: TE-DB-16081413 - OK Dačická Telč			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 Jihlava 586 01	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Kraj Vysočina	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: 602 576 722	e-mail: jiri.ambroz@strabag.com	Za objednatele: Tel.:/	e-mail:

OBJEKT - SP: 1 - SP						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
01.		SO 01				
01.01.		Všeobecné konstrukce a práce				
01.01.1.		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	Kč	1,000	5.338,06	5.338,06
01.01.2.		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	Kč	1,000	7.625,80	7.625,80
01.01.3.		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACIA OCHRANU DOPRAVY	Kč	1,000	22.877,40	22.877,40
01.01.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce				35.841,26 CZK
01.	Celkem	SO 01				35.841,26 CZK
02.		SO 02				
02.01.		Všeobecné konstrukce a práce				
02.01.1.		POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	5,500	274,53	1.509,92
02.01.2.		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	m3	1,450	457,55	663,45
02.01.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce				2.173,37 CZK
02.02.		Zemní práce				
02.02.1.		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	m3	1,450	5.918,35	8.581,61
02.02.2.		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	m3	22,000	1.345,08	29.591,76
02.02.3.		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ	m	58,000	197,28	11.442,24
02.02.4.		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	m3	7,190	5.002,99	35.971,50
02.02.	Celkem	Zemní práce				85.587,11 CZK

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634

OBJEKT - SP: 1 - SP						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
02.03.		Komunikace				
02.03.1.		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	111,500	12,54	1.398,21
02.03.2.		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	30,000	16,76	502,80
02.03.3.		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	m2	46,500	149,40	6.947,10
02.03.4.		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11S TL. 40MM	m2	65,000	528,36	34.343,40
02.03.5.		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22S TL. 60MM	m2	46,500	764,76	35.561,34
02.03.6.		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22S TL. 60MM	m2	30,000	763,85	22.915,50
02.03.7.		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	m2	110,000	1.644,12	180.853,20
02.03.8.		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	m	65,000	106,76	6.939,40
02.03.	Celkem	Komunikace				289.460,95 CZK
02.04.		Ostatní konstrukce a práce				
02.04.1.		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	m	58,000	3.397,29	197.042,82
02.04.2.		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	m	130,000	109,41	14.223,30
02.04.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce				211.266,12 CZK
02.	Celkem	SO 02				588.487,55 CZK
03.		SO 03				
03.02.		Zemní práce				
03.02.1.		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	m3	0,680	5.002,99	3.402,03
03.02.	Celkem	Zemní práce				3.402,03 CZK
03.03.		Komunikace				
03.03.2.		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	17,000	16,76	284,92
03.03.4.		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11S TL. 40MM	m2	17,000	528,36	8.982,12
03.03.	Celkem	Komunikace				9.267,04 CZK
03.04.		Ostatní konstrukce a práce				

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

OBJEKT - SP: 1 - SP						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
03.04.1.		SPÁROVÁNÍ OBRUB VNITŘNÍ PRSTENEC SIKOU	kpl	1,000	5.246,55	5.246,55
03.04.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce				5.246,55 CZK
03.	Celkem	SO 03				17.915,62 CZK

STRABAG a.s.  
Na Bělídle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

### Rekapitulace nabídkového rozpočtu

OBJEKT:	1	SP	
ČP	Název objektu		Celkem částka
01.01.	Všeobecné konstrukce a práce		35.841,26 CZK
02.01.	Všeobecné konstrukce a práce		2.173,37 CZK
02.02.	Zemní práce		85.587,11 CZK
02.03.	Komunikace		289.460,95 CZK
02.04.	Ostatní konstrukce a práce		211.266,12 CZK
03.02.	Zemní práce		3.402,03 CZK
03.03.	Komunikace		9.267,04 CZK
03.04.	Ostatní konstrukce a práce		5.246,55 CZK
01.	SO 01		35.841,26 CZK
02.	SO 02		588.487,55 CZK
03.	SO 03		17.915,62 CZK
Celkem rozpočet			642.244,43 CZK
Částka DPH 21%			134.871,33 CZK
Celkem včetně DPH 21%			777.115,76 CZK

Jihlava

Místo

4.10.2014

Datum

Jiří Ambrož  
vedoucí PJ Jihlava

právoplatný podpis a razítko

Ing. Milan Macura  
vedoucí PJ Pelhřimov

