

Změnový list č. 9 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Rokycany - silnice II/605 ulice Soukenická				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: VCP14 - DIO dle skutečnosti						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
SO 101.1 - Komunikace - SÚS PK						
1	10.10.2016	404440001	Dočasné dopravní značení - 10.10.2016 - 31.12.2016 - objízdňá trasa pro nákladní dopravu Volduchy a Mládežníků	DIO dle skutečnosti	Změna DIO oproti projektu. Přidána objízdňá trasa pro nákladní dopravu.	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 9 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Rokycany - silnice II/605 ulice Soukenická								Registrační číslo projektu:				
Číslo a název objektu: VCP14 - DIO dle skutečnosti								26 732,60				
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 101.1 - Komunikace - SÚS PK												
1	10.10.2016	-	404440001	Dočasné dopravní značení - 10.10.2016 - 31.12.2016 - objízdňá trasa pro nákladní dopravu Volduchy a Mládežníků	kus	1,000	2,000	1,000		28 818,30	55 550,90	26 732,60
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											26 732,60	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
<i>STRABAG a.s., Martin Lísa</i>		

Schválil:

<i>Inženýr stavby/TDI</i>		
<i>INGEM inženýrská a.s., Pavel Keller</i>		
<i>projektant/AD</i>		
<i>Zítek - IP projekt s.r.o., Ing. Petr Zítek</i>		
<i>zadavatel/objednatel</i>		
<i>Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. , Ing. Jana Mrázová</i>		
<i>Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:</i>	podpis:	datum:
<i>Schválil:</i>	podpis:	datum:

