

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

Vlastimil Stupka s. r.o.

Sídlo: Nový Hrozenkov 832, 756 04
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 34771
Zastoupen: **Vlastimil Stupka**, jednatelem
IČO: 28614291
DIČ: CZ28614291
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 13. 6. 2017 uzavřena smlouva o dílo č. PM31667/2017-504, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Jez Vranecký, Vsetínská Bečva – oprava zdi vč. technologie**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Po provedení bouracích prací a odkrytí základů levobřežní zdi bazénu vtokového objektu, bylo zjištěno, že část základu konstrukce chybí. V souvislosti s touto skutečností bude třeba odbourat navíc 1,5 m zdi, neboť tato část je nestabilní a v případě ponechání by hrozilo zřícení zdi na pracovníky zhotovitele. Při provádění prací došlo k odlomení cca 0,5 m pravobřežní zdi v místě napojení bývalého mlýnského náhonu. Vzhledem k mělkému založení této části zdi a patrné betonáži ze dvou částí, by k odlomení došlo i při zvolení jakékoliv jiné technologie bourání. Tyto skutečnosti nebyly možné odhalit při zpracování projektové dokumentace, neboť se jednalo o pomístní defekty části konstrukce. Větší rozsah opravovaných konstrukcí bude mít dopad na výslednou cenu díla.
3. Dle smlouvy o dílo je termín dokončení díla stanoven do 31. 10. 2017. Vzhledem ke skutečnostem popsáním v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo,

neboť z důvodu většího rozsahu prací není možné dodržet původně sjednaný termín dokončení díla.

4. Na základě změny rozsahu prací byl zhotovitelem projektové dokumentace vypracován změnový rozpočet stavby zpracovaný v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 5 smlouvy o dílo, na základě něhož byla určena nová celková cena díla. Změnový položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

5. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

V článku **III. Doba plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

Termín zahájení provádění díla: do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín dokončení díla a jeho předání: 30. 11. 2017

V článku **IV. Cena díla** se odst. 1 mění

1. *Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:*

Celková cena díla bez DPH: 1.297.899 Kč

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
5. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový položkový rozpočet,
Příloha č. 2 – Opravený harmonogram prací.

V Brně dne:

V Ostravě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
Vlastimil Stupka s.r.o.
Vlastimil Stupka
jednatel