



KUMSP00RLAEZ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -1-

03037/2016/42	2016	14
př. číslo	rok	zkr. odb.

**Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo
č. 03037/2016/KŘ**

uzavřená dle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „dohoda“)

**I.
Smluvní strany**

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Ing. Ivanem Strachoněm
náměstkem hejtmána kraje

Ing. Milan Novotný, vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 608,

Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 201,

Ing. Věra Štefková, odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 280, [redacted] e-mail: vera.stefkova@msk.cz.

(dále jen „objednatel“)

a

2. BforB spol. s r.o.

se sídlem: Stavební 997/11, Poruba, 708 00 Ostrava
zastoupena: Michalem Konopkou
IČ: 03602672
DIČ: CZ03602672
bankovní spojení:
číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 60584

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 7. 2016 Smlouvu o dílo č. 03037/2016/KŘ (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, rekonstrukce sociálních zařízení v budově E“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu realizace díla zhotovitel postupoval při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla a dále

neoprávněně od 22. 8. 2016 zastavil práce. Nastaly tak skutečnosti, které opravňují objednatele k odstoupení od smlouvy.

III. Předmět dohody

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude ukončena dohodou na základě ustanovení dle čl. XVI odst. 1, a to z důvodu, že zhotovitel nadále neplní své povinnosti, ke kterým se zavázal zápisem ze dne 29. 8. 2016 a na kontrolním dni stavby dne 31. 8. 2016.
2. Smluvní strany se dohodly, že ke dni ~~22.~~ ~~29.~~ 2016 bude vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončené stavby, kde budou sepsány veškeré doposud provedené práce. Zhotovitel se zavazuje k tomuto dni vyklidit staveniště.

IV. Vzájemné vypořádání

1. Smluvní strany prohlašují, že k dnešnímu dni uhradil objednatel cenu za provedené práce za měsíc červenec 2016 na základě faktury vystavené zhotovitelem.
2. Smluvní strany souhlasí s tím, že zaplacením faktury za práce provedené v měsíci srpnu 2016 budou všechny vzájemné nároky ze smlouvy zcela vypořádány a smluvní strany dále prohlašují, že touto dohodou jsou mezi nimi vypořádána všechna vzájemná práva, povinnosti a nároky vyplývající ze smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Doplnování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dohoda včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této dohody má objednatel souhlas *rady* kraje udělený usnesením č. 10918459 ze dne 15. 9. 2016.

V Ostravě dne 29. 09. 2016

V Ostravě dne 1. 9. 16

za objednatele

Ing. Ivan Strachonka
na základě pověření
hejtmana kraje



za zhotovitele
Michal Konopka

Handwritten signature/initials