



S00JP012JVET

3400170042/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:
„Oprava opěrné zdi a tribuny Stadionu mládeže ve Zlíně“**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**číslo smlouvy objednatele: 3400170042
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:**Statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40

jehož jménem jedná [redacted] primátor

zástupce ve věcech smluvních:

[redacted] náměstek primátora

zástupce ve věcech technických:

[redacted] vedoucí Odboru realizace investičních akcí

[redacted] vedoucí oddělení realizace Odboru realizace investičních akcí

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [redacted]

dále jen objednatel

a

KKS, spol. s r.o.

Přiluky 386, 760 01 Zlín

Zástupce ve věcech smluvních: [redacted] jednatel

Zástupce ve věcech technických: [redacted] jednatel

IČ: 42340802

DIČ: CZ42340802

Bankovní spojení: [redacted]

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3965

dále jen zhotovitel

**„Oprava opěrné zdi a tribuny Stadionu mládeže
ve Zlíně“****I. PREAMBULE:**

V průběhu realizace stavebních prací vystala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám, spočívající v:

1. tzv. vícepráce v celkové výši 1 556 166 Kč bez DPH, kterými se rozšiřuje předmět smlouvy o dílo:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:
„Oprava opěrné zdi a tribuny Stadionu mládeže ve Zlíně“

- přes všechny provedené průzkumy a sondy v průběhu přípravy projektu byl generálním projektantem vyhodnocen skutečný stav stávajících železobetonových konstrukcí střední tribuny po jejich odkrytí a dodatečně zjištěných statických defektů po obnažení základů tak, že jednoznačně doporučil „realizovat razantnější“ sanace formou plošného nadbetonování na stávající stupně.
- část základu stávající opěrné zdi není možné kvůli jeho technickému stavu dobetonovat podle projektové dokumentace, ale je nutné ji celou vybourat a nahradit

2. tzv. méněpráce, které nebudou provedeny oproti původní smlouvě o dílo, v celkové hodnotě 279 452 Kč bez DPH (o tyto práce se zúží předmět smlouvy o dílo a sníží se původní cena díla). Jedná se o:

- oprava a vyspravení stávající železobetonových konstrukcí střední tribuny
- kotvy a výztuž části základu stávající opěrné zdi

3. tzv. vícepráce v celkové výši 144 634 Kč bez DPH, kterými se rozšiřuje předmět smlouvy o dílo a o jejichž hodnotu se navyšuje cena díla:

- přehodnocení vhodné proveditelnosti nezbytné sanace stávajících opěrných zdí nad východní i západní tribunou a včetně nutnosti doplnění nové římsy těchto stěn pro zajištění funkčnosti sanace
- existence dvou stávajících vstupů do tepelného kanálu (Fy Alpiq) na asanované východní tribuně, které je třeba upravit
- nekvalitní až zvodnělá zemina plánovaná pro zátěžový trávník v ploše pod novou opěrnou zdí včetně zeminy potřebné pro zatravnění ploch po zrušení betonových tribun (východní i západní část)

Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla se s ohledem na nutnost provedení dodatečných prací prodlužuje o cca. jeden týden do 18. 12. 2017.
Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 6. 2017 mezi smluvními stranami (dále jen „smlouva“).

II. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Předmětem dodatku č. 1 bude rozšíření čl. II Předmět smlouvy, rozsah díla o vícepráce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, resp. v původním projektu a dále pak o zúžení čl. II o některé práce stanovené zadávací dokumentací, resp. projektem, které se nebudou provádět (méněpráce).
Současně se bude měnit čl. III Doba plnění a místo plnění a čl. IV Cena díla.

2. Článek II. Předmět smlouvy, rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Původní doba realizace dle čl. čl. III Doba plnění a místo plnění:
5 měsíců (do 10. 12. 2017), je v souladu s harmonogramem (příloha č. 2) **prodloužena do 18. 12. 2017.**

4. Článek IV. Cena díla se mění následovně:

Původní cena díla ve výši 10 215 005 Kč bez DPH se upravuje o navýšení ceny víceprací ve výši 1 700 800 Kč bez DPH a snížení ceny o méněpráce ve výši 279 452 Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD: 10 215 005 Kč bez DPH

Dodatek č. 1: (vícepráce) 1 700 800 Kč bez DPH

(méněpráce) -279 452 Kč bez DPH

Cena za dílo ve znění Dodatku č. 1: 11 636 353 Kč bez DPH

(slovy: jedenáctmilionůšeststřicetšesttisícstapadesátřikorunčeských bez DPH)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ :

1. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č.340/2015Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku v souladu s platnými právními předpisy.

2. Další ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.

3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Přílohou č. 1 dodatku je soupis víceprací a méněprací

Přílohou č. 2 dodatku je harmonogram prací

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo a Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 9. 1. 2017, čj: 26/1R/2017

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 25. 9. 2017, čj: 60/19R/2017

Ve Zlíně dne 6. 10. 2017

Za objednatele:

statutární město Zlín

Ve Zlíně dne 6. 10. 2017

Za zhotovitele:

KKS, spol. s r.o.

náměstek primátora

Jednatel

zodpovídá	odbor	datum	příjmení
věcně	ORJA	Ing.	
právně	OP		
finančně	OE		

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
předseda orgánu			- 3 - 10 - 2017
zástupce předsedy orgánu			- 3 - 10 - 2017

Rekapitulace změnového listu

Datum: 19.9.2017

Stavba : Oprava opěrné zdi a tribuny stadionu mládeže
Zlín

Investor : IČO :
DIČ :

Zhotovitel : KKS, spol. s r. o.
Přiluky 386
760 01 Zlín

IČO : 42340802
DIČ : CZ42340802

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0
DPH	15 %	0
Základ pro DPH	21 %	1 421 348
DPH	21 %	298 483
Cena celkem		1 719 831

Rekapitulace

Číslo a název rozpočtu		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	Sanace střední tribuny - nadbetonování	1 843 985,26	0	1 358 665,50	285 319,76	95,6
02	Sanace střední tribuny - nadbetonování	-145 141,92	0	-119 952,00	-25 189,92	-8,4
03	Úprava hlavní opěrné zdi	238 975,27	0	197 500,22	41 475,05	13,9
04	Úprava hlavní opěrné zdi	-192 995,00	0	-159 500,00	-33 495,00	-11,2
05	Římsy opěrných stěn, oplocení	82 437,58	0	68 130,23	14 307,35	4,8
06	Poklady tepelného kanálu	25 325,30	0	20 930,00	4 395,30	1,5
07	Zkvalitnění zeminy pro zatravnění	67 244,15	0	55 573,68	11 670,47	3,9
Celkem za stavbu		1 719 830,64	0	1 421 347,63	298 483,00	100,0