

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 9/2016/504203

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Zbyněk Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Adresa:	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.
Sídlo:	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	7s47464
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	25227751
DIČ:	CZ25227751
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Zdeněk Hrubý

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Dodatek č. 1 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 9/2016/504203 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Žižnětice. Tímto dodatkem se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Žižnětice.

Článek II.

Dodatkem se mění čl. VI. smlouvy

Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1008600,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	345800,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	106500,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	73500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1534400,- Kč
DPH 21%	322224,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1856624,- Kč

Článek III.

Dodatkem se upravuje počet měrných jednotek u etapy 3.1.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a to takto:

Původně stanovený počet MJ u etapy 3.1.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona:
63 MJ

Navýšení počtu MJ u etapy 3.1.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona o 132 MJ, tzn. konečný počet MJ = 195 MJ

Článek IV.

Dodatkem se upravuje termín odevzdání části díla :

	Etapa	Původní termín	Nový termín
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	29. 9. 2017	30. 3. 2018
3.1.2.	Podrobné měření plohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	29. 9. 2017	30. 3. 2018
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, GP pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace	29. 9. 2017	28. 5. 2018
3.1.3	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2	29. 9. 2017	28. 5. 2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	30. 11. 2017	30. 4. 2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků	28. 2. 2018	30. 7. 2018

Článek V.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštní účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy, z nichž každý má povahu originálu.

V Klatovech dne 26. 09. 2017

V Plzni dne 27. 09. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel
GEO Hrubý spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo- dodatek ke smlouvě č. 1 - KoPÚ Žižnětice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	10 000	20 000	30. 08. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	94	800	75 200	30. 03. 2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	119	1 600	190 400	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	48	2 500	120 000	28. 5. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	63	2 000	126 000	28. 05. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	132	2 000	264 000	28. 05. 2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	213	500	106 500	30. 04. 2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	213	500	106 500	30. 07. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 008 600	30.7.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	94	2 000	188 000	30. 06. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	1	10 000	10 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	2 000	20 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	5 000	5 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	94	1 200	112 800	30. 08. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					345 800	
3.3	Mapové dílo	ha	213	500	106 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					106 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	105	700	73 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					73 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 008 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	345 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	106 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	73 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 534 400 Kč
DPH 21% v Kč	322 224 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 856 624 Kč

V Klatovech dne 26. 09. 2017

V Plzni dne 27. 09. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Zbyněk Weber
 vedoucí Pobočky Klatovy
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Zdeněk Hrubý
 jednatel
 GEO Hrubý spol. s r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.