

## **Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2017**

**na „Rekonstrukce a příprava prostor budovy č. 1 pro přesun na CT“**

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.  
mezi těmito smluvními stranami:

### **Objednatel:**

Název/Jméno: **Vojenská nemocnice Brno p. o.**

Sídlo: Zábrdovická 3, Brno, 636 00  
IČ: 60555530  
DIČ: CZ60555530  
Bankovní spojení: ČNB pobočka Brno, číslo účtu: 4034881/0710  
Zastoupen: plk. Ing. Antonínem Vodákem, ředitelem nemocnice  
(dále jen „objednatel“)

### **Zhotovitel:**

Název/Jméno: **CONSISTERA s.r.o.**

Sídlo: Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno

IČ: 27751082  
DIČ: CZ27751082  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 225384535/0300  
Zastoupen: Luděkem Ostřížem - jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy následovně:

změna bodu 5. Termíny a lhůty plnění:

na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem 5.4.2 smlouvy se prodlužuje termín dokončení stavebních prací o 30 kalendářních dnů.

Bod 5.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací nově zní:

### 5.2 Lhůta pro dokončení stavebních prací

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy.

Odůvodnění: v prostorech nově budovaného pracoviště CT byla při výkopových pracích zjištěna nadměrná vlhkost podlah. 1.NP budovy kláštera. Tato budova je vystavěna na vlhkém podloží což se projevuje navlháním podlah a obvodového zdiva. Tato skutečnost se dále zkomplikovala deštivým počasím, což se také nepříznivě projevilo při vysychání betonových podlah, kde dochází k pomalému vysychání a nemožnosti následného položení podlahové krytiny. Z tohoto důvodu bylo nutné prodloužit technologické postupy, jako jsou doby zrání podkladových betonů, jejich vysychání atd..

Ostatní body zůstávají nezměněny.

V Brně dne 19. 9. 2017

.....  
Objednatel

.....  
Zhotovitel

