

**Dodatek č. 2**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**č. OStRM /2016/91**  
**ze dne 20.10.2016 ve znění dodatku č. 1**  
**č. OStRM/2016/157 ze dne 16.12.2016**  
**(dále jen „dodatek č. 2“)**

**Objednatel:**

Obec: Statutární město Mladá Boleslav  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

**Zhotovitel:**

Obchodní firma: GEMA MB s.r.o.  
Sídlo: Blahoslavova 186/II, 293 01 Mladá Boleslav  
Zastoupený: Ing. František Petrtýl a Josef Dufek, jednatele  
IČO: 61681679 DIČ: CZ61681679  
Obchodní rejstřík:: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 36591  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: p2c7z8t

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: ing. František Petrtýl, jednatel

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Martin Sháněl

**Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2016/91 ze dne 20.10.2016 ve znění dodatku č.1 číslo OStRM/2016/157 ze dne 16.12.2016 (Akce: „Zřízení zdroje požární vody ve správním obvodu města Mladá Boleslav – lokalita Pražská“), kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených odstavcích a člancích.**

## I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany si ujednaly změnu termínu zhotovení díla a jeho ceny na základě předem nepředvídatelných okolností vzniklých v průběhu realizace díla.
- 1.2. Důvody vedoucí k prodloužení termínu zhotovení díla nebyly způsobeny ze strany objednatele ani zhotovitele, nýbrž třetí stranou (Hasičský záchranný sbor), která je nadána zákonným oprávněním upravovat oblast týkající se předmětu díla. Na základě požadavků této strany došlo ke změně provozních parametrů navrhovaného technologického zařízení (prodloužení doby provozu s využitím zdrojů napětí poskytovaných navrhovanými akumulátory) a proto si smluvní strany ujednaly pro splnění těchto požadavků prodloužení termínu zhotovení díla dle níže uvedených ustanovení tohoto dodatku smlouvy.“
- 1.3. Důvodem změny ceny díla je provedení víceprací a méněprací na zhotovovaném díle v souladu se změnovým listem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a který souvisí se zásahem třetí strany.

## II. Předmět dodatku č. 2:

### 2.1. Mění se čl. 4 – Termín zhotovení díla, odst. 4.2. a to takto:

Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo v plném rozsahu **nejpozději do 15. prosince 2017.**

### 2.2. Mění se čl. 5 – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:

<b>Původní cena díla:</b>	<b>3.341.470,00Kč bez DPH</b>
<b>Vícepráce:</b>	<b>565.419,79Kč bez DPH</b>
<b>Méněpráce:</b>	<b>323.943,89Kč bez DPH</b>
<b>Nová cena díla:</b>	<b>3.582.945,90Kč bez DPH</b>

Cena za řádně dokončené dílo činí 3.582.945,90 Kč bez DPH (slovy Třímiliónpětsetosmdesátdevětsetčtyřicetpětikorunčeskýchdevadesátalérů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.

## III. Registr smluv

- 3.1. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 2 včetně jeho příloh, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
- 3.2. Souhlas s uveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a tedy statutární město Mladá Boleslav má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v tomto dodatku č. 2 obsažené.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel.
- 3.4. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

## IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo OStRM/2016/91 ze dne 20.10.2016 ve znění dodatku č.1 číslo OStRM/2016/157 ze dne 16.12.2016 nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo

jejich zplnomocněnými zástupci. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

**4.3.**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list

V Mladé Boleslavi dne .....

---

Objednatel

---

Zhotovitel

#### **DOLOŽKA**

Primátor města je oprávněn tento dodatek č. 2 uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne

.....  
Ing. Bohuslav Devátý  
vedoucí odboru  
Odbor stavební a rozvoje města  
Magistrát města Mladá Boleslav