

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 28. 6. 2017 na realizaci stavby

„Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 – kotelna, vzduchotechnika a vytápění tělocvičny“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov a.s.

Spisová značka:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:


Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)



oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2017/02313/OVZI/DSM ze dne 28. 6. 2017.

ČÁST A.

Dne 28.6 2017 uzavřel Olomoucký kraj se společností **POZEMSTAV Prostějov a.s.**, se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov, IČ: 25527380 Smlouvu o dílo č. 2017/02313/OVZI/DSM, kdy předmětem této smlouvy byl závazek Zhotovitele provést stavební práce na rekonstrukci plynové kotelny a tělocvičny v Gymnáziu Uničov. (dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Čl. III. Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

Dokončení rekonstrukce kotelny: **30. 09. 2017**

Dokončení všech prací ve vnitřních prostorách tělocvičny, posilovny a gymnastického sálu tak, aby mohlo být povoleno stavebním úřadem předčasné užívání těchto prostor: **30. 09. 2017**

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

ČÁST C

Z důvodu vyvolaných projektových změn na objektech kotelny a tělocvičny v průběhu realizace stavby došlo k časovému posunu harmonogramu stavby. Jednalo se o změny - přeložení trasy vedení VZT potrubí z důvodu kolize se sklápěcí konstrukcí

basketbalových košů vč. posunu a zvětšení základu pro VZT jednotku ve vnějším prostředí, přeložení části osvětlovacích těles v kolizi s potrubím VZT, doplnění ovládacích kabelů VZT zařízení, rekonstrukce hromosvodu, dodávka směšovacích ventilů pro technologii kotelny, změna přívodu vzduchu v kotelně.

Nedodržení termínů dodavatelů komponentů pro chlazení v tělocvičně a bezpečnostního prvku v kotelně i přes včasné objednávky těchto zařízení a potvrzení termínu dodávek.

Z tohoto důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě rozsahu plnění.

Nad rámeček čl. II. odst. 4 Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran tímto Dodatkem č. 1 nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých změn a doplnění.

Popis změn
<p>1) Ochrana sportovní podlahy v tělocvičně, ZL č. 1</p> <p>Jedná se o položení podkladní geotextilie Filtext 200g/ m2 a slabostěnných desek 3 mm v ploše 1 201,24 m2.</p> <p>Odpočet zakrytí podlahy v tělocvičně fólií v ploše 503 m².</p>
<p>2) Změny trasy VZT potrubí, elektroinstalace, nátěrů OK v tělocvičně, ZL č. 2</p> <p>Jedná se o změny vzduchotechniky, elektroinstalace, protipožárních nátěrů, maleb.</p> <p>Odpočet 54 m měděného plynovodního potrubí.</p>
<p>3) Směšovací ventily, tepelné izolace v kotelně, ZL č. 3</p> <p>Doplnění 6 ks směšovacích ventilů, 8 m² tepelných izolací, tvarovek odtahu spalin, regulace.</p> <p>Odpočet 87 m měděného potrubí včetně izolací a topné vložky do stávajícího ohřívačku TUV.</p>

Podrobný rozsah prací a materiálů je specifikován položkovými rozpočty, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo – „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce.“

IV. CENA DÍLA

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu díla dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle článku IV. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle smlouvy o dílo (dále jen „SOD“)	8 062 119,00	1 693 046,00	9 755 165,00
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD	141 045,00	29 619,00	170 664,00
Celková cena SOD včetně Dodatku č. 1	8 238 164,00	1 687 665,00	9 925 829,00

(celková cena dle SOD včetně ceny uvedené v Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: devět-milionu-devětset-dvacet-pět-tisíc-osmset-dvacet-devět-korun- nula -haléřů)

ČÁST D.

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
- Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Příloha č. 1 Dodatku č. 1: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“
- Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č.UR/24/9/2017 ze dne 2. 10. 2017.

V Olomouci dne: 5. 10. 2017

V Olomouci dne: 11. 10. 2017

Objednatel:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

Zhotovitel:



Ing. Zdeněk Pechl
statutární ředitel