



TSKRP0075SYJ

„Cyklo Běchovice – Horní Počernice, Praha 9, č. akce 2950054“

Níže uvedené smluvní strany uzavírají podle § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. tuto

## DODATEK Č.4 KE SMLouvĚ O DíLO

### ČLÁNEK 1 - Smluvní strany

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Zhotovitel:      | <b>NOVÁK &amp; PARTNER, s. r. o</b>            |
| Sídlo:           | Inženýrská projektová kancelář                 |
| IČO / DIČ        | Perucká 2841/5, 120 00 Praha 2                 |
| Bankovní spojení | 48585955 / CZ48585955                          |
| Zastoupený:      | Komerční banka a.s., č.ú. 78-6203830247/0100   |
|                  | Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou společnosti  |
| Číslo zakázky    | tel. 221 592 052, 221 592 050, fax 221 592 070 |
|                  | 09NO01001                                      |

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Objednatel:                  | <b>Technická správa komunikací hl.m.Prahy</b> |
| Sídlo :                      | Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1                |
| IČ                           | 63834197                                      |
| DIČ                          | CZ63834197                                    |
| Bankovní spojení:            | PPF banka a.s., č.ú. 50024-5157-998/6000      |
| Zastoupený:                  | Ing.Luděk Dostálem, ředitelem organizace      |
| Zmocněnec pro věcná jednání: | Ing.Roman Štěpánek, TIN                       |
|                              | tel:257015251 fax: 257015960                  |
|                              | Ing.Věra Cabejšková, vedoucí oddělení 2400    |
|                              | Richard Buchl                                 |
| Evidenční číslo smlouvy      | 3/09/2100/012                                 |

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, kterým se mění předmět plnění z následujících důvodů:

Na akci byla zhotovitelem zpracována a projednána dokumentace pro územní rozhodnutí, na základě které bylo dne 3.8.2012 vydáno územní rozhodnutí. Poté byla dokumentace dopracována v podrobnosti DSP a předána na TSK dne 2.10.2012. Po jejím dokončení jsme obdrželi ze strany Cyklokomise MHMP nové připomínky k navržené cyklostezce v DSP v úseku Běchovice – Horní Počernice. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto připomínky nebyly uplatněny při zpracování DÚR nebo při územním řízení, projektant požádal o stanovisko zástupce objednatele, zda má tyto připomínky akceptovat. Na jednáních 9.11.2012 a 10.1.2013 bylo ze strany objednatele rozhodnuto o akceptaci požadavků a způsobu jejich zpracování.

Jedná se o tyto připomínky nad rámec požadavků a rozsahu při zpracování DÚR. Oproti původní dokumentaci se mění:

1. V blízkosti zastávky MHD Podnikatelská (v km cca 0,300) požaduje zástupce cyklokomise provést oddálení smíšené stezky pro pěší a cyklisty od ulice Mladých Běchovic včetně křížení stezky a přístupové komunikace k obytné zastávce.
2. V místě křížení stezky s veřejně přístupnou účelovou komunikací (parc. č. 1376/1) cca v km 0,700, kde je v současné době velká neuspořádaná plocha, požaduje zástupce cyklokomise z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu na silnici i na stezce následující úpravy:

Úprava stávající křižovatky spočívající ve vymezení prostoru, odstranění přebytečných ploch a navržení nových křižovatkových oblouků. Tato úprava by měla podstatně snížit rychlost automobilu odbočujících z ulice Mladých Běchovic.

Vhodné upozornění pro cyklisty.

3. U vjezdu/výjezdu z areálu PSVS (Porr a.s.) bude upraveno dopravní značení a snížení obrub umožňující sjetí z cyklostezky.
4. Na konci stezky na hranici k.ú. Běchovice požaduje zástupce cyklokomise převedení cyklistů z jízdního pruhu směr Běchovice do obousměrné stezky vedené po druhé straně komunikace dle TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty. To znamená, že podél ulice Mladých Běchovic bude po levé straně doplněný záliv pro převedení cyklistů. Taktéž požaduje bezbariérově vyřešit křížení s turistickou trasou po obou stranách komunikace Mladých Běchovic.

Všechny výše zmíněné požadavky znamenají úpravu zpracované DSP a oddálení zahájení inženýrské činnosti. Tyto výše zmíněné požadavky, které objednatel akceptoval, znamenají také provedení těchto dodatečných prací nad rámec uzavřené smlouvy:

- Doměření konce úseku tak, aby mohl být proveden „záliv pro cyklisty“ podél druhé strany ulice Mladých Běchovic a pro bezbariérové křížení s turistickou trasou.
- Změna všech stavebních objektů, zejména SO 02 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy (V blízkosti zastávky MHD Podnikatelská - km cca 0,300, V místech křížení s boční komunikací cca v km 0,700, U vjezdu/výjezdu z areálu Porr a.s., Na konci stezky na hranici k.ú. Běchovice)
- Vynucená polohová úprava SO 03 Přeložka veřejného osvětlení
- Změna dopravního značení
- Změna záborového elaborátu a výměr dotčených pozemků

Z důvodu neprůchodnosti získání pozemků pro stavbu cyklostezky se vypouští stavební část tzv. III. Etapy dl. 0,390 km ze smlouvy, provede se pouze vyznačení III. etapy dopravním značením.

Dodatkem se upravují následující články smlouvy:

### **ČLÁNEK 3 - Rozsah a obsah předmětu plnění**

7. Zhotovitel zpracuje změny a dodatečné práce ve výše požadovaném rozsahu.
8. III. etapa nebude vzhledem k nevyřešeným majetkovým vztahům realizována, provede se pouze její vyznačení dopravním značením.

## ČLÁNEK 6 - Cena předmětu plnění a platební podmínky

### 1. Cena předmětu plnění se mění takto:

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 2:

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| cena celkem dle znění dodatku č.2 bez DPH .....    | 988.600,- Kč   |
| DPH 19% .....                                      | 187.834,- Kč   |
| cena celkem dle znění dodatku č.2 vč. DPH 19%..... | 1.176.434,- Kč |
| cena celkem dle znění dodatku č.2 vč. DPH 20%..... | 1.186.320,- Kč |
| z toho uhrazeno s DPH 20% .....                    | 906.960,- Kč   |
| zbývá k fakturaci s DPH 21% .....                  | 281.688,- Kč   |
| cena SOD dle znění dodatku č.2 vč.DPH 21 % .....   | 1.188.648,- Kč |

Úpravy ceny dle dodatku č.4:

vícepráce dle dodatku č. 4:

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| geodetické zaměření .....                            | 22.000,- Kč                          |
| změna DSP .....                                      | 100 x 500,- Kč/hod ..... 50.000,- Kč |
| záborový elaborát .....                              | 37 x 500,- Kč/hod ..... 18.500,- Kč  |
| nové projednání .....                                | 37 x 500,- Kč/hod ..... 18.500,- Kč  |
| celkem vícepráce dle dodatku č. 4 bez DPH .....      | 109.000,- Kč                         |
| snížení za III. etapu DSP, IČ k ÚR a SP bez DPH..... | -121.000,- Kč                        |
| cena dle dodatku č. 4 bez DPH .....                  | -8.800,- Kč                          |
| celkem dle dodatku č. 4 s DPH 21%.....               | -10.648,- Kč                         |

**CELKEM:**

**Cena celkem bez DPH .....**979.800,- Kč

**DPH t.č. 21%**

**Cena celkem včetně DPH .....**1.178.000,- Kč

**Zbývá k fakturaci s DPH 21 % dle dodatku č. 4 .....**271.040,- Kč

2. Cena předmětu plnění uvedeného v Článku 1 je sjednána dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem jako nejvýše přípustná a obsahující veškeré práce a náklady na kompletně dokončený předmět plnění a bude fakturována takto:

|                           | I. a II.etapa | III. etapa |
|---------------------------|---------------|------------|
| po odevzdání DUR          | 306.900,-     | 76.700,-   |
| po nabytí právní moci DUR | 204.600,-     | -          |
| po odevzdání DSP          | 167.600,-     | -          |
| po nabytí právní moci SP  | 220.800,-     | -          |

K uvedeným cenám bude při fakturaci připočteno DPH v platné výši.

V ostatním se znění smlouvy nemění.

V Praze dne 1.3.2013

V Praze dne 1.3.2013



Ing. Eva Kopecká  
jednatelka společnosti

**ZHOTOVITEL**

(razítko, podpis)

**SPARTNER**

SPARTNER s.r.o.  
IČ: 15120800 Praha 2

DIČ: CZ48585935



Ing. Luděk Dostál

ředitel

**OBJEDNATEL**

(razítko, podpis)