



TSKRP0075SVY

DODATEK Č. 6 KE SMLouvÉ O DíLO

„Cyklo Běchovice – Horní Počernice, Praha 9, č. akce 2950054“

číslo smlouvy objednatele: 3/09/2100/012

číslo zakázky zhotovitele: 09NO01001

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, investiční náměstek

- ve věcech technických: Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. 2200

Ing. René Brodíkova TDI

2. Zhotovitel: NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Perucká 2841/5, 120 00 Praha 2

IČ: 48585955

DIČ: CZ48585955

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. účtu: 6203830247/5500

zastoupena: Ing. Františkem Hanušem, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. František Hanuš, jednatel společnosti

- ve věcech technických: Ing. Jan Vorel

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 6 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 19.2.2019 „Cyklo Běchovice – Horní Počernice, Praha 9, č. akce 2950054“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku v návaznosti na čl. 4. odst. 1 Smlouvy (uplatnění vyhrazených změn závazku – nepředpokládané překážky neležící na straně zhotovitele).

Tímto se smluvní strany dohodly na úpravě zřejmé nesprávnosti čl. V. Smlouvy (Doba a místo plnění) ve znění dodatku č. 5 Smlouvy, kde nebylo zpracování dokumentace veřejné

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. (zpracování podkladů v rozsahu dokumentace pro výběr zhotovitele) finančně řešeno. Cena zpracování dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. (zpracování podkladů v rozsahu dokumentace pro výběr zhotovitele) je dle dohody smluvních stran až obsahem tohoto Dodatku č. 6.

Tímto se smluvní strany dohodly na ceně víceprací v souvislosti s rozšířením předmětu smlouvy o DVZ na základě požadavku Objednatele a cenové nabídky Zhotovitele odsouhlasené cenovým specialistou TSK dne 6.3.2017, včetně dodatečně zařazeného objektu SO 06 (Přeložka a úprava kabelů společnosti NET4GAS, s.r.o. zpracované v rámci samostatné doplňkové stavby) a městského mobiliáře požadovaného dodatečně MČ Praha Běchovice. S touto změnou souvisí navýšení ceny a stanovení termínu pro odevzdání DVZ.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě čl. 2 Smlouvy (Předmět plnění), čl. 5 Smlouvy (Doba a místo plnění) a čl. 6 Smlouvy (Cena předmětu plnění a platební podmínky), jak níže uvedeno. Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. 9 Smlouvy.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Cenová nabídka víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III.

Změna čl. 3. Smlouvy (Rozsah a obsah plnění)

1. Čl. 3 Smlouvy ve znění dodatku č. 4 se doplňuje o nový odst. 9, který zní:

9. Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) včetně objektu SO 06 (Přeložka a úprava kabelů společnosti NET4GAS, s.r.o. zpracované v rámci samostatné doplňkové stavby) a městského mobiliáře požadovaného dodatečně MČ Praha Běchovice.

IV.

Změna čl. 5. Smlouvy (Doba a místo plnění)

1. V Čl. 5 odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 5 Smlouvy se za větu „Předání čistopisu DSP...” vkládá nová věta následujícího znění:

Předání čistopisu DVZ včetně objektu SO 06 a městského mobiliáře nejpozději do 15.5.2017

2. V Čl. 5 odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 5 Smlouvy se věta „Dokončení díla...” mění takto:

Dokončení díla, tj. předání pravomocného SP.....nejpozději do 3 měsíců od doplnění podkladů (smlouva o právu provést stavbu mezi MČ Praha-Běchovice a Objednatelem)

3. Ostatní ustanovení čl. 5. odst. 1 Smlouvy zůstávají beze změny.

V.

Změna čl. 6. Smlouvy (Cena předmětu plnění a platební podmínky)

1. Čl. 6 odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 4 se mění a doplňuje takto:

Původní cena ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 4 bez DPH	979 800,-Kč
DPH 20%	151 160,-Kč
DPH 21%	47 040,-Kč
Původní cena ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 4 včetně DPH	1 178 000,-Kč
Cena za vícepráce dle dodatku č. 6 bez DPH	204 000,-Kč
DPH 21%	42 840,-Kč
Cena za vícepráce dle dodatku č. 6 včetně DPH	246 840,-Kč
Cena celkem za dílo včetně dodatku č. 6 bez DPH:	1 183 800,-Kč
DPH 20%	151 160,-Kč
DPH 21%	89 880,-Kč
Cena celkem za dílo včetně dodatku č. 6 DVZ včetně DPH	1 424 840,-Kč

2. Čl. 6 odst. 2 Smlouvy ve znění dodatku č. 4 Smlouvy se mění takto:

Cena předmětu plnění uvedeného v Článku 1 Smlouvy je sjednána dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem jako nejvýše přípustná a obsahující veškeré práce a náklady na kompletně dokončený předmět plnění.

VI.

Změna čl. 9. Smlouvy (Vady a odpovědnost za vady)

1. Čl. 9 Smlouvy se doplňuje o nový odst. 4, který zní:

4. Pokud vada v předané dokumentaci pro výběr zhotovitele bude mít za následek porušení zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, ze strany objednatele jakožto zadavatele, je dodavatel povinen nahradit objednateli v plném rozsahu vzniklou újmu, která mu v této souvislosti jako zadavateli vznikla.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za

obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.


3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vě. Smlouvy a dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je:
 - a) Příloha č. 1 – Cenová kalkulace víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze, dne

31. 03. 2017

V Praze, dne

29. 3. 2017



organizace

PROJEKT KOMUNIKACE
hl. m. PRAHY
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
17



jednatel společnosti

Novák Partner

02

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
Perucká 2431/5, 120 00 Praha 2
iČ 48585855, diČ CZ48585855