

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S17/103F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem

„Sanace opěrných stěn, oplocení a venkovních ploch areálu Cukrovarnická“
(dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SoD“)

uzavřené dne 27. 6. 2017 mezi smluvními stranami:

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: AMIKA FIRST s.r.o.,

se sídlem: Primátorská 296/38, Praha 8 180 00,
jejímž jménem jedná: Jan Kejklíček, jednatel,
zapsaná v rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C 189780.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 24219169

DIČ: CZ24219169

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“).

1. Změna smlouvy

- 1.1. Tímto dodatkem se mění doba plnění dle odst. 4.1 SoD.
- 1.2. Doba plnění se prodlužuje o 35 kalendářních dnů. Zhotovitel se zavazuje zhotovené Dílo předat nejpozději do 3. 11. 2017.
- 1.3. Důvodem prodloužení termínu předání díla jsou
 - a) překážky na straně Objednatele, a to splnění podmínek nutných pro plnění SoD (potřeba statického posouzení rubu opěrné zdi po jeho odkrytí a odpovídající úprava projektovaných opatření) a
 - b) zdržení předpokládaného termínu udělení souhlasného stanoviska ze strany orgánů památkové péče (udělení souhlasného stanoviska k ohlášeným udržovacím pracím bylo odborem památkové péče MHMP podmíněno zpracováním průzkumu barevnosti oplocení a altánu a jeho schválením v samostatném správním řízení).

2. Ostatní ustanovení SoD se nemění.

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne: 29. 9. 2017

V Praze dne: 29. 9. 2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

.....
Jan Kejklíček, jednatel