

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S928/2017/266

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem
Krajského ředitelství České Budějovice
ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Lesostavby Třeboň a.s.

IČO: 47239328

DIČ: CZ247239328

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553
sídlo: Novohradská 236, 379 01 Třeboň
zastoupený: Ing. Vladimírem Helmou, obchodním ředitelem úseku
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

IV.

Cena za dílo

1. Vzhledem vícepracem k méněpracem na stavbě dochází ke změně ceny za dílo, a to na výši **1 468 975,06 Kč bez DPH**, slovy jedenmiliončtyřistašedesátosmtisícdevětsetsedmdesátpět korun

českých šest haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	1 447 371,39 Kč
Vícepráce bez DPH:	71 967,82 Kč
Méněpráce bez DPH:	-50 364,15 Kč
Konečná cena za dílo bez DPH:	1 468 975,06 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelům.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek smlouvy vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku smlouvy vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněním), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – změnový list, zápisy z KD a rozpočet

V Českých Budějovicích, dne: 29.9.2017

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 29.9.2017



Ing. Vladimír Helma
Na základě plné moci



Ing. Radek Pomije
ředitel KŘ České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 26.9.2017

Název veř. zakázky: **Oprava LC na revíru Purkarec v roce 2017, LS Hluboká nad Vltavou**Zhotovitel: **Lesostavby Třeboň a.s.**
IČO: 47239328, DIČ:CZ47239328Objednatel: **Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice, LS Hluboká n. VI.**

Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
	0		

Popis změny:

Nerealizována přidlažby a čela propustu na LC Myšina, zúžení Krajnic na LC Krejčárek, na LC Chata Igla
Nebyla nutná sanace

Vícepráce: obsypání trubky v příkopu, zasypání příkopu u skládky dřevní hmoty na LC Chata Igla

Zdůvodnění změny:

Na LC Krejčárek objeveny trubky, které se pouze obsypali, při zpevnění skládky na LC Chata Igla se ukázal nevyhovující příkop mezi cestou a skládkou

Posouzení změny – autorský dozor projektanta:
nutný souhlas projektanta

Datum:

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ano			
	do časového plánu (Ano/Ne):	ne	Termín dokončení do:	30.9.2017	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	N: -50 364,15,- Kč bez DPH	Bilance:	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	N: 71 967,82,- Kč bez DPH	21 603,73- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena akce po změně			1 468 975.06- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			1 468		

Zástupce zhotovitele - jméno:

Zdeněk Valenta

Datum: 29.9.2017

Zástupce objednatele - jméno:

Ing. Alena Koubková

Datum: 29.9.2017

Přílohy:

Výkaz výměr

Poznámka:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Oprava LC na revíru Purkarec v roce 2017, LS Hluboká nad Vltavou
 Objekt: 1 LC Balounice, LC Chata Igla, LC Myšina a LC Tři lipky-Krejčárek
 Rozpočet: 1 Změnový list č.1 - méněpráce, vícepráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. IČO: 42196451
 Krajské ředitelství České Budějovice DIČ: CZ42196451
 Sadová 2386/19
 373 16 Dobrá voda u Českých Budějovic

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. IČO: 47239328
 Novohradská 226 DIČ: CZ47239328
 379 01 Třeboň

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			21 603,67
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			21 603,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		0,00 CZK

v Třeboni

29.9.2017

Zdeněk Valenta
Za zhotovitele

Ing. Alena Koubková
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
	Lesní cesta Balounice			-3 040,37	
	Lesní cesta Chata Igla			33 711,80	
	Lesní cesta Myšina			-19 716,49	
	Lesní cesta Tři lipky - Krejčárek			10 648,73	
Cena celkem				21 603,67	0

Položkový rozpočet

S:		Oprava LC na revíru Purkarec v roce 2017, LS Hluboká nad Vltavou
O:	1	Lesní cesta Balounice
R:	1	změnový list č.1 méněpráce, vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				7 963,03
24.	132201111R00	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovněním 24x0,5x0,6=7,2m ³	m3	7,2000	280,00	2 016,00
15.	162206111R00	Vodorovné přemístění zemin do 20m včetně rozpražení	m2	7,2000	25,31	182,23
26.	211531111R00	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žobor nebo tržbedů bez zhuť. 24x0,5x0,6=7,2m ³	m3	7,2000	514,00	3 700,80
27.	212755216	Tržbedy bez kůže z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m2	24,0000	86,00	2 064,00
Díl:	5	Komunikace				-11 003,40
28.	509851111T00	Zpavnutí krajnic šňůrkou tloušťky 15 cm	m2	-90,0000	122,25	-11 003,40

Položkový rozpočet

S:		Oprava LC na revíru Purkarec v roce 2017, LS Hluboká nad Vltavou
O:	1	Lesní cesta Chata Iglá
R:	1	změnový list č.1 méněpráce, vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				-3 609,26
24.	132201211R00	Hloubení rýh šířky do 200 mm hor.3 do 100m3 - úsek 3 40x0,4x0,4=6,40m3	m3	6,4000	187,50	1 200,00
25.	132201211R00	Hloubení rýh šířky do 200 mm hor.3 do 100m3 - úsek 10 140x0,4x0,4=23,36m3	m3	-23,3600	187,50	-4 380,00
26.	162206111R00	Vodorovné přemístění zemin do 20m včetně rozprostření 6,40-23,36=-16,96m3	m2	-16,9600	25,31	-429,26
Díl:	5	Komunikace				-1 001,66
27.	664791111R0R	Podklad pro zpevněné plochy z odvalu 0/250 - montáž úsek 3 40x0,4x0,4=6,40m3	m3	6,4000	50,06	320,38
28.	664791111R0R	Podklad pro zpevněné plochy z odvalu 0/250 - montáž úsek 10 140x0,4x0,4=23,36m3	m3	-23,3600	50,06	-1 179,64
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				20 443,68
29.	664791111R0R	Montáž-Podklad pro zpevněné plochy z odvalu 0/250 - zásep příkopu 2,0x0,6 x0,50 x 60,0= 48 m3	m3	48,00000	59,06	2 834,88
30.	664881111T00	Podklad ze štrkcodrů po zhuštění tloušťky 20 cm - zásep příkopu 60x2,=120m2	m2	120,00000	129,96	15 475,20
31.	671907211R00	Posyp krytu lomovými výšivkami 0/8 do 35 kg/m2 - zásep příkopu	m2	120,00000	17,78	2 133,60
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				17 879,04
32.	58344209R	Odval z kameniva drobného 0/250 - úsek 3 6,40x1,80=13,80t	t	11,52000	320,00	3 686,40
33.	58344209R	Odval z kameniva drobného 0/250 - úsek 10 23,36x1,80=42,048 t	t	-42,04800	320,00	-13 455,36
34.	58344209R	Odval z kameniva drobného 0/250 - zásep příkopu 48*1,8 =86,4	t	86,40000	320,00	27 648,00

Položkový rozpočet

Oprava LC na revíru Purkarec v roce 2017, LS Hluboká nad Vltavou

1 Lesní cesta Mlýšina

1 změnový list č.1 méněpráce, vícepráce

Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				-4 448,72
20.	465511511R00	Dlažba z lom. kamene do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm	m2	-4,0000	1 112,18	-4 448,72
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				-15 267,77
21.	919442211R00	Hospodářský přejezd 4 m, čela z lomového kamene do 60 cm	ks	-1,0000	11 463,56	-11 463,56
22.	919492911R00	Příplatek za další 1 m přes délku 4 m přejezdu	m	-3,0000	1 268,07	-3 804,21

Položkový rozpočet

	Oprava LC na revíru Purkarec v roce 2017, LS Hluboká nad Vítavou
1	Lesní cesta Tří lipky - Krejčírek
1	změnový list č.1 méněpráce, vícepráce

č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				6 232,73
20:	564791111R0R	Montáž-Podklad pro zpevněné plochy z odvalu Ø/250 - 5x3x0,5=7,50m3	m3	7,50000	59,06	442,95
21:	564861111T00	Podklad ze štěrku dle po ztuhnutí tloušťky 20 cm - 5x3=15m2	m2	15,00000	128,96	1 934,40
22:	812371121R01	Montáž trub betonových hrdlových, MC provazec DN 400	m	7,50000	514,05	3 855,38
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				4 416,00
23:	58344209R	Odval z kameniva drobného Ø/250 - 7,50x1,80=13,80t	t	13,80000	320,00	4 416,00

Datum	Denní záznamy práce
17.8.14	<p>POČASÍ: 15°-24°C JARNO PRACOVNÍCI: L. FOUSEK / BAGE 160 PRAC. DOBA: 6⁰⁰-15³⁰ POPIS: ZAHÁVENÍ PRÁCE NA LC TŘÍ LIPKY ČTYŘEMI OBY. TĚKOVY PŘÍTEM VEŠTACE 8 PŮVRAHU.</p>
	<p>Kontrolní den: Na LC Chata Igla je upravena plán vozovky, vyústění příkopů dle PD, upraveno plocha skládky. Na místě samým bylo konstátováno že bude vyhovět požadavku režimů a neobnoví se příkop mezi tělesem komunikace a skládkou. Příkop bude zasypán fr. 0-250 mm, plocha skládky bude dodržena dle PD. Na LC Tři Lipky je upravena plán vozovky, probíhá čištění příkopů Na počátku LC odklady kterými trasy (PD s nimi související) budou obs. pány kamionem (vícepráce), večer nej. sjed. bez čl.</p>
18.8.14	<p>POČASÍ: 13°-20°C POUKVAZNO PRACOVNÍCI: L. FOUSEK / BAGE 160 PRAC. DOBA: 6⁰⁰-15³⁰ POPIS: PROBLÉMA ČIŠTĚNÍ TĚKOV NA LC TŘÍ LIPKY.</p>
21.8.14	<p>POČASÍ: 13°-22°C POUKVAZNO PRACOVNÍCI: L. FOUSEK / BAGE 160 PRAC. DOBA: 6⁰⁰-15³⁰ POPIS: PŘEVŮZ BAGRU NA LC BUDE PDE PROBLÉMAT ÚPRAVA TĚKOV OD 9. 0,00 K ŘEŠENÍ LC. HYPNIE NA KTEROU SE TĚKOVĚ KAMIONEM.</p>
22.8.14	<p>POČASÍ: 12°-22°C POUKVAZNO PRACOVNÍCI: L. FOUSEK / BAGE 160 PRAC. DOBA: 6⁰⁰-15³⁰ POPIS: ZOKRADOVÁNÍ ÚPRAVY TĚKOV LC HYPNIE</p>

3. ZOB. GOSTINĚNĚ

www.mps.cz

Datum	Denní záznamy stavby
23. 8. 17	POČASÍ: 15°-25°C POKOJNĚ
	PRACOVNÍCI: L. FOUSEK / BAGR 160
	PRAC. DOBA: 6 ³⁰ - 15 ³⁰
	POPIS: ÚPRAVA PŮDŇ + PROČISTĚNÍ SKLADĚK A TRÁPKŮ NA LC. MYŘINEC + LC STRAŽIŠTĚ.
24. 8. 17	POČASÍ A OPRAVA BAGRU
25. 8. 17	— 11 —
	<p>Kontrolní den:</p> <p>Na LC provedena úprava půdň. Na LC Chata Igla 1, 10 konstruktivní:</p> <ul style="list-style-type: none"> - po vstupu jsme od provedení sance v km 0,620 - 0,780 - opráti PD bude středová středová sklon <p>Na LC Babunice - Purkarec</p> <ul style="list-style-type: none"> - upravit se od provedení sance na LC - upravit se hloubku přitopí
28. 8. 17	POČASÍ: 14-26°C POKOJNĚ
	PRACOVNÍCI: L. FOUSEK / BAGR 160, J. ČERVINKA / TRÁPA
	PRAC. DOBA: 6 ³⁰ - 15 ³⁰
	POPIS: SKLADĚK + SVĚŽŮ NA LC STRAŽIŠTĚ
29. 8. 17	POČASÍ: 11-26°C POKOJNĚ
	PRACOVNÍCI: L. FOUSEK / BAGR 160, J. ČERVINKA / TRÁPA
	PRAC. DOBA: 6 ³⁰ - 15 ³⁰
	POPIS: POUŽITÍ SKLADĚK NA LC STRAŽIŠTĚ ST. 0,530 PŘI KLADU STAVU POKOJNĚ DO PŘEKROU ODHAL OD STĚNY 720 VĚŠÍ ÚNOSNOST.
30. 8. 17	POČASÍ: 10°-29°C JASNO
	PRACOVNÍCI: L. FOUSEK / BAGR 160, J. ČERVINKA / TRÁPA
	PRAC. DOBA: 6 ³⁰ - 15 ³⁰
	POPIS: POUŽITÍ TR. 0/63 SKLADĚK ST. 530 LC STRAŽIŠTĚ

4. ZDE ODPRAVĚTE

Datum	Denní záznamy stavby
31.8.14	<p>POČASÍ: 15-24°C POUŠTĚNO, BOUŘILY PRACOVNÍCI: L. FOUSEK / BAGE 160, J. ČERVINKA / TATRA PRAC. DOBA: 6³⁰ - 15³⁰ POPIS: DODÁNÍ FR. 0/250 DO SKLADŮ NA LC STRAŽIŠTĚ + FR. 0/63 DO SKLADŮ NA LC STRAŽIŠTĚ.</p>
1.9.14	<p>POČASÍ: 13-24°C DĚŠT PRACOVNÍCI: L. FOUSEK / BAGE 160 PRAC. DOBA: 6³⁰ - 15³⁰ POPIS: DODÁNÍ FR. 0/63 DO SKLADŮ NA LC STRAŽIŠTĚ</p>
	<p>Kontrolní den Na LC Mozalka - Sražišti vyčištění přikopy, úprava plánů, plán měření dk konfigurace terénu, bude upřesněn a zarchivován v dokumentaci skutečného provedení. - HS L opraty PD zvořčen z tohoto dk odvozí dílny - převzati plán - provádí se navážení 0-250mm na sklady a HS - na vozídku z LC Mozalka nutné ubarvit a zasypat dle přes sklady (odvod voz z vozů)</p>
4.9.14	<p>POČASÍ: 8-22°C POUŠTĚNO PRACOVNÍCI: L. FOUSEK / BAGE 160, J. ČERVINKA / TATRA PRAC. DOBA: 6³⁰ - 15³⁰ POPIS: DODÁNÍ FR. 0/63 NA LC STRAŽIŠTĚ ÚPRAVA</p>
5.9.14	<p>POČASÍ: 9-24°C POUŠTĚNO PRACOVNÍCI: L. FOUSEK / HINTBAGE, R. ŽEMAN / TATRA PRAC. DOBA: 6³⁰ - 15³⁰ POPIS: VYKOPÁNÍ ZÁKLADŮ TS VE STANČENÍ 0/202 (054) + 0/266 (054) - PŘESNĚ UMÍSTĚNÍ ÚPRAVENO PODLE POŽADAVKŮ REVÍRAŘKA p. BROMA NA MÍSTĚ. VYBETONOVÁNÍ ZÁKLADŮ, VLOŽENÍ TRUB Ø 40 X 600, OBETONOVÁNÍ DODÁNÍ FR. 0/250 NA SKLADY. (LOŽITNO V PĚTKOP) SKLADY ST. 0544 - 0,596</p>

+ 30% DOTYKNETE +

Datum	Denní zápisny stavby
6.9.17	<p>POČASÍ: 11 - 22° PRÁČNĚ</p> <p>PRACOVNÍCI: L. FOUSEK / MINIBAB, J. ČERVENKA / TATRA</p> <p>PRAC. DOBA: 6³⁰ - 15³⁰</p> <p>TOPIS: ROZVÁŽENÍ FR. 0/250 NA MEXIDEPO - XIE, KOPÁNÍ SANACE VE ST 0/150 - - 0,21', ZAVĚŠENÍ FR. 0/250 PŘE- TRŮBENÍ, ÚPRAVA SILNĚNÍ 0/140 -</p>
	<p>Kontrolní den Chalo lgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na stavbě umístěn 2 HS dle detail, s revírnikem - obklopená protitrubla + cokoliv pro čísta a přidržku - odsouhlasena sanace v tm 0,180' 0,20 - na místě instalována vnitřní protibacní sanace v celé záložce o 400m - odsouhlaseno od sanace 0,610 - 0,750 - zrušen přístup u zvládč v tm 0,544 - 0,596 - zrušen 0-200m²
7.9.17	<p>POVUČKA ZAGOV. 160 - SERVIS, OPRAVA.</p>
8.9.17	<p>POČASÍ: 8 - 23°C JARNO</p> <p>PRACOVNÍCI: L. FOUSEK / BAGER MINI, J. ŠÍMA / TATRA</p> <p>PRAC. DOBA: 6³⁰ - 15³⁰</p> <p>TOPIS: ROZVÁŽENÍ A ROZPŘÍSTŘENÍ VESTEV FR. 0/250 RESP. 0/63 LC TŘET LIPKY, LC</p>
11.9.17	<p>POČASÍ: 11 - 24 TĚLOJARNĚ</p> <p>PRACOVNÍCI: L. FOUSEK / BAGER MINI, Z. JELÍNEK</p> <p>PRAC. DOBA: 6³⁰ - 15³⁰</p> <p>TOPIS: ROZVÁŽENÍ A ROZPŘÍSTŘENÍ VESTEV FR. 0/250 RESP. 0/63 LC STRAŽIŠTĚ</p>
12.9.17	<p>POČASÍ: 12 - 24 TĚLOJARNĚ</p> <p>PRACOVNÍCI: L. FOUSEK / BAGER MINI, Z. JELÍNEK / TATRA</p> <p>PRAC. DOBA: 6³⁰ - 15³⁰</p> <p>TOPIS: VÝKOP SVEPŮ, ZAVĚŠENÍ FR. 0/250, VBOVNĚNÍ LC TŘET LIPKY, STRAŽIŠTĚ</p>

ZOB ODYHNĚTĚ

Datum	Denní záznamy stavby
13.9.17	<p>POČASÍ: 7° - 20° C POLOJASNO PRACOVNÍCI: J. ČERVINKA / TATRA PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 15⁰⁰ POPIS: NÁMĚR LÉNY MATERIÁLU: REGULACNÍ KÁMNY KVA LC. IGLA (ČEKA PROUSTVŮ) DOPLNĚNÍ FR. 0/250 LC STRAŽIŠTĚ LC. HYŠTINA, ŽABR - BEDNĚ. ZHOTOVITEL ŠÍŘE⁰ PŘEVĚTI VRSTEV FR. 0/250, 0/63 LC- STRAŽIŠTĚ, TŘÍ LIPKY, LC- IGLA</p>
14.9.17	<p>POČASÍ: 16 - 24° C POLOJASNO PRACOVNÍCI: L. FOUSEK / ŽABR, PRAC. DOBA: 6³⁰ - 15⁰⁰ POPIS: BUDOVÁNÍ PROUSTEV, ÚPRAVA SKLADU a sčítání Na staveništi probíhá zpevňování sjezdového opravených LC. příprava pro betonáž pod zvednicemi, vyzdívání čel. Investor ustupuje od vyzdívky 1 ks čela a přidává na stavbu jicím HS na LC Hyština. z důvodů posunutí příkopu opravil PD (při dohledání by bylo nutné dělat 12 ks strans.)</p>
15.9.17	<p>POČASÍ: 11 - 22° C OBLAČNO PRACOVNÍCI: L. FOUSEK / MINIBAG, J. ČERVINKA / TATRA, J. ŠÍMA / TATRA, B. ŽEHL, V. JANDA, V. BRODEC, P. BANŠTĚK, A. ŠEJMA / VÁLEC, PRAC. DOBA: 6⁰⁰ - 15³⁰ POPIS: HODNĚNÍ SJEZDŮ, SKLADKŮ, ČISTIŠNACÍ ZAVÁZENÍ TORZÁKŮ (0/32) LC. ČHARA IGLA, BUDOVÁNÍ ČEZ PROUSTEV, BETONOVÁNÍ SLOPNIC LC TŘÍ LIPKY</p>
16.9.17	<p>POČASÍ: 10°c až 19°c oblačno PRACOVNÍCI: L. Fousek / minibag, J. Červinka / TATRA, J. Šíma / TATRA, B. Peřl, V. Janda, V. Brodec, K. Banštlík, A. Šejma (válec, glejdy) PRACOVNÍ DOBA: 6⁰⁰ - 15³⁰ hod POPIS: Zauvažení povrchu (0/32 betonáž římsy propustelné</p>

J. 2019 DOTYKATEL

Datum	Děnní záznamy stavby
-------	----------------------

19.9.2019 Počasí: molo jasno + 4°C až + 16°C

UTERÝ PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 15³⁰

PRACOVNÍCI: Luboš Foutek, Alois Čejka, Jan Poláček, Jan Šima, Bohumil Peřil, Vladimír Šanble, Červenka Václav,
 STROJE: JCB 160, minibager, grzejky, 2x T 815
 PRÁCE:

Balounice - Myšina - provedení kanálu (0/250)
 - navázání stěží
 - zavezení povrchu 0/32
 Iгла, tři lipky - zavezení povrchu 0/32
 - úprava dřevěného grzejného
 vzhledu kmenů
 - učištění kamenin

Zápis zhotovitel:

Začal jsem PDI o provedení úprav na LC Iгла

20.9.2019 Počasí: zataženo + 8°C až + 16°C

STŘEDA PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 15³⁰ hod

PRACOVNÍCI: L. Foutek, A. Čejka, J. Poláček, B. Peřil,
 V. Šanda, J. Šimůnek, J. Šima, Štěpán

STROJE: JCB 160, grzejky, váleček, 3x T 815
 PRÁCE:

Balounice - Myšina - zavezení povrchu 0/32
 tři lipky - křesbaček - úprava 0/32
 - očištění studně do

Kontrolní den:

Přibíráám vrstvu štěrku na LC chata Iгла a tři lipky
 Na LC Balounice a Myšina zpevnění sklady a HS, probíhá položení
 štěrku na LC Balounice.

Na napojení LC Balounice byl stále podměřen a zbytek
 pruh odbagrováno a zjištěn pramen, nutná drenáž v délce
 25m v hloubce 60, šířka 50. Byl položen drenážní potrubí
 Ø 80, obj. páno štěrku 32-63 mm - více práce