



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2015/02/104/Ku, uzavřené dne 10.12.2015

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí oddělení výstavby
- ve věcech reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Zdeňka Nováková, referent odboru investic
telefon: 558 306 111
fax: 558 306 143
e-mail: sekretariat@trinecko.cz
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 1621-781/0100
- 2. ZHOTOVITEL:** **Beskydská stavební, a. s.**
Zapsána: v OR KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4287
zastoupena: Ing. Jiří Dohnal, MBA, předseda představenstva a ředitel
společnosti nebo Ing. Sona Mazúrová, místopředseda
představenstva
jednání ve věcech:
technických-stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
reklamací: xxxxxxxxxxxxxxxx
se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
IČ: 286 18 891
DIČ: CZ28618891
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
fax: 558 325 149
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



I.

Předmět dodatku

Na základě skutečného zaměření stavby byly zjištěny rozdíly mezi výkazy výměr zpevněných ploch v projektové dokumentaci a skutečností. Z těchto důvodů došlo k narovnání výměrníc dle skutečnosti.

V rámci koordinace stavby chodníku se stavbou silnice I/11 Třinec-Oldřichovice byla žadatelem dočasného dopravního značení společnost IMOS Brno, a.s., která na základě rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy, č.j. MSK 55494/2016 ze dne 26.04.2016 zajistila i označení objízdných tras a uzavírky, v zastoupení společností SDS EXMOST spol. s r.o. Zhotovitel se podílel na zajištění uzavírky a umístění dočasného dopravního značení pouze podílově. Z těchto důvodů bude fakturace dočasného dopravního značení opravena dle skutečnosti.

Tyto vícepráce a méněpráce si vyžádaly ponížení ceny díla o -45 451,87 Kč bez DPH. Vzhledem k těmto skutečnostem vznesl zhotovitel požadavek na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2015/02/104/Ku na stavbu „**Chodník Nebory podél silnice I/68**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 10.12.2015:

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v článku II. této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH 3.514.859,58 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

II.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2016/2252 ze dne 29.08.2016.

V Třinci dne 31.08.2016

V Třinci dne 31.08.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Věra Palkovská
starostka města

.....
Ing. Jiří Dohnal, MBA
předseda představenstva
a ředitel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 2
Zhotovitel:	Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, Třinec	
Investor:	Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum: 19.8.2016
Název akce: „ Chodník Nebory podél silnice I/68 “		
Předmět změny:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Narovnání skutečnosti dle zaměření skutečného stavu 2. Dopravní značení - skutečnost 		
Popis změny :		
<p>1. Narovnání dle zaměření skutečného stavu Na základě geodetického zaměření a zaměření skutečného stavu je provedeno narovnání položek ze smluvního rozpočtu.</p> <p>2. Dopravní značení - skutečnost V rámci koordinace stavby chodníku se stavbou silnice I/11 Třinec-Oldřichovice byla žadatelem dočasného dopravního značení společnost IMOS Brno, a.s., která na základě rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy, č.j. MSK 55494/2016 ze dne 26.04.2016 zajistila i označení objízdných tras a uzavírky, v zastoupení společností SDS EXMOST spol. s r.o. Beskydská stavební a.s. se podílela na zajištění uzavírky a umístění dočasného dopravního značení podílově s výše uvedenými společnostmi. Z těchto důvodů bude opravena fakturace dle skutečnosti.</p>		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-68 411,55 Kč	22 959,68 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-45 451,87 Kč	<u>nemění se</u>	
<p>Stanovisko technického dozoru stavby: Technický dozor investora s navrženými změnami souhlasí. Martin Madeja</p> <p>Stanovisko objednatele: Objednatel s navrženými změnami souhlasí. Bc. Alexandra Lipowská</p> <p>Stanovisko zhotovitele: Zhotovitel s navrženými změnami souhlasí. Bc. Petr Piprek</p> <p>Stanovisko autorského dozoru: Autorský dozor s navrženými změnami souhlasí. Ing. Zbigniew Fukala</p>		

