



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2015/02/104/Ku, uzavřené dne 10.12.2015

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí oddělení výstavby
- ve věcech reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Zdeňka Nováková, referent odboru investic
telefon: 558 306 111
fax: 558 306 143
e-mail: sekretariat@trinecko.cz
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 1621-781/0100
- 2. ZHOTOVITEL:** **Beskydská stavební, a. s.**
Zapsána: v OR KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4287
zastoupena: Ing. Jiří Dohnal, MBA, předseda představenstva a ředitel
společnosti nebo Ing. Sona Mazúrová, místopředseda
představenstva
jednání ve věcech:
technických-stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
reklamací: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
IČ: 286 18 891
DIČ: CZ28618891
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
fax: 558 325 149
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



I.

Předmět dodatku

V rámci kontrolního dne na základě jednání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava bylo dohodnuto, že z provozních důvodů budou použity namísto uličních vpustí navržených v projektové dokumentaci, vpusti obrubníkové. Po provedení zemních prací (sejmutí ornice, odkopávky) byla zjištěna skutečnost, že skutečná kubatura podkladu pro zpevněné plochy bude větší, než se předpokládalo v projektové dokumentaci. Zhotovitel navrhl záměnu podkladu pro zpevněné plochy ze strusky na betonový recyklát.

Tyto práce si vyžádaly navýšení ceny díla o 41.541,57 Kč bez DPH. Vzhledem k těmto skutečnostem vznesl zhotovitel požadavek na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2015/02/104/Ku na stavbu „**Chodník Nebory podél silnice I/68**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 10.12.2015:

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v článku II. této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH 3.560.311,45 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

II.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2016/..... ze dne 20.06.2016.

V Třinci dne

V Třinci dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Věra Palkovská
starostka města

.....
Ing. Jiří Dohnal, MBA
předseda představenstva
a ředitel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1
Zhotovitel:	Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec	
Investor:	Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum: 10.06.2016
Název akce: „Chodník Nebory podél silnice I/68“		
Předmět změny:		
1. SO 101 - Chodník		
Popis změny:		
01. Záměna vpustí V rámci KD na základě jednání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava bylo dohodnuto, že z provozních důvodů budou použity namísto uličních vpustí navržených v projektové dokumentaci, vpusti obrubníkové.		
02. Záměna strusky za recyklát Po provedení zemních prací (sejmutí ornice, odkopávky) byla zjištěna skutečnost, že skutečná kubatura podkladu pro zpevněné plochy bude větší, než se předpokládalo v projektové dokumentaci. Zhotovitel na KD navrhl záměnu podkladu pro zpevněné plochy navrženého v projektové dokumentaci ze strusky frakce 0 až 124 mm na betonový recyklát, a to za účelem úspory finančních prostředků.		
Cena méně prací bez DPH: - 367 992,50 KčKč	Cena víceprací bez DPH: + 409 534,07 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 41 541,57 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>nemění se</u>	
Stanovisko technického dozoru stavby: Technický dozor investora s navrženými změnami souhlasí. Martin Madeja		
Stanovisko objednatele: Objednatel s navrženými změnami souhlasí. Bc. Alexandra Lipovská		
Stanovisko zhotovitele: Zhotovitel s navrženými změnami souhlasí. Bc. Petr Piprek		
Stanovisko autorského dozoru: Autorský dozor s navrženými změnami souhlasí. Ing. Zbigniew Fukala		