

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 4. 8. 2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: E – 618 – S – 3711/2017/POS

číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200025

Realizace víceprací dle Změnového listu č. 23

v rámci stavby:

„Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora“

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená

Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí právního oddělení,

tel.: [redacted]

(mimo podpis tohoto dodatku)

b) ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

IČO: 463 42 796 DIČ: CZ46342796

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

Zastoupená: **Ing. Romanem Veisem**, ředitelem divize-Divize Z-Železnice

bankovní spojení: [redacted]

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: **Ing. Roman Veis**, [redacted]

b) ve věcech technických: [redacted]

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností:

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

(dále jen „zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: E618 – S – 3711/2017/POS, číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200025, uzavřené dne 4. 8. 2017 na realizaci víceprací dle Změnového listu č. 23 v rámci stavby: „Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora“ **(dále jen „smlouva o dílo“)**.

II.

U SO 64 – 40 – 11 po realizaci protihlukových opatření u střešních ventilátorů na objektu TT Chotoviny v 1. fázi byly zjištěny technické problémy v rámci MAR (měření a regulace), které vyžadují projekční úpravu a více času pro realizaci. Z tohoto důvodu uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým ji mění takto:

Původní znění:

Čl. III – Doba plnění díla:

Termín dokončení: do 30.9. 2017

Nové znění:

Čl. IV – Termíny plnění:

Termín dokončení: do 30. 11. 2017

III.

Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS. Objednatel zašle správci registru smluv elektronický obraz dodatku č. 1 a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření dodatku.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel čtyři (4) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení smlouvy.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

V Praze dne 29.9.2017

V Brně dne 25.9.2017

objednatel

zhotovitel

Ing. Luboš Hrubeš
ř e d i t e l
Stavební správy západ
Správy železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. Roman Veis
ředitel divize-Divize Z-Železnice
v plné moci OHL ŽS, a.s.