

Změnový list č. 1 ze dne 22.9.2017

Název stavby:	Benedikt – vybudování chodníku pro pěší a cyklostezky
Číslo smluvního vztahu:	1021/OI/2017
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/body 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace na: - úpravu trasy části in-linové dráhy včetně související úpravy části oplocení - změnu povrchu části cyklostezky - úprava vodorovného dopravního značení Zpracování PD pro DÚR: 30.9.2017 Celková cena za zpracování DÚR a DSP: 100.130,00 Kč vč. DPH</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace na: - úpravu trasy části in-linové dráhy včetně související úpravy části oplocení - změnu povrchu části cyklostezky - úprava vodorovného dopravního značení - vybudování nového VO v celé délce předmětné trasy Zpracování PD pro DÚR: 31.10.2017 Celková cena za zpracování DÚR a DSP: 107.690,00 Kč vč. DPH</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů bude v celé délce předmětné trasy vybudováno nové veřejné osvětlení. Celková cena vč. DPH v objednávce byla chybně matematicky vypočtena. Správná cena vč. DPH činí 107.690,00 Kč.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ANO
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	B-PROJEKTY Teplice s. r. o.
Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	107 690,00 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	18 150,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	125 840,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.9.2017
Nový termín dokončení díla:	31.10.2017

Změnu navrhuje:

Datum: 25.9.2017

Podpis:

Změnový list vyhotovil:

Datum: 25.9.2017

Podpis:

Technický dozor investora:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 5.10.2017

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 25.9.2017

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): správce rozpočtu

Datum: 25.9.2017

Podpis:

Příloha změnového listu: