

SVS/TP/ 2023 / 46

**D O D A T E K Č. 1  
K E S M L O U V Ě O D Í L O Č. 1550097**

Smluvní strany:

**Severočeská vodárenská společnost a. s.**

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES / 2016

**CES 1 1 2 9 / 1 6**

a

**FRK s.r.o.**

se sídlem Kadaň, Chomutovská 1254, PSČ 432 01

IČ: 61324817, DIČ: CZ61324817

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 6897

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ahmadem Raadem, jednatelem

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 24.2.2016 na akci „LN055066 Podbořany, Nádražní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“:

#### 4. TERMÍN provedení Díla

Ruší se bod 4.1 v plném znění a nahrazuje se novým textem:

4.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli nejpozději do **122 kalendářních dnů od předání staveniště**. Předpoklad nástupu na zahájení stavebních prací je 03/2017 v návaznosti na vhodné klimatické podmínky.

*Ke změně termínu došlo na základě těchto skutečností:*

- 1) Koordinace s městem Podbořany – S obnovou povrchů v rámci rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Nádražní v Podbořanech v plánovaném rozpočtu MÚ Podbořany na rok 2016 není počítáno, investici město plánuje na rok 2017.
- 2) V návaznosti na bod číslo 1) bychom při provedení výkopových prací v letošním roce museli následně zajistit zimní údržbu v dané lokalitě, čímž by nastal problém jednak po finanční stránce (navýšení ceny) a jednak po stránce zajištění dopravy, jelikož vzhledem k přetížené kamionové dopravě v ul. Nádražní by bylo nutné vybudovat asfaltový povrch, nikoliv pouze dočasný šterkový.

**Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.**

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují svoje podpisy.**


Tento dodatek č. 1 je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Objednatel

Zhotovitel

V \_\_\_\_\_ dne 22. 6. 2016

V Kadani dne 22. 6. 2016



Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.



Ahmad Raad  
jednatel FRK s.r.o.

