



**D O D A T E K Č. 3**  
**K E S M L O U V Ě O D Í L O Č. 1 5 S 0 0 9 7**

Smluvní strany:

**Severočeská vodárenská společnost a. s.**

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 426 / 2016

a

**FRK s.r.o.**

se sídlem Kadaň, Chomutovská 1254, PSČ 432 01

IČ: 61324817, DIČ: CZ61324817

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 6897

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ahmadem Raadem, jednatelem

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva“)



Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 24.2.2016 na akci „LN055066 Podbořany, Nádražní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“:

### 3. CENA DÍLA

Ruší se bod 3.1 v plném znění a nahrazuje se novým znění:

3.1 Cena díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:.

Cena v Kč bez DPH	Cena DPH – 21%	Cena v Kč vč. DPH
5.070.856,53	1.064.879,87	6.135.736,40

Původní cena díla:	4.869,757,22 Kč bez DPH
Celková cena víceprací:	503.725,00 Kč bez DPH
Celková cena méněprací:	- 302.625,67 Kč bez DPH
<b>Nová cena díla:</b>	<b>5.070.856,53 Kč bez DPH</b>

Ke změně ceny díla došlo na základě těchto skutečností:

- Změna protlaků a požadavky na úpravu SŽDC (blíže popsáno ve změnové listu)

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují svoje podpisy.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Objednatel

Zhotovitel

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_.

V Kadani dne 14.9.2017

14.9.17

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel

Ahmad Raad  
jednatel FRK s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a. s.

## F115a\_Změnový list

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 02/2017	
Zhotovitel:		FRK s.r.o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 12.9.2017	
Název akce: LN055066 Podbořany, Nádražní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	ano – viz příloha – soupis víceprací a méněprací			
	na jinou část smlouvy:	ne			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<i>Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ – tzv. nepředvídatelné práce.</i>					
- V průběhu realizace stavebních prací byla zjištěna neprůchodnost a zhroutil stávající kanalizační stoky v místě drážního tělesa. Z tohoto důvodu je provedena změna dle vyhotoveného dodatku PD za použití řízeného protlaku. Týká se změny č.09.					
- Během realizace stavebních prací souvisejících s dílčí změnou trasy a dle nového požadavku SŽDC uplatněného v průběhu stavby je nutné doplnit výplň odvodňovacího žlabu podél trati. Týká se změny č.10.					
<b>Změna č. 09: IO01 - 1 - KK - Rekonstrukce kanalizace.</b>					
Tento změnový list řeší změnu provedení kanalizační stoky řad "A" v rozsahu původního staničení 0,00 až 45,60 m, tj. v úseku od Š58889 k Š227404 a to :					
1. vypuštění původní trasy ve shora vymezeném úseku - odpočty všech prací a konstrukcí v uvedeném úseku a to včetně změn zahrnutých do předchozích ZL					
2. kalkulaci všech prací a kontraktů spojených s realizací nového úseku v rozsahu nového staničení 0,00 až 40,85 m - trasa od stávající horské vpusti k Š227404 a to jak v rozsahu původních položek rozpočtu, tak i dalších doplňovaných nad původně uvažovaný rozsah prací dle rozpočtu a to :					
a) zemní práce spojené s přípravou staveniště v úseku stan. cca 0,00 až 14,25 m - dočasné odstranění valu a úprava konfigurace terénu pro nasazení rypadla a uvedení valu po dokončení prací do původního stavu - cca 8 m <sup>3</sup> odkopávek a zpětných násypů + cca 36 m <sup>2</sup> úpravy terénu a svahování					
b) zemní práce spojené s ověřením způsobu uložení a hloubky tras stávajících podzemních vedení (drážní kabely) před prováděním protlaku pod drážním tělesem					
c) zemní práce spojené s provedením startovací a cílové jámy protlaku - pouze práce nad rozsahem zemních rýh pro vlastní trasu kanalizační stoky včetně prací souvisejících - startovací jáma v půdorysném rozměru 3,0 x 6,0 m, o hloubce 1,0 m pod úroveň dna protlaku, tj. cca 2,48 + 1,0 m; cílová jáma v půdorysném rozměru cca 3,0 x 2,0 m, v hloubce úrovně dna rýhy kanalizace, tj. cca 2,03 m					
d) provedení strojeného řízeného protlaku D 600 mm dl. 11,0 m + chránička ocel. 600/11 mm - dl. 12,00 m - přesah na každou stranu 0,5 m					
e) provedení průvrtu do stěny stávající horské vpusti v místě napojení , úpravy a utěsnění prostupu po osazení potrubí kanalizace					
f) vyspravení a sanace dna, požlábků a stěn horské vpusti					

**Změna č. 10: IO01 - 1 - KK - Rekonstrukce kanalizace - úpravy dle požadavků SŽDC**

Tento změnový list řeší výplň odvodňovacího žlabu podél trati dle požadavků SŽDC v úseku stan. cca 0,62 až 14,25 m dle dodatku č. 1

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					X

Počet připojených listů výkresů změny: 0

**Ocenění změny:**

**Celkem + 201 099,33 Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

**5 070 856,53 bez DPH**

Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):

**0 kalendářních dnů**

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / penížení rozpočtu o částku: **201 099,33 Kč bez DPH**  
 Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 503 725,00 Kč bez DPH, tj. 12,26% nabídkové ceny.  
 Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -302 625,67 Kč bez DPH, tj. -7,37% nabídkové ceny.  
 Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 880 569,54 Kč bez DPH, tj. 45,79% nabídkové ceny.  
 Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí - 916 937,64 Kč bez DPH, tj. -22,33% nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet - ZR): 2

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle URS. Je-li oceňována položka obsažena v rámcové smlouvě, je vynásobena příslušným koeficientem pro KK nebo KV.*

3) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele – NE, NEDOJDE
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat – NE, NEMOHL
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NE, NEMĚNÍ
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)- NE, NEPŘEKROČÍ

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted] Datum ..... 15 -09- 2017

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[redacted] 2017

[redacted] m ..... 20.9.2017

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodně [redacted] nných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanove [redacted] ěn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Podpis [redacted] Datum ..... 20.9.2017

Podpis [redacted] Datum ..... 20.9.2017

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

*Am*