

DODATEK Č.1
SMLOUVA O DÍLO

Číslo objednatele: CES.....CES-2055 / 17

Číslo zhotovitele: 17082

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
zastoupená : Ing. Milanem Hrušou, ředitelem rozvoje investic
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ : 49099451
DIČ : CZ 49099451
bankovní spojení : [REDACTED]
telefon : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED].
[REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

Předmětem dodatku č.1 Smlouvy o dílo je:

- změna ceny za dílo byla vyvolána změnou rozsahu stavby. Obnova zásypu ve 100 % provedení z důvodu nevhodného původního materiálu. V trase výkopů byl zděný náhon, je nutné ho odstranit. Provizorní přepojení kanalizační přípojky z důvodu neproveditelnosti dle původně plánovaného odkanalizování.

II. Předmět plnění – beze změny

2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby : TP 007 031 Duchcov, Bednářská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Místo stavby : Duchcov
Okres : Teplice
Generální projektant: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Stavební úřad : Duchcov
Provozovatel : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

IV. Cena za dílo – se mění a doplňuje

4.7 Rekapitulace ceny díla :

a) cena dle základní SoD:	2 041 282,78 Kč
b) dodatek č.1	237 967,80 Kč

Cena celkem včetně dodatku č.1: 2 279 250,58 Kč (bez DPH)

XV. Účinnost smlouvy a registr smluv - se doplňuje

- 15.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 15.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 15.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 15.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 16.1 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 15.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

XVI. Závěrečná ustanovení – se mění a doplňuje

- 16.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této smlouvy. Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 16.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 16.3 Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 16.4 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele.
- 16.5 Smluvní strany se dohodly, že informace získané v souvislosti s tímto obchodním případem jsou důvěrné a takto s nimi bude nakládáno.
- 16.6 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí o vzniku a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů a učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění příslušných ustanovení smlouvy.
- 16.7 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
- 16.8 Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:
1. oceněný soupis prací vč. rekapitulace nabídkové ceny díla
- 16.9 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č.1 smlouvy.
- 16.10 Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 16.11 Přílohy, které jsou nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy:
- **změnový list**
 - **položkový rozpočet**


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

V dne

V Teplicích dne **21-09-2017**

Obje d n a t e l :

Z h o t o v i t e l :

	
	
Ing. Bronislav Špičák generální ředitel Severočeská vodárenská společnost a.s.	Ing. Milan Hruša ředitel rozvoje a investic Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2017	
Zhotovitel:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 18.9.2017	
Název akce: TP 007 031 Duchcov, Bednářská – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně 18.9.2017	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		1x změnový rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
1. Obnova zásypu ve stoprocentním provedení z důvodu nevhodného původního materiálu. 2. Objevení náhonu v trase výkopu. Nutnost jeho odstranění. 3. Provizorní přepojení jedné kanalizační přípojky z důvodu nemožného, původně plánovaného, odkanalizování.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Méněpráce		- 15 483,12Kč bez DPH			
Vícepráce		253 450,92Kč bez DPH			
Dodatek č.1		237 967,80Kč bez DPH			
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
Cena dle SoD 2 041 282,78 Kč bez DPH			(číslem/slovy):		
Dodatek č.1 237 967,80 Kč bez DPH			0		
2 279 250,58 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 237 967,80 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 253 450,92 Kč bez DPH, tj. 12,41 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -15 483,120 Kč bez DPH, tj. 0,76% nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 15					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že údaje uvedené jsou pravdivé.					
Podpis				datum 18.9.2017	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle ÚRS platného pro daný rok.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum 19.9.2017

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum 18.9.2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis Datum 19.9.17

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.