

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 4/2026/SP/LaJ

uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatelem:

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních:

Martin Holub, starosta města

Zastoupeno ve věcech technických:

██████████, odbor kancelář starosty, oddělení majetku a údržby

Telefon, email:

██

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu :

██

IČO:

00297755

DIČ:

CZ00297755

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitelem:

Martin Fajmon

Palackého 711, 742 45 Fulnek

Zastoupený ve věcech smluvních:

██

Zastoupen ve věcech technických:

██

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu :

██

DIČ:

CZ7404265242

IČO:

71842608

Telefon:

██

E-mail:

██

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4/2026/SP/LaJ uzavřené dne 08.06.2026 na realizaci díla - akce s označením „**Propojovací chodník a sjezd u kulturního domu ve Výškovicích**“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o o b s a h u :

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže,

Článek I. Předmět smlouvy, bod 1. se doplňuje:

Položkový rozpočet se snižuje o méněpráce a navyšuje o vícepráce, které jsou uvedeny v samostatné příloze tohoto dodatku.

Článek II. Cena díla, hod 1. se doplňuje o následující text takto:

Rozsah víceprací a méněprací včetně jejich technického popisu, ocenění a zdůvodnění je podrobně specifikován v Příloze č. 1 tohoto dodatku - Změnovém listu č. 01 a položkovém rozpočtu, která tvoří jeho nedílnou součást.



Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná, a to ve výši:

	<u>Cena díla bez DPH</u>	<u>DPH 21 %</u>	<u>Cena včetně DPH</u>
Cena dle Smlouvy o dílo	489 720,40 Kč	102 841,28 Kč	592 561,68 Kč

Dodatek č. 1

vícepráce	+ 16 331,26 Kč	+ 3 429,56 Kč	+ 19 760,82 Kč
méněpráce	- 28 055,00 Kč	- 5 891,55 Kč	- 33 946,55 Kč

Nová celková cena SOD

dle dodatku č. 1	477 996,66 Kč	100 379,29 Kč	578 375,95 Kč
------------------	---------------	---------------	---------------

(slovy: Pětsetšedesátosmtisíctřístasedmdesátpět korun českých devadesátpět haléřů s DPH)

2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3. Tento dodatek je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu této smlouvy.

26. 08. 2026

V Bílovci dne

V Bílovci dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Martin Holub
starosta města



Martin Fajmon

Změnový list stavby

Název stavby:		Číslo změny stavby:	
Propojovací chodník a sjezd u kulturního domu ve Výškovicích		1	
Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo ze dne 08.06.2026, č. 4/2026/SP/LaJ			
Objednavatel: Město Bílovec, Slezské nám. 1,743 01 Bílovec, 10:00297755			
TDS: [REDACTED]			
Zhotovitel: Martin Fajmon, Palackého 711,742 45 Fulnek, IČ: 718 42 608			
Autorský dozor: [REDACTED]			
Iniciátor změny: [REDACTED] zhotovitel			
Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel
Počet paré:	1 x	1 x	1 x
Projektant (autorský dozor)			
1 x			
Technický popis a zdůvodnění změny:			
Podle zástupce SSMSK nebude se frézovat komunikace v celém rozsahu daném PD, demontuje se stávající kanalizace od dešťového svodu, která zasahuje výškově i směrově do chodníku a palisád, provede se nové odkanalizování tohoto svodu Js 150 mmv délce 6 m s přímým napojením na stávající kanalizaci, rozšíří se dopadová zóna pro přesunutí skluzavky, provedou se nové základy pro skluzavku, místo projektovaného kačírku vedle chodníku bude zhotoven zatravněný pás, přsune se odpadkový koš včetně nového základu.			
časový vliv na plnění SoD: bez časového vlivu			
Finanční vyčíslení změny :			
Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena díla dle SoD bez DPH
Cena navrhovaných méněprací:	28 055,00 Kč	5,73 %	489 720,40 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	16 331,26 Kč	3,33 %	
Cenový nárůst ZL1	-11 723,74 Kč		
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor):	Jméno	[REDACTED]	El. podpis
TDS:	Jméno	[REDACTED]	El. podpis [REDACTED]
Zhotovitel:	Jméno	Martin Fajmon	El. podpis Martin Fajmon S [REDACTED]
Objednatel: město Bílovec	Jméno	[REDACTED]	El. podpis [REDACTED]
Tento změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě. Nedílnou součástí změnového listu stavby jsou oceněné soupisy VCP/MNP.			

Položkový rozpočet

Zakázka:
Propojovací chodník - VCP+MP č. 1
Misto
KD Vyškovice, Bílovec
Objednatel:
Město Bílovec
Slezské náměstí 1/1
74301 Bílovec
IČ: 00297755
DIČ: CZ00297755
Zhotovitel:
Martin Fajmon
Palackého 711
74245 Fulnek
IČ: 71842608
DIČ: CZ7404265242
Vypracoval:
Rozpis ceny
Celkem

HSV			-12 576,74
PSV			853,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-11 723,74


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-11 723,74 CZK
Základní DPH	21 %	-2 461,99 CZK

Zaokrouhlení
0,00 CZK
Cena celkem s DPH
-14 185,73 CZK

v

dne



 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			8 878,30
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			968,06
4	Vodorovné konstrukce	HSV			491,40
5	Komunikace	HSV			-14 226,00
6	Úpravy povrchu,podlahy	HSV			-5 321,00
8	Trubní vedení	HSV			3 892,50
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			-7 260,00
721	Vnitřní kanalizace	PSV			853,00
Cena celkem					-11 723,74

Položkový rozpočet

S:	Propojovací chodník - VCP+MP č. 1
0:	KD Vyškovice, Bílovec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Položka SoD
Díl:	1	Zemní práce				8 878,30	
1	113154523-SOD	Frézování živičného krytu tl 50 mm Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0 5 m pl do 500 m2 SoD: -15 Skutečnost 7	m2	-8,00000	78,00	-624,00	5
2	132251101-SOD	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině tř Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně Dle SOD propoj potrubí: 0,6*0,9*2*-1 Skutečnost kanalizace: 0,6*0,9*8	m3	3,24000	820,00	2 656,80	13
3	175151101-SOD	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Dle SOD: -0,54 Skutečnost 0,6*0,45*8	m3	1,62000	160,00	259,20	25
4	58337331-SOD	šterkopisek frakce 0/22 dle SOD: -0,54*2 Skutečnost 0,6*0,45*8*2	t	3,24000	120,00	388,80	26
5	121151105-SOD	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně Rozšíření dopadové plochy u skluzavky: 17	m2	17,00000	57,00	969,00	9
6	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně Rozšíření dopadové plochy u skluzavky: 12*0,20	m3	2,40000	280,00	672,00	N1
7	167151101-SOD	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I sk Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 Rozšíření dopadové plochy u skluzavky: 2,4	m3	2,40000	125,00	300,00	18
8	162751117-SOD	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Rozšíření dopadové plochy u skluzavky: 2,4	m3	2,40000	208,00	499,20	16
9	171251201-SOD	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Rozšíření dopadové plochy u skluzavky: 2,4	m3	2,40000	15,00	36,00	22
10	171201231-SOD	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Rozšíření dopadové plochy u skluzavky: 2,4*2	t	4,80000	235,00	1 128,00	21
11	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění strojně Rozšíření dopadové plochy u skluzavky: 12*0,3	m3	3,60000	85,60	308,16	N2
12	583336647	Kačírek prany 2/8 mm Rozšíření dopadové plochy u skluzavky: 1,5	m3	1,50000	1 199,00	1 798,50	N3
13	181411131-SOD	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Náhrada za kačírek: 18	m2	18,00000	17,00	306,00	29
14	00572410-SOD	osivo směs travní parková osivo směs travní parková Náhrada za kačírek: 18*0,02	kg	0,36000	99,00	35,64	30
15	183403153-SOD	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 Náhrada za kačírek: 16	m2	18,00000	4,00	72,00	32
16	183403161-SOD	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 Náhrada za kačírek: 18	m2	18,00000	0,50	9,00	33
17	131151343-SOD	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm strojně patka pro odpadkový koš 0,8	m	0,80000	80,00	64,00	12

Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				968,06	
18	275313511-SOD	Základové patky z betonu tř C 12/15 Základové patky z betonu tř C 12/15 patka pro odpadkový koš:0,3*0,3*0 8	m3	0,07200	2 737,00	197,06	34
19	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou Přesunutí odpadkového koše 1	kg	1,00000	462,00	462,00	N4
20	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky Přesunutí odpadkového koše:1	kg	1,00000	309,00	309,00	N5
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				491,40	
21	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného, o těžného Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného Dle SOD:0.6'0 1*2*-1 Skutečnost:0.6'0,1*8	m3	0,36000	1 365,00	491,40	44
Díl:	5	Komunikace				-14 226,00	
22	573231106-SOD	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 SOD:-15	m2	-15,00000	6,00	-90,00	50
23	577144011-SOD	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 + tř I tl 50 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 + tř I tl 50 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu SOD:-15	m2	-15,00000	511,00	-7 665,00	51
24	577146011-SOD	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 + tl 50 mm š d Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 + tl 50 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu SOD:-15	m2	-15,00000	473,00	-7 095,00	52
25	919726122-SOD	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netká Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 Rozšíření dopadové plochy u skluzavky 12	m2	12,00000	52,00	624,00	77
Díl:	6	Úpravy povrchu,podlahy				-5 321,00	
26	637121112-SOD	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním SOD:-17	m2	-17,00000	313,00	-5 321,00	61
Díl:	8	Trubní vedení				3 892,50	
27	871313121-SOD	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160 SOD:-2 Skutečnost:6	m	4,00000	130,00	520,00	62
28	28611164-SOD	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8 SOD:-2 Skutečnosti	m	4,00000	176,00	704,00	63
29	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo, tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,00000	325,00	325,00	N6
30	WVN.SF652400W	KGB KOLENO 160/87,5'	kus	1,00000	440,00	440,00	N7
31	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo, tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,00000	325,00	325,00	N8
32	WVN.SF720200W	KGR REDUKCE 110/160	kus	1,00000	210,00	210,00	N9
33	275313511-SOD	Základové patky z betonu tř. C 12/15 Zalepení potrubí Js200 betonem:2*0,25	m3	0,50000	2 737,00	1 368,50	34
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				-7 260,00	
34	935923216-SOD	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 210 mm SOD:-1	kus	-1,00000	680,00	-680,00	81
35	59223077-SOD	vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsn vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a mustkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí 500x250x650 SOD:-1	kus	-1,00000	6 580,00	-6 580,00	82
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				853,00	
36	721249115	Montáž lapače sřešních splavenin z PP DN 110, ostatní typ	kus	1,00000	370,00	370,00	N10
37	721242803	Demontáž lapače sřešních splavenin DN 110	kus	1,00000	216,00	216,00	N11
38	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	6,00000	44,50	267,00	N12