

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č. 2

KUJCP01GBE57

o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a činností, uzavřená dále uvedeného data podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

1. Úvodní ustanovení**1.1. Smluvní strany:**

a) Objednatel: **Jihočeský kraj**, U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

IČO: 708 90 650

DIČ: CZ 708 90 650

Zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou – hejtmankou Jihočeského kraje

Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice

Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen objednatel.

b) Zhotovitel: **WAY project s.r.o.**, Jarošovská 1126/II

377 01 Jindřichův Hradec

IČO: 63906601

DIČ: CZ63906601 (je plátcem DPH)

Zastoupený: Josefem Šedivým, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Jindřichův Hradec

Číslo účtu: 0601117319/0800

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 5694

dále jen zhotovitel.

2. Předmět smlouvy:**2.1. Název akce**

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provedení stavby (DÚR, DSP, PDPS) a výkon Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) ve fázi přípravy dle zadávacích podmínek Poptávkového řízení, včetně potřebných geodetických prací a průzkumů na akci:

„Sil. II/128 Číměř - krátká přeložka“ (okr. JH)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ve znění:

Článek 3. Doba plnění

původní znění:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) – do **6 měsíců** od podpisu smlouvy o dílo
Dokumentace pro územní rozhodnutí DUR pro SO 301 - do **2 měsíců** od podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo
+ následně Územní rozhodnutí s nabytím právní moci
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – do **3 měsíců** od předání ÚR
Dokumentace pro stavební povolení DSP pro SO 301 - do **1 měsíce** od předání územního rozhodnutí
+ následně Stavební povolení s nabytím právní moci
Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) – do **1 měsíce** od předání SP
Dokumentace pro provedení stavby PDPS pro SO 301 - do **1 měsíce** od předání stavebního povolení

Zhotovitel je povinen dodržet maximální termíny. Termíny mohou být však zkráceny ze strany zhotovitele.

nové znění:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) – do **6 měsíců** od podpisu smlouvy o dílo
Dokumentace pro územní rozhodnutí DUR pro SO 301 - do **2 měsíců** od podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo
+ následně Územní rozhodnutí s nabytím právní moci
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – do **3 měsíců** od předání ÚR
Stavební povolení s nabytím právní moci (DSP)
Dokumentace pro stavební povolení DSP pro SO 301 - do **1 měsíce** od předání územního rozhodnutí
+ následně Stavební povolení s nabytím právní moci (DSP pro SO 301)
Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) – do **1 měsíce** od předání SP
Dokumentace pro provedení stavby PDPS pro SO 301 - do **1 měsíce** od předání stavebního povolení

Zhotovitel je povinen dodržet maximální termíny. Termíny mohou být však zkráceny ze strany zhotovitele.

Článek 6. Platební podmínky

původní znění:

6.2. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:

- po předání DUR včetně územního rozhodnutí s nabytím právní moci
- po předání DUR pro SO 301 včetně územního rozhodnutí s nabytím právní moci
- po předání DSP včetně stavebního povolení s nabytím právní moci
- po předání DSP pro SO 301 včetně stavebního povolení s nabytím právní moci
- po předání PDPS
- po předání PDPS pro SO 301
- za výkon funkce „Koordinační bezpečnosti práce“ po předání díla jako celku

nové znění:

6.2. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:

- po předání DUR včetně územního rozhodnutí s nabytím právní moci
- po předání DUR pro SO 301 včetně územního rozhodnutí s nabytím právní moci
- po předání DSP (90% ceny DSP)
- po předání stavebního povolení s nabytím právní moci (10% ceny DSP)
- po předání DSP pro SO 301 včetně stavebního povolení s nabytím právní moci
- po předání PDPS
- po předání PDPS pro SO 301
- za výkon funkce „Koordinační bezpečnosti práce“ po předání díla jako celku

Zdůvodnění:

Zhotovitel vypracoval a odevzdal objednateli projektovou dokumentaci ve stupni DSP dne 1. 6. 2015, tj. ve lhůtě 3 měsíců od předání platného územního rozhodnutí s nabytím právní moci (dne 3. 3. 2015). Od uvedeného data zhotovitel následně zajišťoval majetkoprávní vypořádání s vlastníky dotčených pozemků, které je nutné pro vydání stavebního povolení.

Do doby uzavření tohoto dodatku se zhotoviteli, ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje a Obcí Číměř, nepodařilo získat souhlas s majetkoprávním vypořádáním od jednoho vlastníka dotčených pozemků (parc. č. 3802, 3828, 3830 a 3831 v k.ú. Číměř). Vzhledem k tomu, že zhotovitel vypracoval a objednateli předal projektovou dokumentaci v řádném termínu v roce 2015 a tím dodržel dané smluvní podmínky, které se týkaly vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP, dohodl se objednatel se zhotovitelem na úhradě nákladů za vypracování DSP ve výši 90% ceny DSP po uzavření tohoto dodatku č. 2. Zbývajících 10% ceny za DSP bude objednatelem uhrazeno zhotoviteli až po vydání platného stavebního povolení s nabytím právní moci, které je ale podmíněno vyřešením majetkoprávního vypořádání s vlastníkem uvedených pozemků.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 010/13/231/03/00, č. zhotovitele 18/13 ze dne 5. 3. 2014 včetně dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 26. 4. 2016.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Dodatek smlouvy obsahuje 3 strany textu.

V Č. Budějovicích dne 3. 10. 2014

V Jindřichově Hradci dne 18. 9. 2017


objednatel
Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje




zhotovitel
Josef Šedivý
jednatel společnosti
WAY project s.r.o.

WAY project s.r.o.
JINDŘICHŮV HRADEC, Jarošovská 1126/II
☎ 384 321 494, DIČ: CZ600000000