

## SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

### I. Smluvní strany

#### 1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh  
zastoupena: Ing. Tomáš Böhm, MBA – ředitel organizace  
IČO: 000 95 711  
DIČ: CZ00095711  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 86-6032100257/0100

Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smlouvy: – obchodně-investiční náměstek

Osoby oprávněné jednat  
ve věcech

realizace stavby: 1) – vedoucí střediska Bruntál  
2) – vedoucí TSÚ střediska Bruntál  
3) – pracovník střediska Bruntál  
4) – pracovník ředitelství  
5) – pracovník ředitelství

(dále jen „objednatel“)

#### 2. Hvězda – Ovčárna, 2. etapa

Společná nabídka UNIGEO a.s., RHT Construction s.r.o., ZNAKON, a.s.

##### Vedoucí dodavatel: UNIGEO a.s.

se sídlem: Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová  
zastoupena: Jan Veverka, člen představenstva  
IČO: 45192260  
DIČ: CZ45192260  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: 2111079929/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 386

Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smlouvy: Jan Veverka, člen představenstva  
Osoby oprávněné jednat  
ve věcech technických a  
realizace stavby: , tel.: :

##### Ostatní dodavatel 1: RHT Construction s.r.o.

se sídlem: Slezská 2138/114, Vinohrady, 130 00 Praha 3  
zastoupena: Jakub Slíva, jednatel  
IČO: 25382039  
DIČ: CZ25382039

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 143136

Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smlouvy: Jakub Slíva, jednatel  
Osoby oprávněné jednat  
ve věcech technických a  
realizace stavby: tel.:

**Ostatní dodavatel 2: ZNAKON, a.s.**

se sídlem: Č.p. 44, 386 01 Sousedovice  
zastoupena: Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva  
IČO: 26018055  
DIČ: CZ26018055

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 1048

Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smlouvy: Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva  
Osoby oprávněné jednat  
ve věcech technických a  
realizace stavby: tel.:

(dále jen „**zhotovitel**“)

**II.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.03.2026 smlouvu na realizaci stavebních prací v rámci stavby „Účelová komunikace MSK Hvězda - Ovčárna, zajištění stability, km 2,960-3,210 (2.etapa)“, ev. č. objednatele 024/OI-St/26-Za, v rozsahu dle:
  - projektové dokumentace stavby zpracované v 11/2023 včetně aktualizace z 01/2026 zpracované projekční kanceláří GePS-Geotechnik, s.r.o., se sídlem Starobělská 3214/85, Zábřeh, 70030 Ostrava, IČO 06704778, DIČ CZ06704778, ČKAIT 1103337.
  - oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“).
  - podmínek společného povolení o umístění a povolení stavby vydané Městským úřadem Rýmařov, Odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. MURY 41742/2023 dne 05.12.2023.
  - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
  - zadávací dokumentace k veřejné zakázce 024/OI-St/26-Za předcházející uzavření této smlouvy.
2. Při realizaci samotných stavebních prací uvedených v odst. 1 tohoto článku nastaly okolnosti, které mají vliv na dobu plnění a také cenu díla s ohledem na realizované vícepráce a méněpráce.
3. Změna termínu realizace – doby plnění ve smyslu čl. IV. uzavřené smlouvy o dílo je zapříčiněna nutností frézování skalního podloží v prostoru dlážděného rigolu a vtokových objektů propustků. Při výkopových pracích došlo ke zjištění, že se skalní podloží nachází výše než se v projektové dokumentaci očekávalo, na základě vzniklé situace byl proveden posudek těžitelnosti hornin, ze kterého vyšlo že 80% těženého materiálu neodpovídá navrhované třídě těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, ale hornina je třídy těžitelnosti II

skupiny 5. Vzhledem k větší časové náročnosti výkopových prací, týkající se nutnosti frézování skalního podloží, bylo dohodnuto, že doba realizace bude prodloužena o 6 kalendářních dnů.

4. V průběhu realizace samotných stavebních prací uvedených v odst. 1 tohoto článku dodatku nastaly okolnosti, při kterých došlo ke změně rozsahu prací oproti projektové dokumentaci – vícepráce a méněpráce, a to v rámci stavebních objektů SO 101.2c, SO 111 p9, SO 111 p22, SO 111 p23 a VRN, kdy dochází ke změně uzavřené smlouvy o dílo - čl. V. Cena za dílo.

#### **Méněpráce související se stavebními objekty se týkají zejména**

SO 101.2c, SO 111 p9, SO 111 p22, SO 111 p23: Odpočet poměrného množství (80 %) výkopu horniny zatížené v PD do kategorie těžitelnosti, která neodpovídá skutečnosti.

VRN: Odpočet kompletní položky pro zřízení odpočívek pro pěší – po dohodě na stavbě bylo domluveno, že se nebudou provádět.

#### **Vícepráce související se stavebními objekty se týkají zejména**

SO 101.2c, SO 111 p9, SO 111 p22, SO 111 p23: zatřídění poměrného množství výkopu horniny do odpovídající kategorie těžitelnosti.

5. Z důvodů uvedených v odst. 3 a 4 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, a to na práce specifikované v ZBV ze dne 27.07.2026.
6. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### **III.**

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě článku IV. Doba a místo plnění, kdy se odst. 1 písm. a) a b) mění a zní:

a) provést dílo do **86 dnů** od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli včetně všech požadovaných dokladů.

Smlouva o dílo na stavbu Účelová komunikace MSK Hvězda - Ovčárna, zajištění stability, km 2,960-3,210 (2.etapa) 10

b) provést stavební práce v rozsahu nebránícímu předčasnému užívání stavby (zkušebnímu provozu) dle ust. § 123 resp. 124 zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení, ve lhůtě do **86 dnů** od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den této lhůty předat objednateli veškeré doklady nutné k předčasnému užívání (zkušebnímu provozu) a zhotovitelem podepsané dohody, obsahující jeho souhlas, popřípadě sjednané podmínky předčasného užívání stavby

c) pro plnění doby k dokončení díla bude zhotovitel využívat v technologicky příznivém období i práce v prodloužených směnách a práce ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.

2. Smluvní strany se dohodly na úpravě článku **V. Cena za dílo** v odst. 1 následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| <b>Cena za dílo – ÚK MSK Hvězda-Ovčárna, zajištění stability km 2,960-3,210 (2. etapa)</b> | <b>Celkem v Kč</b>   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Cena bez DPH dle SOD</b>                                                                | 13 130 957,15        |
| <b>Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>                                                  | -145 252,00          |
| <b>Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>                                                  | 300 661,20           |
| <b>Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>                                                       | <b>13 286 366,35</b> |
| <b>DPH dle Dodatku č. 1</b>                                                                | 2 790 136,93         |
| <b>Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH</b>                                                       | <b>16 076 503,28</b> |

Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, protože objednatel nejedná jako osoba povinná k dani dle § 92a zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty.

#### **IV.**

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický originál.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 ke smlouvě přezkoumal ve vztahu k VZ

obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 03. 08. 2026

Za objednatele  
Ing. Tomáš Böhm, MBA  
ředitel organizace

V Ostravě dne 31. 07. 2026

za zhotovitele  
UNIGEO a.s.  
Jan Yeverka  
člen představenstva

RHT construction s.r.o.  
Jakub Sliva  
Jednatel

ZNAKON a.s.  
Bc. Václav Oubrech  
předseda představenstva

