




DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 2016/ORI/S/0526 uzavřené dne 12.10.2016


I.
Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Ing. Tomášem Kučou, starostou
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577, je plátcem DPH
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
osoba oprávněná k jednání ve věcech této smlouvy:

Tel., fax, email: 





osoba pověřená jednat ve věcech technických:

Tel., fax, email: 

(dále jen objednatel)

a

2. ADEA projekt s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Ostravě, oddíl C, vložka 69051, dne 1.února 2017
Zastoupené: Ing. arch. Aleš Vojtasík, jednatel
IČ: 05725666
DIČ: CZ05725666
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Tel.: 
E-mail: 

(dále jen zhotovitel)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.

Předmět změny závazku

Vybudování obslužné komunikace bylo vynuceno údržbou čerpací stanice na stavbě splaškové kanalizace postavené v r. 2014. Projekční práce na komunikaci byly zahájeny již v červnu 2015. Pro námitky účastníků řízení nebylo dosaženo vydání územního rozhodnutí, projekční práce byly zastaveny. Město Orlová zadalo zpracování nové dokumentace s rozsáhlejším řešením komunikace a jejím odvodněním v souladu s námitkami účastníků řízení.

Nově zpracovaná projektová dokumentace akce byla podána na stavební úřad k vydání územního rozhodnutí dne 16.03.2017. Stavební úřad rozhodl o umístění stavby rozhodnutím MUOR 17916/2017 dne 15.05.2017, ke kterému bylo podáno odvolání účastníků řízení. Dne 16.06.2017 vyzval stavební úřad o vyjádření účastníků řízení a postoupil věc odvolacímu orgánu - KÚ MSK. Telefonickým ověřením byl sdělen termín vyřešení námitek KÚ MSK min. 90 dnů z důvodu složitosti problému. Nelze předjímat, zda bude vyhověno městu Orlová či odvolatelům a zda bude potřeba dokumentaci přepracovat ve smyslu námitek.

Podle smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci byl sjednán termín pro odevzdání projektu s pravomocným stavebním povolením do 51 týdnů, t. j. do 5.10.2017.

Projektant nemůže ovlivnit průběh správních řízení a není schopen bez vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby pokračovat v projekčních pracích.

III.

Předmět Dodatku č. 2

V souladu s čl. X. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 10.4. se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0526 takto:

III.

Termín a místo plnění

Text odst. 3.1. se mění takto :

3.1.

Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo v termínech postupného splnění jednotlivých výkonových fází :

výkonová fáze	termín
1. provedení potřebných sond, zajištění vstupních podkladů, stavebně-technický průzkum, prověření inženýrských sítí	Ad 1. – 4. k 11.09.2017
2. dendrologie na lesním pozemku	
3. doměření území pro likvidaci dešťových vod	
4. zpracování dokumentace k žádosti o umístění stavby	
5. zajištění rozhodnutí o umístění stavby v právní moci	
6. zpracování dokumentace k žádosti o stavební povolení	8 týdnů od termínu nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby
7. projednání dokumentace s dotčenými orgány a ostatními účastníky stavebního řízení včetně podání žádosti o stavební povolení	16 týdnů od termínu nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby

8. zajištění vydání pravomocného stavebního povolení	30 týdnů od termínu nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby
9. zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby zpracované v souladu s ust. § 44 zákona v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb příloha č. 6, rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby	34 týdnů od termínu nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0526 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.
Město Orlová tento Dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 2 přečetly a rozumí jeho obsahu.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení s platností originálu.
4. K uzavření tohoto dodatku má objednatel udělen souhlas usnesením Rady města Orlová č. 214/6 ze dne 4.3.2015.

V Orlové dne:

V Ostravě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Tomáš Kuča
starosta města

.....
Ing. arch. Aleš Vojtasík
jednatel společnosti