

## DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo č. E617-S-903/2017, číslo Smlouvy Zhotovitele: S – 018 - 2017

### na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby „Rekonstrukce ŽST Tišnov“

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc  
zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební  
správy východ  
IČO: 70994234  
DIČ: CZ70994234  
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384  
číslo účtu:  
na straně jedné (dále jen Objednatel)

a

- 1.2. Zhotovitel: EXprojekt s.r.o.**  
se sídlem: Brno, Kounicova 688/26, PSČ 602 00  
zastoupena: **Ing. Davidem Rose**, jednatelem společnosti  
IČO: 29285801  
DIČ: CZ29285801  
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 71057  
Bankovní spojení:  
na straně druhé (dále jen Zhotovitel)

#### 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Na základě žádosti zhotovitele (ze dne 15.7.2017) o stanovení dalšího postupu prací na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby „Rekonstrukce žst. Tišnov“ se smluvní strany v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související úpravou nákladů zhotovitele a termínu plnění.

Důvody pro uvedené úpravy jsou následující:

1. Z důvodu souběhu výluk pro rekonstrukci žst. Kuřim mohl subdodavatel zhotovitele provést geotechnický průzkum ve dech 10.7. a 12. – 14.7.2017 a výsledky předložil zhotoviteli v půlce srpna 2017, což neovlivnilo sice dílčí termín plnění, ale ovlivňuje konečný termín předání Díla
2. Nově je potřeba zapracovat požadavek dotčených orgánů na vybudování nového mostního objektu (podchodu) z důvodu zkrácení docházkových vzdáleností mezi autobusovým terminálem a železniční stanicí
3. Nově je nutné zapracovat rekonstrukci mostního objektu přes Svratku za severním zhlavím, protože po rekonstrukci traťového vedení ve stanici nebude splňovat izolační vzdálenosti k traťovému vedení požadované předpisy TSI.

4. Není nutné projektovat dva přístupy na nástupiště ze strany „městského“ podchodu ke sportovnímu areálu a nadjezd v místě stávajícího přejezdu, který však byl původně kompletně vyprojektován na základě požadavku města Tišnov.

**Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:**

### **Změna čl. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

*V čl. 3. – „Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy“ se mění bod 3.3. a 3.5, které nově zní takto:*

- 3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, přičemž maximální celková Cena Díla je:*

<i>Dosavadní Cena Díla bez DPH:</i>		9 400 000,00 Kč
<i>Cena prací nově zařazených tímto dodatkem č. 2 bez DPH:</i>	+	2 567 880,00 Kč
<i>Cena méněprací podle tohoto dodatku č. 2 bez DPH</i>	-	53 000,00 Kč
<i>Nová Cena Díla bez DPH:</i>		11 914 880,00 Kč

*slovy: jedenáctmilionůdevětsetčtrnácttisícosmsetosmdesátkorun českých*

- 3.5 *Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části způsobem, v rozsahu a v termínech uvedených v Příloze č.4 tohoto dodatku č. 2.*

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dne jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčená Dodatkem č. 2 se nemění.
- 3.3 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3.4 Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou následující přílohy.
- Příloha č. 4 – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4
  - Žádost zhotovitele o stanovení dílčího postupu prací ze dne 15.7.2017

**Objednatel :**

V Olomouci dne 2.10.2017

**Zhotovitel :**

V Brně dne 6.10.2017

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železniční dopravní cesty, státní  
organizace

.....  
**Ing. David Rose**  
jednatel  
EXprojekt s.r.o.

## Příloha č. 4

### Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

#### **Harmonogram plnění a fakturace:**

**Zahájení plnění:** dnem uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

**Dokončení plnění:**

#### **1. Dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu – odevzdání Záměru projektu a Přípravné dokumentace k připomínkám

- bylo předáno **do 6 měsíců od podpisu SoD**
- **fakturováno** bylo **40 %** z původní ceny díla za zpracování Záměru projektu a Přípravné dokumentace, tj. 3 760 000,- Kč

#### **2. Dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu Dodatku č.2

- bude dokončeno, zkompletováno a odevzdáno k připomínkám do 15.11.2017
- fakturována bude částka v rozsahu změn dle Dodatku č.2, tj. 2 514 880,- Kč

#### **3. Dílčí etapa, konečný termín odevzdání Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby:**

Předmět díla v rozsahu - odevzdání Záměru projektu a Přípravné dokumentace se zpracovanými a projednanými připomínkami a předání kompletní dokumentace pro podání územního řízení.

- bude dokončeno a předáno do **28.02.2018**
- fakturována bude zbývající cena díla za zpracování Záměru projektu a Přípravné dokumentace, tj. 5 640 000,- Kč

#### **Způsob provedení Díla (způsob plnění):**

Přípravnou dokumentaci k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v listinné a 12x v digitální uzavřené formě.

Záměr projektu k připomínkám včetně všech příloh je nutno vyhotovit 2x v digitální uzavřené formě a 2x v listinné formě.

Záměr projektu v konečném plnění včetně všech příloh je nutno vyhotovit 4x v listinné formě, 2x v digitální uzavřené formě a 1x v digitální otevřené formě.

Přípravnou dokumentaci v konečném plnění je nutno vyhotovit 4x v listinné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 3x v uzavřené formě – formát pdf) a 3x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls, 1x v uzavřené formě v pdf, 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz) ).