

DODATEK č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
číslo smlouvy: 14PU-000639

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: ČNB, č. ú. [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED] generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. název:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

IČO, DIČ: 480 35 599, CZ48035599

bankovní spojení: ČSOB, č.ú. [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED] vedoucí OZ DS

MORAVA

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] na základě
plné moci

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] stavbyvedoucí

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Stavba: „I/47 Hranice - Rozvodí“, ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007

I.

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo

1. Dodatkem č. 1 se z důvodu 30-ti denní lhůty pro stanovení přechodné úpravy provozu a následným předpokládaným klimatickým podmínkám v době realizace díla mění ustanovení čl. 1.1.9 Doba pro dokončení a 1.1.22 Doba pro uvedení do provozu následovně:

Doba pro dokončení: do 05/2018

Doba pro uvedení do provozu: do 05/2018

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 15.8.2017 se nemění.

2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Datum: 29.9.2017

Datum: 29.9.2017