

VZ „Rekonstrukce nákladního výtahu monobloku Karviná“

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 17.3.2026**

**I.
Smluvní strany**

1. Moravskoslezská nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace

se sídlem: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem
IČO: 00844853
DIČ: CZ00844853
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1387989830/2700
datová schránka: 2bqk6mu

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880.

Oprávněná osoba objednatele k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

Bc. Roman Holátko, tel.:

Ing. Václav Jurčík,

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma

ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o.

se sídlem: Hřbitovní 651/8, 735 42 Těrlicko
zastoupena: Ing. Ivanem Šnapkou, jednatelem společnosti
IČO: 27858782
DIČ: CZ27858782
bankovní spojení: FIO Banka a.s.
číslo účtu: 2900233132/2010
datová schránka:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32006

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále také jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 17.3.2026 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci díla (dále jen „dílo“).

II.

Předmět dodatku

V rámci plnění díla, v průběhu provádění prací, byly zjištěny nepředvídatelné okolnosti, které vyvolaly potřebu provedení změny v rozsahu plnění díla nad rámec původního smluvního předpokladu. Důvodem je neočekávaná technická složitost zpracování požárně bezpečnostního řešení (PBR) požárních bezpečnostních částí spojených s budoucí realizací samostatných požárních úseků na jednotlivých podlažích, četné konzultace a ověřování variantních řešení s cílem zajistit, aby výsledný projekt vyhovoval požadavkům objednatele a zároveň byl plně v souladu s platnými právními a technickými předpisy."

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení a předání díla **DPS** v rozsahu:

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV odst. 1. smlouvy o dílo se mění a zní následovně:

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli k přejímacímu řízení) jednotlivé části díla v těchto termínech:

c) **DPS** dle čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy (3. část díla) **do 30.9.2026.**

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17.3.2026 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou Nemocnicí Karviná - Ráj, příspěvková organizace, se sídlem Vydmuchovej 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, (dále jen „nemocnice“), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku a smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice – www.nemocnicekarvina.cz.

V Karviné dne:
Ing. Ivo Žolnerčík
Digitálně podepsal
Ing. Ivo Žolnerčík
Datum: 2026.09.09
11:45:58 +02'00'

za objednatele
Ing. Ivo Žolnerčík
ředitel

V Těrlicku dne: Ing. Ivan Šnapka
Digitálně podepsal
Ing. Ivan Šnapka
Datum: 2026.08.28
17:53:54 +02'00'

za zhotovitele
Ing. Ivan Šnapka
jednatel