



Ev. číslo objednatele: S02013 - 073

Ev. číslo poskytovatele: 130586Z022

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ust. § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Sídlo: Dlážděná 6, 110 00 Praha 1

IČ: 66000769

Zastoupen: RNDr. Jiří Slovák, ředitel

Osoba oprávněná k podepisování

smlouvy a dodatků: RNDr. Jiří Slovák, ředitel

Vedoucí projektu: Ing. Markéta Dvořáková tel. +420 221 421 580

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

není plátce DPH

(dále jako „**Objednatel**“)

na straně jedné

Zhotovitel: ARCADIS CZ a.s. – divize geotechnika

Sídlo: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

zastoupený: Ing. Václavem Hořejším, MBA
předsedou představenstva a ředitelem

společnosti

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 992

IČ: 41192168, DIČ: CZ41192168

Osoba oprávněná k podepisování

smlouvy a dodatků: Mgr. Lucie Bohátková, výkonná ředitelka

Vedoucí projektu: Ing. Jiří Záruba, MBA, zakázkový manažer
tel: +420 xxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“) uzavřely tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo spočívající ve

„Změně termínu dokončení díla“.

Smluvní strany se shodly na tom, že během realizace Díla bylo nutné se vypořádat s těžko předvídatelnými skutečnostmi, které vedly k prodloužení ve smlouvě



uvažovaných lhůt realizace Díla. Jedná se o následující skutečnosti, které byly řešeny na kontrolních dnech:

- netěsnost hrázky oddělující rozrážku od zbytku důlních chodeb, kterou bylo nutné dodatečně injektovat,
- malá kapacita drenážního systému a nutnost čerpání v intervalech a z toho vyplývající prostoje,
- nutnost zřídit odkalovací jímku v SP 55 pro vrtnou technologii propojovacích horizontálních vrtů z důvodů kapacity drenáže,
- přítok podzemní vody do prostoru zátek s pozitivní tlakovou výškou, který se musel zmáhat po částech s rychle tuhnoucí PU injektážní hmotou
- nutnost delšího čerpání těchto přítoků do prostoru zátek,
- nízký tlak technologické vody, je možné používat jen jednu vrtačkou na plný výkon,
- nutnost navýšení a zatěsnění přetékající hrázky.

Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení termínu dokončení Díla tímto dodatkem č. 2 Smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Změna Smlouvy článku 8. Doba, místo a podmínky plnění, předání prací

První věta odstavce 8.1 se mění na:

Zhotovitel je povinen provést poslední dílčí plnění sjednané v této Smlouvě a předat je Objednateli nejdéle do 31. 8. 2014.

První věta odstavce 8.16 se mění na:

Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště nejpozději do 31. 8. 2014.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele :

Za Zhotovitele:

.....

RNDr. Jiří Slovák, ředitel

.....

Mgr. Lucie Bohátková

výkonná ředitelka

na základě plné moci