

DODATEK č.3

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

S936/2016/043

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řiřárem, ředitelem

Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: [REDACTED]

Kamila Metelková, technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Svoboda – dopravní a inženýrské stavby a.s.

IČO: 28796578

DIČ: CZ28796578

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2934

sídlo: Školní 201, 549 81 Meziměstí

zastoupený: Svoboda František ml., Svoboda František st.

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Janeš

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán

S936/2016/043

závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Rekonstrukce LC Buková stráž a LC Druhý příkop**, evidenční číslo zakázky **S936/2016/043** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II.

Změny smlouvy

1. V čl. IV. odst. 1 dodatku č. 1 se mění dosavadní cena za dílo „13 355 974,24 Kč bez DPH, slovy třináctmilionůtřístapadesátpěttisícdevětsedmdesátčtyřikorunčeskýchdvacetčtyřihaléřů bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „13 456 533,13 Kč bez DPH, slovy třináctmilionůčtyřístapadesátšesttisícšestsetřicetřikorunčeskýchtrinácthaléřů bez DPH“. Důvod změny:
 - a. Vícepráce a méněpráce z důvodu rozpočtových chyb níže uvedených:
 - Vícepráce LC Druhý příkop: položka č. 25 Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí vodů je navýšena o 376,357 m³ z důvodu zkopírování množství materiálu z rozpočtu LC Buková stráž, s tímto souvisí navýšení položky č. 86 přesun hmot
 - Vícepráce LC Buková stráž: položka č. 36 Podkladní nebo výplňová vrstva z bet. C 20/25 do 200 mm: Kubatura betonové směsi je v rozpočtu počítána 17,85 m² při tl. 200 mm, tj. 17,85 m² x 0,200 m = 3,57 m³ (špatně nastavený výpočet kubatury bet. směsi vůči položce č. 36 nebo špatně vybraná položka – měla být Základové patky z betonu tř. C 20/25 - v m³ jako ve výkazu výměr Druhého příkopu). Pol. 36 Podkladní nebo výplňová vrstva z bet. C 20/25 do 200 mm měla být (4m*10ks*0,17 m² + 4,5m*9ks*0,17 m² + 3,5m*1ks*0,17 m² + 5m*2ks*0,17 m² + 5,5m*2ks*0,17 m² = 17,85 m³). Takže rozdíl činí: 17,85 – 3,57 = 14,28 m³
 - Méněpráce – LC Buková stráž: z důvodu opravy položky č. 36 z Podkladní nebo výplňové vrstvy z bet. C20/25 do 200 mm, dojde k jejímu zrušení a nahrazení položkou Základové patky z betonu tř. C 20/25 viz popis výše
 - b. méněpráce z důvodu použití menších ocelových svodnic, na které byla dána sleva
 - c. nepostavení kamenné rovnaniny z důvodu nadbytečnosti, jelikož při provádění terénních prací byl v úseku 0,820 km až 0,778 km komunikace „B“ objeven pevný skalní výchoz.

III.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatků, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 3 v jeho plném znění.

04-08-2017

V Liberci....., dne: 3.8.2017

V Liberci, dne:




Za zhotovitele

Za objednatele

Ing. Ludvík Řičář
Ředitel KŘ Liberec

Lesy České republiky, s.p. [07]
se sídlem Námyslova 1105/12, Nový Hrádec Králové
500 02 Hrádec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Liberec
Sešoldova 1339/37, území: I-Stará Hnězda, 460 01 Liberec



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Druhý příkop - MĚNĚPRÁCE

JKSO:

Místo: Vlčice

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Pokorný Tomáš

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 6. 2017

IČ:

46196451

DIČ:

CZ46196451

IČ:

28796578

DIČ:

CZ28796578

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-117 273,91

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-117 273,91

DPH základní

21,00%

ze

-117 273,91

-24 627,52

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-141 901,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Rekonstrukce LC Druhý příkop - MĚNĚPRÁCE**

Místo: **Vlčice** **Datum:** **16. 6. 2017**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p.** **Projektant:**
Zhotovitel: **SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.** **Zpracovatel:** **Pokorný Tomáš**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-117 273,91
HSV - Práce a dodávky HSV	-95 174,21
2 - Zakládání	-6 898,02
4 - Vodorovné konstrukce	-81 820,80
998 - Přesun hmot	-6 455,39
N00 - Práce a dodávky HSV	-22 099,70
N01 - Ostatní konstrukce a práce	-22 099,70
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-117 273,91

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce LC Druhý příkop - MĚNĚPRÁCE

Místo: Vlčice Datum: 16. 6. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.

Zpracovatel: Pokorný Tomáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-117 273,91

HSV - Práce a dodávky HSV

-95 174,21

2 - Zakládání

-6 898,02

29	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	-207,360	3,83	-794,19
30	M	693112870	geotextilie ARABEVA 400 g/m2 š 200 cm	m	-118,983	51,30	-6 103,83

4 - Vodorovné konstrukce

-81 820,80

45	K	463211131	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	-86,400	947,00	-81 820,80
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

998 - Přesun hmot

-6 455,39

86	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	-159,787	40,40	-6 455,39
----	---	-----------	---	---	----------	-------	-----------

N00 - Práce a dodávky HSV

-22 099,70

N01 - Ostatní konstrukce a práce

-22 099,70

87	K	9001	D+M ocelové svodnice tl. 4 mm, š. 120 mm	soub oc	-1,000	22 099,70	-22 099,70
----	---	------	--	------------	--------	-----------	------------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 00028

Stavba: Rekonstrukce LC Druhý příkop - VÍCEPRÁCE

JKSO:

Místo: Vlčice

CC-CZ:

Datum: 16. 6. 2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

46196451

DIČ:

CZ46196451

Zhotovitel:

SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.

IČ:

28796578

DIČ:

CZ28796578

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pokorný Tomáš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				201 451,09
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				201 451,09
DPH základní	21,00%	ze	201 451,09	42 304,73
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	243 755,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Lesy České republiky, s.p. [03]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní správa Dvůr Králové nad Labem
28. října 787, 544 01 Dvůr Králové nad Labem



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 16. 7. 2017 Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Rekonstrukce LC Druhý příkop - VÍCEPRÁCE**

JKSO:

Místo: Vlčice

CC-CZ:

Datum: 16. 6. 2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 46196451

DIČ: CZ46196451

Zhotovitel:

SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.

IČ: 28796578

DIČ: CZ28796578

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pokorný Tomáš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				201 451,09
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				201 451,09
DPH základní	21,00%	ze	201 451,09	42 304,73
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	243 755,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce LC Druhý příkop - VÍCEPRÁCE

Místo: Vlčice **Datum:** 16. 6. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.

Zpracovatel: Pokorný Tomáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

201 451,09

HSV - Práce a dodávky HSV

201 451,09

2 - Zakládání

176 135,08

25	K	211561111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	376,357	468,00	176 135,08
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

998 - Přesun hmot

25 316,01

26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	626,634	40,40	25 316,01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 00028

Stavba: Rekonstrukce LC Buková stráň - VÍCEPRÁCE

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18. 7. 2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.

IČ:

28796578

DIČ:

CZ28796578

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pokorný Tomáš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

28 560,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

28 560,00

DPH základní 21,00%

ze

28 560,00

5 997,60

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

34 557,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Buková stráž - VÍCEPRÁCE

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18. 7. 2017

Objednatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.

IČ: 28796578
DIČ: CZ28796578

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Pokorný Tomáš

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				28 560,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				28 560,00
DPH základní	21,00%	ze	28 560,00	5 997,60
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	34 557,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum

ROZPOČET

Stavba: **Rekonstrukce LC Buková stráň - VÍCEPRÁCE**

Místo:

Datum:

18. 7. 2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.

Zpracovatel:

Pokorný Tomáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							28 560,00
HSV - Práce a dodávky HSV							28 560,00
2 - Zakládání							28 560,00
36	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	14,280	2 000,00	28 560,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 00028

Stavba: Rekonstrukce LC Buková stráň - MĚNĚPRÁCE

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15. 7. 2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.

IČ:

28796578

DIČ:

CZ28796578

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pokorný Tomáš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

-12 186,30

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

-12 186,30

DPH základní 21,00%

ze

-12 186,30

-2 559,12

snižená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-14 745,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 14. 7. 2017 Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Buková stráž - MĚNĚPRÁCE

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Pokorný Tomáš

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 7. 2017

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

28796578

DIČ:

CZ28796578

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-12 186,30

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-12 186,30

DPH základní

21,00%

ze

-12 186,30

-2 559,12

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-14 745,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Stavba

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce LC Buková stráň - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 15. 7. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.

Zpracovatel:

Pokorný Tomáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-12 186,30

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 550,55

4 - Vodorovné konstrukce

-7 550,55

36	K	451315136	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 200 mm	m2	-17,850	423,00	-7 550,55
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

N01 - Ostatní konstrukce a práce

-4 635,75

45	K	9001	DIM ocelové svodnice tl. 4 mm š. 120 mm	soubor	-1,000	4 635,75	-4 635,75
----	---	------	---	--------	--------	----------	-----------