

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLJ 38-258/2017

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Článek 1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: **Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01**
IČO: **00088455**
DIČ: **CZ00088455**
bankovní spojení: **[redacted]**
zastoupená: **Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem**

(dále jen objednatel)

1.2. **Zhotovitel:** **TECH-MONT Helicopter company, s.r.o.**
se sídlem: **Železničná 1095, 058 01 Poprad, Slovenská republika**
zapsaný dne: **25.10.1995**
[redacted]
IČO: **31715796**
DIČ: **[redacted]**
bankovní spojení: **[redacted]**
zastoupený: **Ing. Michal Orolin**

(dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

- 1) Smluvní strany v souladu s čl. 6. odst. 6.4. smlouvy o dílo č. SMLJ 38-258/2017 o vrtulníkovém přiblížování dříví se shodly na změně uvedené smlouvy.
- 2) Na enklávě Velké Tippeltovy Boudy se změnilo místo deponie dřevní hmoty, přičemž se tím podstatně změnil parametr převýšení porost – skládka. Vzhledem k této skutečnosti dochází k navýšení ceny za přiblížení na této části. Celkem se jedná o předpokládaný objem 100 m³, tedy navýšení ceny o 73 890,-Kč bez DPH.
- 3) V důsledku změny části díla dochází ke změně celkové částky za celé dílo.
- 4) Při plnění díla bylo zjištěno, že je podstatně větší hmotnatost klestu na všech enklávách. Z tohoto vyplývají větší objemové jednotky m³ než bylo předpokládáno při podpisu smlouvy. Z tohoto důvodu dojde k navýšení množství předmětu plnění m³. Smluvní strany se shodly,



Ministerstvo životního prostředí



že může dojít maximálně o navýšení 120m³. V této souvislosti dojde k navýšení o 295 596,- Kč bez DPH.

Původní cena za dílo činila 739 000,-kč bez DPH.
Navýšení v důsledku změny deponie 73 890,- Kč bez DPH
Navýšení v důsledku jiné hmotnosti..... 295 596,- Kč bez DPH
Nová cena za dílo činí 1 108 486,-Kč bez DPH.
Z toho DPH činí..... 232 782,-Kč
Cena celkem včetně DPH činí 1 341 268,- Kč.

4) Současně vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám se smluvní strany shodly na posunu termínu plnění z původního termínu 30.9.2017 nově na 13.10.2017.

5) Ostatní části zůstávají beze změny.

6) Smluvní strany s tímto dodatkem bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


7) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Vrchlabí dne 20. 09. 2017

V Popradě dne 20. 09. 2017



ředitel
Správy Krkonošského národního
parku



Ing. Michal Orolin
jednatel
TECH-MONT Helicopter company s.r.o.



Ministerstvo životního prostředí

