



ZMĚNOVÝ LIST				číslo : 2/2017	
Zhotovitel:	Eurovia CS a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové město				
Komu:	Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice	Datum: 5.9. 2017			
Název akce: Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací					
Číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000775					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou X	E-mailem- ano	Faxem: X	osobně	X
Odkazy:	na specifikaci:	Fotodokumentace, stavební deník			
	na výkresy:	situace			
	na rozpočtové podklady:	oceněný soupis prací ZL 2			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
- Po odfrézování povrchu ulice Palachova bylo zjištěno, že namísto předpokládané dlažby „divočina“ byla zastížena vrstva z prostého betonu v tl. 0,20m. Je nutné ho odbourat pro další provádění prací.					
- Po provedených zkouškách únosnosti základové spáry bylo zjištěno, že tato neodpovídá svými parametry projektové dokumentaci. Je nezbytné provést sanaci těchto míst.					
- V rámci zpracování realizační dokumentace stavby (RDS) vyplynula nutnost drobných úprav vodorovného a svislého dopravního značení.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Ocenění změny: 408 855,67 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 20 299 558,81 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 408 855,67 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 584 343,90Kč bez DPH, tj. 2,94 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 175 488,23 Kč bez DPH, tj. 0,88 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 27					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					

XXXXX

Podpis Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

XXXXX

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

XXXXX

Podpis Datum

XXXXX

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.