



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

VZ/020/2016

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky

„Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“

### Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

### EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zastoupena: Ing. Romanem Hekem, ředitelem závodu Ústí nad Labem, na základě plné moci  
zapsaná v rejstříku Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1561

Bankovní spojení: XXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každá jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento:

Dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky  
„Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“  
(dále jen „**Dodatek**“):

### 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 3. 2017 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 3. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 25. 5. 2017 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku ke Smlouvě je sjednání těchto nepodstatných změn závazků ze Smlouvy podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

(dále jen „ZZVZ“), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn v součtu nepřesahuje procentní limit původní hodnoty závazku stanovený v cit. ust. ZZVZ:

- 1.2.1. Odbourání betonových podkladů pod vozovkou o tl. 0,20 m v ploše 2 493 m<sup>2</sup> – jedná se o změnu v projektu, kterou Objednatel nemohl předvídat. Projektant před zahájením projekčních prací provedl zevrubné prohlídky místa stavby za účelem zjištění viditelných poruch a kopané sondy podkladních vrstev vozovky na vybraných místech. Z provedených sond vyplynulo, že se pod asfaltovým krytem vozovky nachází pouze šterky s kamennou zádlážbou/divočinou. Projektant proto předpokládal stejné složení v celé délce Palachovy ulice. Betonové podklady pod krytem vozovky byly zjištěny až během bouracích prací v úseku ul. Sovova vč. křižovatky s ul. Palackého. Vybourání betonových podkladů je nezbytné pro další provádění prací. Tyto vícepráce vyvolaly méněpráce ve stejně velkém rozsahu.
- 1.2.2. Sanace podloží na základě provedení hutnicích zkoušek na pláni a podkladových vrstvách (prohlídky viz odst. 1.2.1 neprokázaly poruchy s podezřením na nutné sanace). Byly provedeny úpravy za účelem získání požadované únosnosti pláně a podkladních vrstev. Bez těchto dodatečných prací by nebylo možné ve stavbě pokračovat.
- 1.3. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku ke Smlouvě je dále sjednání těchto nepodstatných změn závazků ze Smlouvy podle § 222 odst. 4 ZZVZ, když tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn v součtu je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než procentní limit původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce stanovený v cit. ust. ZZVZ:
  - 1.3.1. Drobné úpravy ve svislém a vodorovném dopravním značení, které vzešly z požadavku provozovny lékárny (požaduje umístění značky Parkování za účelem zásobování prodejny) a dále z požadavků veřejnosti z řad cyklistů na vyznačení „stopčáry“ pro cyklisty v křižovatce ul. Na Valech a Sovova (spodní část Palachovy ul.).
- 1.4. Ocenění dodatečných stavebních prací bylo provedeno v souladu se způsobem uvedeným ve Smlouvě, tzn. dle jednotkových cen položek, které se nachází ve Výkazu výměr, u nových položek dodatečných stavebních prací byla pro stanovení ceny použita položka dle použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní (položka dle URS minus 10 %).

## 2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva mění způsobem uvedeným ve Změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 2.2. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na změny Smlouvy sjednané tímto dodatkem, nově Cena Díla dle čl. 5.1 Smlouvy činí:

cena dle SoD bez DPH:	19.890.703,14 Kč
vícepráce bez DPH:	584.343,90 Kč
<u>méněpráce bez DPH:</u>	<u>- 175.488,23 Kč</u>
cena celkem bez DPH	20.299.558,81 Kč
DPH ve výši 21%:	4.262.907,35 Kč
cena v Kč včetně DPH:	24.562.466,16 Kč

slovy: dvacetčtyřimilionypětsešedesátdvatisícečtyřistašedesátšest 16/100 korun českých

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. Tímto dodatkem se zejména nemění termíny plnění Zhotovitele sjednané ve Smlouvě.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
  - příloha č. 1 – Změnový list č. 2
  - příloha č. 2 – Změnový výkaz výměr
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

#### Objednatel

V Litoměřicích dne

#### Zhotovitel

V Ústí nad Labem dne

.....  
Město Litoměřice  
Mgr. Ladislav Chlupáč  
starosta

.....  
EUROVIA CS, a.s.  
Ing. Roman Hek  
ředitel závodu Ústí nad Labem  
na základě plné moci