

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 66/2017/OS/EKOPRO/O**

„Veřejná zakázka malého rozsahu na opravu elektroinstalace – Pracoviště Nový Jičín“

I.

1. Česká republika - Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Se sídlem: Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
Zastoupen: MUDr. Helenou Šebákovou
IČ: 71009167
DIČ: nejsme plátcí DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

2. Zdeněk Szkorupa

Se sídlem: Mickiewiczova 423/157, 733 01 Karviná-Hranice
IČ: 69985758
DIČ: CZ 6210230631
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně ve smlouvě jako „smluvní strany“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 5. 2017 smlouvu o dílo na akci „Veřejná zakázka malého rozsahu na opravu elektroinstalace – pracoviště Nový Jičín“ za konečnou cenu **2.325.889,00 Kč vč. DPH.**

III.

1. V průběhu provádění díla vznikla potřeba víceprací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť vznikly v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Během probíhajících prací bylo zjištěno, že je nutno doplnit 4 ks 230 V zásuvek včetně přívodních vodičů pro připojení průtokových ohřivačů. Současně je nutno provést instalaci 3 ks samostatných přívodů pro klimatizační jednotku, pro zabezpečovací systém a 2. přívod pro server (v místnosti 303 – serverovna ve 4. NP) a také provedení

samostatného přívodu 230V pro datový rozvaděč ve 3. NP. Při prohlídce projektorové kabeláže (datové, video a napájecí kabely) v přednáškovém sále v přízemí bylo zjištěno, že oproti předpokladu bude nutno tuto kabeláž také vyměnit.

2. Jelikož výše uvedené vícepráce jsou nezbytné pro provedení díla, sjednávají tímto smluvní strany navýšení ceny díla, a to o **39.988,30 Kč vč. DPH** (což je 1,7% z vysoutěžené ceny 2.325.899,00 Kč), přičemž rozsah víceprací je popsán v žádosti o schválení víceprací, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. V ostatních částech zůstává smlouva nezměněna.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. Smluvní strany po přečtení dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednána za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Součástí tohoto dodatku č. 1 je:
 - Příloha č. 1: Žádost o schválení víceprací

V Ostravě dne 27-09-2017

V Ostravě dne 29-9-17

Krajská hygienická st...

za objednatele

MUDr. Helena Šebáková

zhotovitele

Zdeněk Szkorupa

ELMAT**Zdeněk Szkorupa**

Montáž, opravy, revize a zkoušky

vyhrazených elektrických zařízení

Mickiewiczova 423/157

733 01 Karviná-Hranice

IČ: 69985758

DIČ: CZ6210230631

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Krajská hygienická stanice**Moravskoslezského kraje**

Na Bělídle 7

702 00 Ostrava

Cenová nabídka č.344/2017
Provedení Víceprací č.I při realizaci zakázky
Oprava elektroinstalace - pracoviště Nový Jičín

Cenová nabídka zahrnuje cenu za materiál a montážní práce při provedení Víceprací, při realizaci výše jmenované zakázky. Provedení jednotlivých bodů Víceprací vyplynulo z posouzení Projektové dokumentace s provozními potřebami v budově.

1.Instalace zásuvky 230V pro průtokový ohřivač v místnosti patřící k bývalé kuřárně v 5.NP		
-materiál	292,10	
-mont.práce	500,-	
-revize a doplnění PD	1 200,-	
Celkem		1 992,10
2.Oprava vyzdívky sloupu v kanc.č.503 v 5.NP, nalepení perlínky, štukování a malba		
Celkem		3 400,-
3.Instalace zásuvky 230V pro průtokový ohřivač v místnosti vedle výtahů ve 4.NP		
Celkem		1 992,10
4.Instalace 3ks samostatných přívodů pro: klimatizační jednotku, pro zabezpečovací systém a 2.přívod pro server, v místnosti 303 ve 4.NP		
-materiál	3 341,20	
-montážní práce	2 250,-	
-revize a doplnění PD	2 000,-	
Celkem		7 591,20
5.Instalace samostatného přívodu 230V pro datový rozvaděč ve 3.NP v kanceláři exekutorů		
-materiál	630,60	
-mont.práce	500,-	
-revize a doplnění PD	1 200,-	
Celkem		2 330,60
6.Instalace zásuvky 230V pro průtokový ohřivač a spotřebiče v místnosti vedle výtahů v 3.NP		
Celkem		1 992,10
6.Instalace zásuvek 230V na pódiu, 1 ks zásuvky 230V ,UTP vodiče, kabelů HDMI a VGA pro dataprojektor		
-materiál	6 150,-	
-montážní práce	5 600,-	
-revize a doplnění PD	2 000,-	
Celkem		13 750,-

Za Vícepráce celkem

bez DPH	33 048,10 Kč
DPH 21%	6 940,20 Kč
Celkem s DPH	39 988,30 Kč

V Karviné, 16.8.2017

