



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 5		
Zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s.			
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 25.05.2026		
Správce stavby:				
Projektant: PK OSSENDORF s.r.o.				
Název akce: Dopravní napojení ulice Markéty Kuncové				
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☒	Faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na specifikaci:	Zásyp patek			
	SO 201			
Předmět změny: Zásyp patek objektu SO 201				
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci stavby došlo k níže uvedeným nepředvídatelným fyzickým podmínkám. Chybějící rozpočtová položka pro zásypový materiál po sanacích základů železničního mostu.				
Počet připojených listů specifikací: SO 201 Úprava podjezdu		1 list		
Důvod vícepráce / méněpráce: Byla zjištěna chybějící rozpočtová položka pro zásypový materiál po sanacích základů železničního mostu, Po provedení těchto sanačních prací se musí prostor zasypat vhodným zhutnitelným materiálem. <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. odstavec 4, § 222 ☒ odstavec 5, § 222 ☐ odstavec 6, § 222 ☐				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Stanovisko projektanta stavby:				
Příloha:				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	25.05.2026	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Byla zjištěna chybějící rozpočtová položka pro zásypový materiál po sanacích základů železničního mostu, Po provedení těchto sanačních prací se musí prostor zasypat vhodným zhutnitelným materiálem.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizačních prací došlo k výskytu nepředvídatelným fyzickým podmínkám a to Zjištění chybějící položky v rozpočtu na zásyp patek stávajícího mostu, na tuto skutečnost bylo upozorněno a byla vypracována nová položka.</p> <p>Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>		
Počet připojených listů specifikací: SO 201 Úprava podjezdu	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 0,00,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 351 470,70,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 351 470,70,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	