



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 16. 3. 2016 na akci:

### „Nemocnice Pelhřimov – Rekonstrukce VZT“

#### 1. Smluvní strany

**Objednatel:**

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

Tel./fax:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

**Kraj Vysočina**

Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl

Ing. Jan Kalina

+420 564 602 419

708 90 749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s

4050005000/6800

**Zhotovitel:**

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen Zhotovitel)

**AZ KLIMA a.s.**

Tilhonova 59, 627 00 Brno

Ing. Karlem Břenkem, předsedou představenstva

Ing. Zbyňkem Žáčkem, členem představenstva

Ing. Karel Břenek, Ing. Zbyněk Žáček

Roman Štemberk

602 723 967

247 72 631

CZ24772631

ČSOB a.s.

8010-0603086093/0300

B 6471

## **Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 3. 2016 (dále jen „Smlouva“) je změna předmětu díla, změna termínu dokončení a změna ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, odst. 2.6. Smlouvy na uzavření dodatku č.1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

## **2. Předmět díla**

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## **3. Termín a místo plnění, staveniště se mění takto:**

- 3.1. Beze změny
- 3.2. Beze změny
- 3.3. Dokončení díla se sjednává nejpozději do: 30.11.2016
- 3.4. Beze změny
- 3.5. Beze změny

## **4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:**

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: **3 719 992,94 Kč**

slovy: třímilionsedmsetdevatenáctdevětsetdevadesátdva, 94/100 korun českých

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce – objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů (dále jen zákon o DPH).

## **Rekapitulace ceny:**

**Cena díla před uzavřením dodatku č.1 bez DPH: 2 974 732,51 Kč**

## **Cena víceprací a méněprací:**

Cena víceprací bez DPH: 824 985,43 Kč

Cena méněprací bez DPH: - 79 725,00 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 745 260,43 Kč

**Cena díla po uzavření Dodatku č.1**

**Cena díla bez DPH**

**3 719 992,94 Kč**

Bližší specifikace ceny díla je vymezena ve změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

### 13. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Příloha: položkový rozpočet víceprací a méněprací


V Brně, dne 27.07.2016

V Jihlavě, dne 28-07-2016

za zhotovitele:

za objednatele:

  
.....  
Ing. Karel Břenek  
předseda představenstva

  
Kraj Vysočina  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
5  
.....  
Ing. Libor Joukl  
náměstek hejtmána pro oblast majetku,  
dopravy a silničního hospodářství

  
.....  
Ing. Zbyněk Žáček  
člen představenstva

  
AZ KLIMA a.s.  
Tilhonova 50, 627 00 Brno  
tel.: +420 544 500 811  
fax: +420 544 500 812

## Rekapitulace změn projektu / zakázky

Název zakázky : Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce VZT v pavilonu akutní medicíny

Číslo zakázky objednatele : 152101

Číslo zakázky zhotovitele : S15R027

datum:	označení nabídky	změnový list	popis změny	Méněpráce	Vícepráce	Celková cena (bez DPH)
12.04.2016	AZ KLIMA a.s.	č.1	V zadávací dokumentaci - v rozpisce VZT označeno jako demontáže	- 2 550,00 Kč	13 710,15 Kč	11 160,15 Kč
20.05.2016	AZ KLIMA a.s.	č.2	Nutno doplnit pohony regulátorů, aby bylo možno dálkově ovládat	- Kč	88 110,00 Kč	88 110,00 Kč
24.05.2016	AZ KLIMA a.s.	č.3	Dodávka a instalace nového PC včetně software	- Kč	39 464,00 Kč	39 464,00 Kč
20.07.2016	AZ KLIMA a.s.	č.4	Upgrade systému MaR Nemocnice Pelhřimov - zahrnutí 100%	- Kč	625 979,28 Kč	625 979,28 Kč
18.07.2016	AZ KLIMA a.s.	č.5	Změna tloušťky izolace, málo místa v podhledu, konzultováno s projektantem VZT, nedostatečný prostor v mezípodhledech	- 77 175,00 Kč	57 722,00 Kč	-19 453,00 Kč

**Celkem :** - 79 725,00 Kč 824 985,43 Kč 745 260,43 Kč

**Cena dle SoD** 2 974 732,51 Kč

**Cena včetně Dodatku č.1** 3 719 992,94 Kč

Kraj Vysočina  
 KRAJSKÝ ÚŘAD  
 Odbor mýšletkový  
 Žitkova 57, 387 33 Jihlava

11





















AZ KLIMA a. s.  
Tilhonova 59 Brno

Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce VZT v pavilonu akutní medicíny

Číslo zakázky: S15R027



Zpracoval: Roman Štemberk

Schválil:

5. Fáze I. NP: Aplikace 1.20 - 1.33 a evidence 1.34

Činnost / termín:	38. týden 19.-25.9.2016						39. týden 26.9.-2.10.2016						40. týden 3.-9.10.2016						41. týden 10.-16.10.2016						42. týden 17.-23.10.2016						43. týden 24.-30.10.2016											
	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
<b>Zařízení č. 2 – Aplikace a evidence 1. NP</b>																																										
<b>Úprava VZT v prostoru m.č.1.33 – Aplikace a 1.34 Evidence</b>																																										
<b>Bez omezení provozu - víkendy</b>																																										
Zabezpečení / zakrytí lékařské techniky, návoz VZT potrubí a elementů																																										
demontáž částí podhledu, kontrola dimenzí VZT elementů																																										
od 15:30																																										
demontáž a montáž VZT potrubí a elementů																																										
do 18:00																																										
Montáž MaR, kabeláž, osazení ventilů na radiátory																																										
do 15:00																																										
zaklopení podhledu																																										
do 18:00																																										
úklid pracoviště ABF																																										
od 18:00																																										
<b>Úprava VZT v prostoru m.č.1.33b – Aplikace</b>																																										
<b>Bez omezení provozu - víkendy</b>																																										
Zabezpečení / zakrytí lékařské techniky, návoz VZT potrubí a elementů																																										
od 15:30																																										
demontáž částí podhledu, kontrola dimenzí VZT elementů																																										
od 17:00																																										
demontáž a montáž VZT potrubí a elementů																																										
do 18:00																																										
Montáž MaR, kabeláž, osazení ventilů na radiátory																																										
do 15:00																																										
zaklopení podhledu																																										
do 18:00																																										
od 18:00																																										
<b>Výmalba odd. Nukleární medicíny 1. NP</b>																																										
<b>NUTNO NAPLÁNOVAT</b>																																										
úklid pracoviště ABF																																										

AZ KLIMA a. s.  
Tilhonova 59 Brno

Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce VZT v pavilonu akutní  
medicíny

Číslo zakázky: S15R027



Zpracoval: Roman Štemberk

Schválil:

6. Fáze - Chlazení, MaR, zaregulování,  
zkoušky, předání díla

Číslo úkolu / termín:	41. týden 10.-16.10.2016							42. týden 17.-23.10.2016							43. týden 24.-30.10.2016							44. týden 31.10.-6.11.16							45. týden 7.-13.11.2016							46. týden 14.-20.11.2016						
	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
<b>Chlazení vč. MaR</b>																																										
<b>Nutná odstávka chlazení (VZT v provozu)</b>																																										
Převzeli pracoviště, návoz materiálu, vypuštění systému																																										
<b>Strojovna chlazení 5.NP m. č. 5.04</b>																																										
Demontáž stávajícího zařízení																																										
Montáž nového RCH vč. 3 cest. klapky a vodoměru																																										
Napuštění a tlaková zkouška RCH																																										
Izolace RCH																																										
Montáž MaR, úprava rozvaděče, FM pro čerpadla, kabeláž ...																																										
Úklid pracoviště																																										
<b>Strojovna VZT 5.NP m. č. 5.06</b>																																										
Úprava 3 cest. vent. na 2 cest., demontáž vyvaž. vent., dem. a zaslepení zkratů. Montáž 2 cest. ventilu - řízený zkrat okruhu																																										
Montáž MaR, kabeláž, osazení čidel																																										
Úklid pracoviště																																										
<b>Strojovna VZT 1.NP m. č. 1.02 a 1.05 chodba</b>																																										
Úprava 3 cest. vent. na 2 cest., demontáž vyvaž. vent., dem. a zaslepení zkratů. Montáž 2 cest. ventilu - řízený zkrat okruhu																																										
Montáž MaR, kabeláž, osazení čidel																																										
<b>Nutná odstávka VZT 1, 2, a 3</b>																																										
MaR úprava rozvaděče RB 1.1																																										
Úklid pracoviště																																										
Funkční zkouška chlazení																																										
Zaregulování VZT a MaR 1. NP zař. č. 2																																										
Zaregulování VZT a MaR 2. NP zař. č. 3																																										
<b>Předání díla</b>																																										