



S00AP00S1554

PVNU 125 620 / 2017 60

S10 - 56.8

# DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo zhotovitele:



Číslo smlouvy objednatele: 0403/ORI-X/2014

Číslo dodatku č. 1 : 21/05/16/2016

Číslo dodatku č. 2 : 42/09/ORI-OVZ/2016

Číslo dodatku č. 3 : 31/08/18/2017



## 1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**  
Sídlo: **Nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**  
Právní forma: **801 – obec**  
Zastoupeno: **primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou**  
Ve věcech smluvních: **Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek primátorky, dle plné moci ze dne 6.10. 2015**  
Ve věcech technických: **Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic MMPV**  
**Ing. Petr Brückner, technický dozor MMPV**  
IČ: **00288659**  
DIČ: **CZ00288659**  
daňový režim: **plátce DPH**  
bankovní spojení:   
č. účtu: 

(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **HORSTAV Olomouc, spol. s r. o.**  
Sídlo: **Tovární 1129/41A, 772 00 Olomouc**  
zapsán ve veřejném rejstříku u krajského soudu v Ostravě spisová značka C 2855  
zastoupený: **Ing. Radim Vanek, jednatel**

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: **Ing. Jan Večeřa**

IČO: **45195706**  
DIČ: **CZ45195706**  
daňový režim: **plátce DPH**  
bankovní spojení:   
č. účtu:   
(dále jen „Zhotovitel“)

Tímto Dodatkem č. 4 se v souladu s ujednáním článku 19 Změna smlouvy odst. 19.1.2 a v souladu se Smlouvou o dílo č.34/07/ORI-OVZ/2015 ze dne 26.2. 2016, Dodatek č.1 - 21/05/16/2016 ze dne 30.6.2016, Dodatek č.2 - 42/09/ORI-OVZ/2016 ze dne 12.12.2016 a Dodatek č.3 - 31/08/18/2017 ze dne 11.8.2017 jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Regenerace sídliště Šárka v Prostějově**“, se smluvní strany dohodly na následujících změnách provedených tímto Dodatkem č. 4.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

### 1.1. Rozsah předmětu dodatku

- 1.1.1. Předmětem dodatku č. 4 je bod 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny v souladu se článkem 4.5.2 b) SOD cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny.  
1.1.2. Změna rozsahu prací 1, 2, 3 a 4. Období z důvodu přesunu části objektu:

přesun původní výsadby a údržby z 1. do 4. období  
přesun části SO 100.3 z 2. do 6. etapy  
přesun části SO 100.3 z 3. do 6. etapy  
přesun 1 malého kontejnerového stání SO 700.2 z 4. do 3. etapy  
přesun přeložky vodovodu z 2. do 6. etapy  
přesun části SO 100.2 ze 4. do 2. období

Důvodem je návaznost prací na cyklostezku podél ulice Okružní a opravu komunikace ulice Jezdecká.

Změna rozsahu prací v 2. Období o VCP a MP, které se objevily při realizaci stavby.

## 3. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

- 3.1. Mění se článek 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, kdy odstavec č. 4.1.1. zní:  
Rekapitulace ceny:

### Původní cena

Cena bez DPH 1. období	11.442.023,96	Kč
Cena bez DPH 2. období	14.229.243,32	Kč
Cena bez DPH 3. období	19.238.408,76	Kč
Cena bez DPH 4. období	12.989.646,22	Kč

### Přesuny v rámci období

Přesun z 1. období do 4. období	(zeleň - z původního rozsahu)	50 780,40	Kč
Přesun z 2. období do 4. období	(chodníky)	274 493,62	Kč
Přesun z 2. období do 4. období	(chodníky)	326 093,91	Kč
Přesun z 3. období do 2. období	(1 kontejnerové stání)	45 881,06	Kč
Přesun z 2. období do 4. období	(přeložky vodovodu)	4 832,48	Kč
Přesun ze 4. období do 2. období	(oprava stáv. kom. Šárka)	1 843 302,40	Kč

### Nová cena

	<b>57.899.322,26</b>	<b>Kč</b>
Cena bez DPH 1. období	11.391.243,56	Kč
Cena bez DPH 2. období	15.513.006,77	Kč
Cena bez DPH 3. období	19.192.527,70	Kč
Cena bez DPH 4. období	11.802.544,23	Kč

### Nová cena s inflací 2,0%

	<b>58.829.483,83</b>	<b>Kč</b>
Cena bez DPH 1. období	11.391.243,56	Kč
Cena bez DPH 2. období	15.823.266,91	Kč
Cena bez DPH 3. období	19.576.378,25	Kč
Cena bez DPH 4. období	12.038.595,11	Kč

### VCP a MP bez DPH 1. Období celkem

	<b>+</b>	<b>978.894,73</b>	<b>Kč</b>
VCP v roce 2016	+	998.823,61	Kč
méněpráce výsadba a údržba 1.et. realizována v 1.období	-	19.928,88	Kč

### VCP a MP bez DPH 2. Období celkem

	<b>-</b>	<b>23.676,98</b>	<b>Kč</b>
méněpráce výsadba a údržba 2.et. realizována v 2.období	-	78.204,97	Kč
méněpráce výsadba a údržba 3.et realizována v 2.období	-	40.350,14	Kč
vícepráce značení konec obytné zóny	+	3.565,70	Kč
vícepráce záměna svítidel	+	53.492,40	Kč

vícepráce přeložka telekomunikačního kabelu CETIN	+	3.550,00 Kč
vícepráce prodloužení přeložky vodovodu etapa 3	+	84.340,93 Kč
vícepráce úprava poklopů šachet	+	17.760,00 Kč
vícepráce demoliční práce – teplovod	+	233.429,72 Kč
vícepráce přeložka plynu	+	17.560,00 Kč
vícepráce oprava teplovodu v místě kolize s kanalizací	+	23.012,63 Kč
vícepráce odpadkový koš v 2. etapě	+	6.625,45 Kč
vícepráce změna trasy kanalizace	+	120.881,93 Kč
vícepráce úprava poklopů šachet teplovodu	+	27.713,00 Kč
vícepráce ochrana kabelů NN (komunikace větev D)	+	3.760,00 Kč
vícepráce oprava parkovacího stání	+	6.921,58 Kč
vícepráce oprava fasády výměňkové stanice	+	14.459,23 Kč
vícepráce přepojení napájení VO	+	13.695,01 Kč
méněpráce sanace chodníků 2. etapy	-	233.858,55 Kč
méněpráce sanace chodníků 3. etapy	-	262.082,80 Kč
méněpráce přeložka elektro et.3	-	39.948,09 Kč

<b>VCP a MP bez DPH 4. Období celkem</b>	<b>+</b>	<b>514.364,35 Kč</b>
výsadba a údržba 1.et. realizována ve 4. období	+	94.304,68 Kč
výsadba a údržba, VCP přesun z 2. do 4. období	+	420.059,67 Kč

**Cena celkem bez DPH 60.299.065,93 Kč**

Sazba DPH 21% 12.662.803,85 Kč

**Cena celkem vč. DPH 72.961.869,78 Kč**

## 4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

### 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy

- 4.1.1. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 4 nedotčená, zůstávají beze změn.
- 4.1.2. Dodatek č. 4 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
- 4.1.3. Tento Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4.1.4. Dodatek č. 4 smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. O registru smluv.
- 4.1.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek

Přílohy a nedílné součásti Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 – Výkaz výměr – Přesuny mezi etapami – varianta 2

Příloha č. 2 – Výkaz výměr – Rekapitulace VCP a MNP 2. část

Příloha č. 3 – Harmonogram prací

Příloha č. 4 – Rekapitulace ceny díla

Prostějov, dne 03. 10. 2017

V Olomouci dne 26.9.2017

Ing. Zdeněk Fišer  
1. náměstek primátorky  
objednatel

Ing. Radim Vanek  
jednatel společnosti  
zhotovitel





