

Číslo smlouvy zhotovitele: SM 1602

Číslo smlouvy objednatele: 2016/MaI/000150/SML/1

## **Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„Stavební úpravy MŠ Janáčkova 1444 ve Frýdlantu nad Ostravicí“**

uzavřené 24.6.2016 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

### **I.**

#### **Smluvní strany**

##### **Město Frýdlant nad Ostravicí**

se sídlem: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Osoby oprávněné jednat: RNDr. Helena Pešatová, starostka

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: RNDr. Helena Pešatová, starostka

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

dále jen „**Objednatel**“

##### **MH – STAVBY, s.r.o.**

se sídlem: V Polí 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh

zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29410

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Daniel Martišovský - jednatel

- ve věcech technických: Ing. Daniel Martišovský

- ve věcech stavby: Ing. Daniel Martišovský

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

dále jen „**Zhotovitel**“

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

### **Základní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 24.6.2016 Smlouvu o dílo na provedení stavby „Stavební úpravy MŠ Janáčkova 1444 ve Frýdlantu nad Ostravicí“, dále jen „smlouva“.

Stavba byla zahájena dne 24.6.2016. V průběhu stavebních prací vznikla potřeba provést některé práce a použít některé materiály odlišně od projektové dokumentace z důvodu nepředvídaných okolností a dodatečných požadavků objednatele a provozovatele. Vícepráce spočívají zejména ve změně souvrství podlahy v místnosti č. 101 (třída „Sluníčko“) včetně změny části podlahové krytiny, změna souvrství střechy, změna provedení podkladu vnějších parapetů. Méněpráce spočívají v odpočtech těch prací, které se v důsledku provádění prací jiným způsobem neprovádějí a dále se jedná zejména o odpočet zateplení části fasády a části zpevněných ploch, které se už neprovádí z důvodu očekávané realizace přístavby MŠ Janáčkova v roce 2017-2018. Tyto vícepráce a méněpráce celkově snižují cenu díla.

### **Předmět smlouvy**

Čl. III – Rozsah díla se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

### **Termín plnění**

Čl. VI. - Termín plnění se tímto dodatkem nemění.

### **Cena díla**

Čl. VII. – Cena díla se mění tímto dodatkem v návaznosti na sjednání víceprací a méněprací takto:

|   |                 |
|---|-----------------|
| Cena za dílo dle čl. VII. odst. 1 smlouvy (bez DPH) | 4.089.409,00 Kč |
| Cena sjednaných víceprací (bez DPH)                 | 370.311,00 Kč   |
| Cena sjednaných méněprací (bez DPH)                 | 515.202,00 Kč   |

Cena za dílo, sjednaná v čl. VII odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací.

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Nově cena díla celkem činí (bez DPH) | 3.944.518,00 Kč |
| DPH 21%                              | 828.379,00 Kč   |
| Cena díla včetně DPH                 | 4.772.867,00 Kč |

Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila rada města na schůzi dne 5.9.2016, č. usnesení 47/6.23.

Přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Ve Frýdlantu nad Ostravicí 27.9.2016

V Ostravě 27.9.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
město Frýdlant nad Ostravicí  
RNDr. Helena Pešatová  
starostka

.....  
MH – STAVBY, s.r.o.  
Ing. Daniel Martišovský  
jednatel