

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

Smluvní strany

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo kultury
se sídlem: Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1
zastoupená: [REDACTED]
IČ: 00023671
DIČ: CZ00023671
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

BEKR ART a.s.
se sídlem: Jeseniova 1564/67, Praha 3 130 00
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6913
IČ: 264 18 193
DIČ: CZ264 18 193
zastoupená: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(Objednatel a zhotovitel budou dále společně označováni jen jako „smluvní strany“)

Článek 1

Tímto dodatkem č. 1 se rozšiřuje předmět plnění uvedený v čl. 1 odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 13. 4. 2017, a to postupem v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu restaurátorských prací na vjezdové bráně v rámci zakázky „Oprava oplocení objektu Ministerstva kultury v ulici Milady Horákové 139, Praha 6“ bylo zjištěno, že při sejmutí žulové dlažby ve vjezdu do objektu za účelem jejího přeložení, byla objevena zřetelná trhлина mezi sloupem brány a základovou patkou. Tuto poruchu je nutné odstranit a sloup staticky zabezpečit. Důvodem změny je nepředvídatelná potřeba opravy specifikované v nález, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, a to tímto způsobem:

- 1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést dílo - stavbu "Oprava oplocení objektu Ministerstva kultury v ulici Milady Horákové 139, Praha 6" – ve 6 ucelených částech a v rozsahu dle specifikace uvedené v zadávacích podmínkách k Zadávacímu řízení a v Příloze č.1 této Smlouvy a nálezem „Statický posudek 7/2017“, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku (dále jen „dílo“).*

Článek 2

Tímto dodatkem č. 1 se doplní znění čl. 2 odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 13. 4. 2017, a to tímto způsobem:

VI. Část: Oprava sloupu brány u objektu Ministerstva kultury v ulici Milady Horákové 139, Praha 6 – dokončení prací 8.10.2017.

Článek 3

Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplní znění čl. 3 odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 13. 4. 2017, a to tímto způsobem:

Celková cena díla je cenou nejvýše přípustnou a činí:

3 028 980 Kč bez DPH

3 665 065,80 Kč včetně DPH (z toho DPH 21% 636 085,80 Kč)

Cena za ucelenou část VI. etapy činí

78 980,00 Kč bez DPH

95 565,80 Kč včetně DPH (z toho DPH 21% 16 585,80,- Kč)

Článek 4

Tímto dodatkem č. 1 se mění znění čl. 4 odst. 1 věta 1 smlouvy o dílo ze dne 13. 4. 2017, a to tímto způsobem:

Celková cena díla uvedená v čl. 3 této smlouvy bude zhotovitelem fakturována po ucelených částech jednotlivých částí I až IV a VI do 14 dnů od převzetí díla objednatelům ve smyslu čl. 8 této smlouvy.

Článek 5

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a dodavatel jeden.

Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek obsahuje následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:

Příloha č. 1 - Nález „Statický posudek 7/2017“

Příloha č. 2 - Změnový list

V Praze dne... **26 -09- 2017**

V Praze dne **26 -09- 2017**

objednatel

MINISTERSTVO KULTURY

Maltézské náměstí 471/1

118 11 Praha 1 – Malá Strana

IČ: 00023534



zhotovitel

ZMĚNOVÝ LIST

Oprava oplocení objektu Ministerstva kultury v ulici Milady Horákové 139, Praha 6

reg.č.stavby:		číslo ZL:
smlouva:		
objednatel:	Ministerstvo kultury ČR	
zhotovitel:	BEKR ART a.s. IČ 26418193	

název ZL: _____

předmět změny:

V průběhu restaurátorských prací na vjezdové bráně v rámci zakázky „Oprava oplocení objektu Ministerstva kultury v ulici Milady Horákové 139, Praha 6“ bylo zjištěno, že při sejmutí žulové dlažby ve vjezdu do objektu za účelem jejího přeložení byla objevena zřetelná trhlina mezi sloupem brány a základovou patkou. Tato porucha byla pravděpodobně způsobena podmáčením zatékající vodou, (viz. přiložená fotodokumentace a statický posudek).

Tuto poruchu je nutné odstranit a sloup staticky zabezpečit. Na základě zpracovaného návrhu konstrukčních opatření je nutné provést zesílení základu a dobetonování obvodu základové patky s ocelovou výztuží. Veškeré výše uvedené úkony budou prováděny v podloží pod úrovní komunikace a tudíž se nebude jednat o žádnou změnu v restaurátorském zásahu.

Nezávadný odvod přebytečných povrchových vod., které se nezasáknou do podloží dlážděné komunikace bude vyřešeno novou skladbou dlažebních kostek ve vjezdu tak, aby povrchové vody nezatékaly pouze pod opravený sloup.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Vzniklou trhlinu mezi betonovou patkou a sloupem je nutno co nejdříve vyřešit, protože stabilita pilíře je tím ohrožena. Nové dobetonování patky základu sloupu zamezí dalšímu jeho naklánění, a zajistí se jeho stabilita a uvedení do původního stavu

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Hlavní příčinou bylo dlouhodobé zatékání povrchové vody a podmáčení podloží patky sloupu. Při prováděné opravě vjezdové komunikace bylo zjištěno, že mezi sloupem a patkou je trhlina, která způsobila naklonění sloupu.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Opravu vychýleného sloupu je nutné vyřešit v rámci této zakázky, protože vlastní restaurátorský zásah celé brány nelze provést a ani oddělit a opravu sloupu samostatně zadat. Práce budou provedeny dle přiloženého statického posudku a cenové nabídky.

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
	cena:	bez DPH 0	Kč
		21%DPH 0	Kč
		celkem 0	Kč

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
	cena:	bez DPH 78.980,-	Kč
		21%DPH 16.585,80	Kč
		celkem 95.565,80	Kč

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	v příloze ZL	Kč
		bez DPH 78.980,-	Kč
		21%DPH 16.585,80	Kč
		celkem 95.565,80	Kč

vliv na termín dokončení:

Prodloužení termínu v závislosti na schválené vícepráce o 1 měsíce

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :
 statický posudek + fotodokumentace
 Kalkulace na opravu poškozeného sloupu
 žádost zhotovitele na navýšení nákladů za vícepráce

podpis zhotovitele		Datum 31.8.2012
vyjádření projektanta :	AGROPRO Ve Smečkách tel.: 222 211	Datum 31.8.2012
vyjádření TDS :	IČO: DIČ: CZ20068024	Datum 31.8.2012

číslo ZL:

vyjádření projektového manažera:

Datum

vyjádření správce programu 134V112 :

Datum

Vyjádření projektanta

Zvolené řešení považujeme za reálné a narovnáání sloupu je nutno provést v navrženém rozsahu. Narovnáání sloupu je nutno provést v navrženém rozsahu. Zásah restaurátorského zásahu zůstává nezměněn.

AGROPROJEKT Praha s.r.o.

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 4 - Zbraslav

tel.: 222 211 470, 222 211 471

IČO: 25096524

DIČ: CZ25096524

Vyjádření TDS

Navržené technické řešení je v souladu s navrženým restaurátorským zásahem , které umožní jej realizovat v původním rozsahu. Zásah je v souladu se stanoviskem památkové péče uvést sloup do původního stavu.

AGROPROJEKT Praha s.r.o.

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 4 - Zbraslav

tel.: 222 211 470, 222 211 471

IČO: 25096524

DIČ: CZ25096524

Vyjádření investora

Navržené řešení akceptujeme, protože narovnáání sloupu umožní provést restaurátorský zásah kovové brány v původním rozsahu a zároveň vyřeší vlastní ovládání brány. Vlastní zásah bude proveden pod úroveň terénu a tudíž neovlivní vnější vzhled sloupu.

Další vyjádření