

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 22. 9. 2016 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Masarykova univerzita

Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupena: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
jako Objednatel

a

Ateliér Velehradský, s.r.o.

Sídlo: Libušino údolí 76, 623 00 Brno
IČ: 292 63 140
DIČ: CZ 292 63 140
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 69 046
Zastoupena: Ing. arch. Tomášem Velehradským, jednatelem
jako Zhotovitel

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (*dále jen „**Dodatek**“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden v čl. I. odst. 1) Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.

I.
Odůvodnění uzavření Dodatku

- 1) Dle přílohy č. 9 Smlouvy má být Výkonová fáze č. 4 spočívající v předání Dokumentace pro výběr dodavatele stavby včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu, předána do 75 dnů od příslušné výzvy objednatele, tedy do 15. 10. 2017 a Výkonová fáze č. 5 spočívající v předání Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu, předána do 60 dnů od příslušné výzvy objednatele, tedy do 17. 10. 2017. Objednatel však v průběhu realizace smlouvy řešil souběžně koncepci postupné obměny interiérů na celé FSS MU a rozhodl se sladit požadavky na interiérové vybavení SIMU+ s novými celofakultními standardy. Objednatel z tohoto důvodu tedy neposkytl součinnost k oběma fázím, kdy na návrh řešení interiéru i stavby odpovídal se zpožděním 20 dní z důvodu koordinace postupu zpracování DVD interiéru s připravovanou koncepcí postupné obměny interiéru na celé FSS MU. Objednatel se tedy dostal do prodlení s poskytnutím součinnosti nezbytné k realizaci výše uvedených výkonových fází.
- 2) Jak vyplývá z výše uvedeného, Objednatel nebyl schopen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby v plném rozsahu řádně a včas plnil závazky dle Smlouvy. Plnění Výkonových fází č. 4 a č. 5 tak bylo v tomto rozsahu přerušeno.
- 3) Vzniklou situaci se Smluvní strany dohodly ve smyslu čl. V. odst. 5) písm. b) Smlouvy řešit prodloužením lhůty pro předání Výkonových fází č. 4 a č. 5.
- 4) Z výše uvedeného vyplývá, že z důvodů prodlení na straně Objednatele nebyl Zhotovitel schopen splnit závazky ze Smlouvy ve sjednaných lhůtách. V souladu se Smlouvou Smluvní strany stvrzují prodloužení lhůty pro předání Výkonových fází č. 4 a č. 5 Dodatkem.

II.
Popis změn

S ohledem na skutečnosti výše uvedené Smluvní strany stvrzují Dodatkem prodloužení lhůty pro předání Výkonových fází č. 4 a č. 5, resp. lhůty pro splnění k nim příslušných milníků uvedených v příloze č. 9 Smlouvy, do 31. 10. 2017.

III.
Klasifikace změn dle ZZVZ

Smluvní strany prohlašují, že uzavření Dodatku nepředstavuje zejména s ohledem na důvody, obsah a rozsah změn podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy. Za podstatnou se v souladu s § 221 odst. 3) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje taková změna, která by

- a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, nebo
- c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění Veřejné zakázky.

V Brně dne 12. 10. 2017

V Brně dne 12. 10. 2017

.....
Mgr. Marta Valešová, MBA,
kvestorka,
za Objednatele

.....
Ing. arch. Tomáš Velehradský,
jednatel ,
za Zhotovitele