

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 7. 2017
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **HABAU CZ s.r.o.**

Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

IČO: 260 68 338

DIČ: CZ26068338

Zastoupená Ing. Dušanem Čížkem, prokuristou a Ing. Petrem Křenkem, na základě plné moci

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11935

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/3212 Lipovka – Lokot, II. etapa**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/3212 Lipovka – Lokot, II. etapa**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **25 221 678,75 Kč vč. DPH** (slovy dvacetpětmilionůdvěstědvacetjednatísícšestsetšedesátosm Korun českých sedmdesát pět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

Číslo stavby: 35860b

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	20 844 362,60 korun českých
DPH (21%)	4 377 316,15 korun českých
Cena celkem	25 221 678,75 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101.2 Komunikace – II. etapa, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101.2 Komunikace – II. etapa je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (14. 8. 2017)
Datum přerušení prací		25. 9. 2017
Datum zahájení prací po přerušení		1. 10. 2017
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	8 týdnů + 10 dnů od termínu určeného zadavatelem (25. 10. 2017)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (6. 12. 2017)
Doba realizace Díla		8 týdnů + 10 dnů + 6 týdnů

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.


Číslo stavby: 35860b

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman


Zhotovitel
Ing. Dušan Čížek, prokurista
Ing. Petr Křenek, na základě plné moci



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

III/3212 Lipovka - Lokot, II. etapa

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	19 899 107,08 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	19 899 107,08 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	19 899 107,08 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	19 899 107,08 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	19 899 107,08 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 1 033 169,59 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 87 914,06 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	20 844 362,61 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 121 083,65 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	5,63 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	19 899 107,08 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	945 255,53 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	4,75 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 033 169,59 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 87 914,06 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	945 255,53 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	19 899 107,08 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	19 899 107,08 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna Zs / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	19 899 107,08 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	945 255,53 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	4,75 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	19 899 107,08 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 033 169,59 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 87 914,06 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	20 844 362,61 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: XXXXXXXXXX

Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	35860b
Registrační číslo projektu :	-
Smlouva o dílo uzavřena dne :	3.7.2017

1

Název stavby :

III/3212 LIPOVKA - LOKOT, II. ETAPA

Název objektu :

SO 101.2: Komunikace - II. etapa

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

M-PROJEKCE s. r. o., Resslova 956, 500 02 Hradec Králové

Zhotovitel :

HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice, IČ 26068338

Popis a zdůvodnění změny :

V období mezi vyhotovením DSP + PDPS a realizací stavby došlo ke zhoršení stavu vozovky deformacemi a snížením únosnosti konstrukční vrstev v místě křižovatky III/3212 a III/3214, proto bude nutno provést rozšíření rekonstrukce včetně kompletní sanace konstrukčních vrstev vč. neúnosné zemní plně v místě křižovatky III/3212 a III/3214, po její začátek tj. po hranice křižovatky. Sjezd v km 1,397 byl rozšířen od doby zpracování DSP + PDPS. Navržené zatrubnění sjezdu v dl. 13 m je nedostačující a bude nutné toto zatrubnění prodloužit. Podobně se bude postupovat i v případě sjezdů v km 1,482 a v km 1,560, z výše uvedeného důvodu a kvůli nevhodným výškovým poměrům nebudou v km 1,489 - 1,555 a v km 1,566 - 1,606 umístěny betonové žlabovky. Během provádění sanace pravého kraje vozovky vč. neúnosné zemní plně od kříž. se sil. III/3214 do km 1,607 bylo objeveno značně podmáčené podloží, které je nutno odvodnit. Odvodnění bude řešeno dodatečným uložením podélné drenáže, která vyústí u příčného propustku v km 1,607. Z důvodu výše uvedených víceprací bude nutné prodloužit termín dokončení stavebních prací (stavby) o 10 dní a současně přerušit stavbu na 1 týden s ohledem na řešení těchto změn. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :

1.	rozpočet
2.	rekapitulace ceny
3.	aktualizovaný HMG prací

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
24 077 919,57 Kč		106 376,01 Kč	1 250 135,20 Kč	25 221 678,75 Kč	1 143 759,19 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		106 376,01 Kč	1 250 135,20 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	HABAU CZ s.r.o.	Ing. Petr Křenek	21.9.17	
Projektant :	M-PROJEKCE s. r. o.	Ing. Martin Mojžíš	21.9.2017	
Správce stavby :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :		Ing. Luděk Horáček	21.9.2017	
Technický dozor :		Aleš Lánský	21.9.2017	
Supervize :				

Název stavby:
„III/3212 LIPOVKA – LOKOT, II. ETAPA“

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 002	Vedlejší a ostatní náklady - II. etapa	151 200,00	0,00	0,00	151 200,00
SO 101.2	Komunikace - II. etapa	19 648 370,08	1 033 169,59	87 914,06	20 593 625,60
SO 181.2	Dopravně inženýrská opatření - II. etapa	99 537,00	0,00	0,00	99 537,00
CENA CELKEM bez DPH		19 899 107,08	1 033 169,59	87 914,06	20 844 362,60
DPH 21 %		4 178 812,49	216 965,61	18 461,95	4 377 316,15
CENA CELKEM		24 077 919,57	1 250 135,20	106 376,01	25 221 678,75

Název akce: III/3212 Lipovka - Lokot, II. Etapa

POSTUP PRACÍ (HARMONOGRAM) - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

Objekt	Pořad. č. položky	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitelé	2017																																																			
				leden			únor			březen			duben			květen			červen			červenec			srpen			září			říjen			listopad			prosince																		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
SO - 002	Vedlejší a ostatní náklady - II. Etapa																																																						
SO - 101.2	Komunikace - II. Etapa																																																						
	113438	odstr. krytu voz. a chod s asf. pov. včetně podkl., odvoz do 20 km																																																					
	122738	odkopávky a prokopávky obecné tří. I s odvozem do 20 km																																																					
	12932	reprofilace příkopů od nánosu do 0,5m ³ /m																																																					
	17390	zemní krajnice a dosypávky z nakupovaných materiálů																																																					
	21450	sanační vrstvy z kameniva																																																					
	272324	základy ze železobetonu do C25/30 (B30)																																																					
	317325	řimsy ze železobetonu do C30/37 (B37)																																																					
	327324	zdi opěrné, zárubní, náhležní ze železového betonu do C25/30 (B30)																																																					
	56332	vozovkové vrstvy ze štrkodorů II do 100 mm																																																					
	56333A	vozovkové vrstvy ze štrkodorů II do 150 mm																																																					
	56333B	vozovkové vrstvy ze štrkodorů II do 150 mm																																																					
	56334	vozovkové vrstvy ze štrkodorů II do 200 mm																																																					
	567534	vrst. pro obnovu a opr. recyk. za studena cem. a asf. em. tl. do 150 mm																																																					
	56932	zpevnění krajnic ze štrkodorů II. Do 100 mm																																																					
	574E56	asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S, tl. 60 mm																																																					
	574A34	asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S, tl. 40 mm																																																					
	9113A1	svodidlo ocel. silnič. jednostr. úroveň zádrž. N1, N2 - dodávka a montáž																																																					
	915211	vodorovné dopravní značení plastem hiacké - dodávka a montáž																																																					
SO - 181.2	Dopravné inženýrská opatření - II. Etapa																																																						
	914129	dopravní značky základ vel. ocel. fólie tří. 1 - nájemné																																																					

Datum zahájení prací: 14.8.2017
 Termín dokončení stavebních prací: 25.10.2017
 se zajištěním DIO od 28.9.
 Termín dokončení stavby: 6.12.2017