

Změna smlouvy o dílo č. 04/2017/RŠ ze dne 26.6.2017
DODATEK č.1

uzavřené dle ust. § 2586 a násl., a ust. § 2631 zákona č. 89/2012 Sb. smlouva o dodávce nehmotného díla a to projektových prací na projektovou dokumentaci stavby:

„Velké Meziříří – rekonstrukce vodovodu ul. K Novému světu“

Čl. 1 - Smluvní strany

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník

IČ: 43383513 DIČ: CZ43383513
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 1622321399/0800

K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel: **Ing. Robert Šafář, Ph.D.**
se sídlem: Družstevní 862, 665 01 Rosice,
jednající: samostatně, Ing. Robert Šafář, Ph.D.
IČ: 75035006
(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 - Předmět dodatku

Zdůvodnění

Ve dnech 18.7. a 13.9.2017 proběhla jednání v rámci projekčních prací na výše uvedené akci. Z uvedených jednání vyplývá změna trasy a rozsahu vedení vodovodu. Z původních 235 m vodovodu je nyní 228 m + 138 m po ulici Závašková, celkem tedy 366 m vodovodu. Z důvodů navýšení rozsahu díla i požadavků na další zaměření lokality a přeložku vedení VO bylo dohodnuto uzavření dodatku k původní smlouvě o dílo. Tento dodatek řeší i změnu termínu dokončení a odevzdání díla.

Tímto se mění v SoD čl. IV Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci v rozsahu A-D smlouvy 04/2017/RŠ a dokumentace bude dokončena v novém termínu: do 31. 12. 2017.

Dále se mění rozsah díla v souladu s výše uvedeným zdůvodněním a obsahem zápisů z výše uvedených schůzek. Dále bude součástí PD SO02 – přeložka veřejného osvětlení.

V souladu se změnou rozsahu se mění článek VI. Cena plnění, platební podmínky takto:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle dodatku č. 1 této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran, je cenou nejvýše přípustnou a činí:

Za vodovod 108.000,- Kč (slovy: stoosmtisíckorunčeských).

Uvedená cena je bez DPH. Zhotovitel není plátcem DPH.

Členění položek ceny díla je 78.000 za projekční práce včetně zmařené činnosti z předchozího záměru, 9.000 za nové geodetické zaměření, 21.000 projekt přeložky veřejného osvětlení.

Čl. 3 – Ostatní ujednání

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu. Dodatek je uzavírán s odloženou účinností, přičemž účinnost tohoto dodatku nastává dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění zajišťuje objednatel.

Ostatní články a ujednání, uvedené ve smlouvě o dílo, se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

Obě smluvní strany se seznámily s plným zněním tohoto dodatku a prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, bez jakéhokoliv nátlaku a na důkaz pravdivosti připojují níže své podpisy.

Tento Dodatek 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

Žďár nad Sázavou dne 13.10.2017

V Rosicích dne 10.10.2017

.....
objednatel

**Svaz vodovodů a kanalizací
Žďársko**

.....
zhotovitel

.....