

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

CES 2 0 7 0 / 1 7 .

číslo smlouvy: CES /2016

a

1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

se sídlem: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

IČ: 499 048 84, DIČ: CZ49904884

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 6208

Bank. spojení: [REDAKCE]

jejímž jménem jedná: Tomáš Pasecký, jednatel

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn:

[REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]

číslo smlouvy: 38 / 2016-17

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Prováděcí smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel, Zhotovitel a další smluvní strany uzavřeli dne 7. 1. 2013 Rámcovou smlouvu, jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění drobných stavebních prací vztahujících se k liniové vodohospodářské infrastruktuře dle Rámcové smlouvy.
- 1.2 Objednatel postupem dle čl. 6 Rámcové smlouvy a § 89 odst. 6 písm. b) ve spojení s § 34 ZVZ vybral Zhotovitele, aby poskytoval plnění specifikované níže v této Prováděcí smlouvě, a uzavřením této Prováděcí smlouvy mu na základě Rámcové smlouvy zadává příslušnou veřejnou zakázku.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Dle ZL č.1/2017 a na základě kamerové prohlídky prováděné při přípravě stavby bylo zjištěno, že stávající kanalizační potrubí určené k vyvložkování je v úseku IO 01 km 0,000 až km 0,327 a v úseku IO 02 km 0,000 až km 0,243 zaneseno až pod vrch potrubí. Při vyčištění potrubí a odebrání usazenin prováděných již zhotovitelem v rámci plnění díla, však musely být práce zcela zastaveny, jelikož bylo zjištěno, že potrubí je degradováno do té míry, že chybí zcela boky kanalizačního potrubí a po odstranění nánosů, který prostor vyplňuje, by se potrubí zhroutilo. Bylo zjištěno, že stupeň poškození je mnohem větší oproti projektovým předpokladům. Jedná se o poškození odpovídající stupni III a tudíž nový rukávec je dle statického výpočtu spočítán na stupeň poškození III. Statický výpočet viz příloha. Vložkování bude provedeno UV rukávem AL 1800G/UP-IPL, dimenzí DN 250, 300, 500 500/750 a 600/900 + 0,3mm (protibraz.vrstva) : UP- IPL je rukáv s integrovaným vnějším prelinerem. Vzhledem k chybějícím bokům potrubí je nutno nejprve tyto doplnit reprofilační maltou v tloušťkách odpovídajících původním tloušťkám potrubí a použít armovací tkaninu pro dotvoření průtočného průřezu původního potrubí, aby se vůbec mohl rukávec aplikovat a opřít o stěny potrubí. Tyto sanační práce musí být dle samotné povahy věci prováděny v ochranné kleci pro pracovníky, přičemž bude zároveň odstraňován usazený nános, strop potrubí vypodložen, boky potrubí vyprofilovány maltou. Práce musí být prováděny při nucené výměně vzduchu pro pracovníky, jak stanovil koordinátor BOZP. Tedy je nutné do pracovního bloku osadit VZT potrubí s ventilátorem a filtrem o výkonu předepsaném normou.
- 2.2 Zhotovitel se tímto Dodatkem č.1 k SOD zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo spočívající v následujících stavebních pracích:

Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem **JN033017 Velké Hamry, Hlavní – rekonstrukce kanalizace** je rekonstrukce stávající jednotné kanalizace neznámého stáří v ulici Hlavní ve Velkých Hamrech. Rekonstrukce kanalizace probíhá v celé délce bezvýkopovou metodou v celkové délce 570 m, vč. přepojení kanalizačních přípojek.

3. CENA DÍLA – DOPLŇUJE SE A MĚNÍ

3.1 Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

SOD - Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	SOD - Cena v Kč vč. DPH
7 489 997,-	21	9 062 896,-
ZL č.1 - Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	ZL č.1 - Cena v Kč vč. DPH
2 227 460,80	21	2 695 227,57
Nově sjednaná cena díla	Sazba DPH v %	Nově sjednaná cena díla vč. DPH
9 717 457,80	21	11 758 123,57

4. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA – NEMĚNÍ SE

4.1 Termín díla se nemění.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

5.1 Ostatní body smlouvy o dílo se nemění.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v tomto Dodatku č.1 k SOD, se řídí Rámcovou smlouvou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou smlouvou se použijí ustanovení tohoto Dodatku č.1 k SOD, ledaže by z Rámcové smlouvy či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
- 6.2 Není-li v tomto Dodatku č.1 k SOD stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové smlouvě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný význam jako v Rámcové smlouvě.
- 6.3 Tento Dodatek č.1 k SOD spolu s příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Prováděcí smlouvy.
- 6.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 k SOD tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Změnový list č.1
- Příloha č. 2: Oceněný Výkaz výměr
- 6.5 Tento Dodatek č.1 k SOD je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 k SOD přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V _____ dne ____.

V Hodkovicích nad Mohelkou dne 25.9.2017

04-10-2017

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Tomáš Pasecký
jednatel

1.jizerskohorské stavební společnosti, s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2017	
Zhotovitel: 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 16.08. 2017	
Název akce: JN033017 Velké Hamry, Hlavní – rekonstrukce kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 16.8.2017	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Ze dne 27.9.2016			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: 1. Již v rámci přípravy realizace akce bylo dle kamerové prohlídky zjištěno, že stávající kanalizační potrubí určené k vyložkování je v úseku IO 01 kanalizace 1. část je v km 0,000 až km 0,327 a v úseku IO 02 kanalizace 2 část v km 0,000 až km 0,243 zanesena až pod vrch potrubí. Při vyčištění potrubí a odebrání usazenin prováděných již zhotovitelem v rámci plnění díla, však musely být práce zcela zastaveny, jelikož bylo zjištěno, že potrubí je degradováno do té míry, že chybí zcela boky kanalizačního potrubí a po odstranění nánosů, který prostor vyplňuje, by se potrubí zhroutilo. Při realizaci bylo zjištěno, že stupeň poškození stávajících stok je mnohem větší oproti projektovým předpokladům. Na základě vyčištění stok a kamerové prohlídky byl upřesněn rozsah poškození, který nově odpovídá stupni III a tudíž nový rukávec byl dle statického výpočtu přepočítán na stupeň poškození III. Statický výpočet viz příloha. Vložkování bylo provedeno UV rukávem AL 1800G/UP-IPL, dimenzi DN 250, 300, 500 500/750 a 600/900 + 0,3mm (protiobraz.vrstva) : UP- IPL je rukáv s integrovaným vnějším prelinerem. Vzhledem k chybějícím bokům potrubí bylo nutno nejprve tyto doplnit reprofilační maltou v tloušťkách odpovídajících původním tloušťkám potrubí a použít armovací tkaninu pro dotvoření průtočného průřezu původního potrubí, aby se vůbec mohl rukávec aplikovat a opřít o stěny potrubí. Tyto sanační práce bylo nutno dle samotné povahy věci provádět v ochranném tubusu pro pracovníky, přičemž byl zároveň postupně odstraňován usazený nános, strop potrubí byl vypodložen, boky potrubí bylo nutno vyprofilovat maltou. Práce musely být dle koordinátora BOZP prováděny při nucené výměně vzduchu pro pracovníky. Tedy bylo nutné do pracovního bloku osadit VZT potrubí s ventilátorem a filtrem o výkonu předepsaném normou.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
		X			
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem + 2.227.460,80 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
9.717.457,80 bez DPH			0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 2.227.460,80 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1.121.250,00 Kč bez DPH, tj. 29,74 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2.227.460,80 Kč bez DPH, tj. 29,74 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí					

0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 13

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis [redacted] Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Jednotkové ceny vychází z nabídky subdodavatele a doplňují původní nabídku.

3)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE
- potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat – ANO NEMOHL
- vícepráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ) – ANO NEPŘEKROČÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[redacted] HIP Podpis [redacted]

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[redacted] Podpis [redacted] Datum 15.9.2014
[redacted] Podpis [redacted] Datum 20.9.2014

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

[redacted] Podpis [redacted] Datum 10.9.2014
[redacted] Podpis [redacted] Datum 20.9.14

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.