



DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO

ZE DNE 2.10.2017

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM KRÁSNÁ LÍPA

Sídlo: Čelakovského 40/13 407 46 Krásná Lípa

Zastoupený: Mgr. Miluší Havlíčkovou, ředitelkou

IČ: 708 72 741

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: PPF Banka a.s.

číslo účtu: 2001570004/6000

na straně jedné jako „Objednatel“

a

POSTAV Building s.r.o.

Sídlo: Roháčova 176/12, 130 00 – Praha 3

Zastoupený: Jiřím Pozděnou, jednatelem

IČ: 03184366

DIČ: CZ03184366

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.

číslo účtu 214975655/0600

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 228492

na straně druhé jako „Zhotovitel“

**smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 19.12.2016, Evidenční číslo zhotovitele:
PB-03/16 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:**

Preambule

V průběhu realizace stavby došlo k nepředvídatelným okolnostem na straně Zhotovitele i Objednatele, které mají za důsledek prodloužení doby nezbytné pro předání stavby.

- Z důvodu skalního podloží bylo nutné změnit trasy vedení teplovodní náplně, dodat odpovídající bm teplovodního vedení a zajistit konzole.
- Dodavatel plynu a správce sítě nereagují na osazení plynoměru, telefoní urgence nepomáhají. Spuštění kogenerace firmou Bosch je podmíněno osazením plynoměru.
- Předání stavby je rovněž podmíněno souhlasným vyjádřením hygieny na základě měření hluchnosti, které nemůže být provedeno bez uvedení kogenerační jednotky do provozu.

Článek I. Předmět dodatku

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v PREAMBULI, v souladu s § 82 odstavec (7) Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním článek 2.1.5. se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Odstavec 1.1. Článku I. Doba plnění smlouvy o dílo se mění na následující znění:



2.1. řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních a montážních prací)
– (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) **včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:**

nejpozději do 31.10.2017

3.1. odstranění veškerých vad a nedodělků,

nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1. této smlouvy.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1.2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

V Krásné Lípě dne 2.10.2017

V Praze dne 2.10.2017

za Objednatele
Mgr. Miluše Havlíčková
ředitelka Domova se zvláštním režimem
Krásná Lípa

za Zhotovitele
Jiří Pozděna, jednatel
POSTAV Building s.r.o.