

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.j. MGP/01427/2017

(dále jen „dodatek“)

č.j. MGP/01605/2017

Smluvní strany

název: **Jan Kosa**
sídlo: **Fryčovice 129, 739 45**
IČ: **73177075**
tel.: **723 175 595**
bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
číslo účtu: **000000-1489409083/0800**
(dále jen „Zhotovitel“)

a

název: **Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace**
sídlo: **Jičínská 528, 742 58 Příbor**
IČ: **00601641**
DIČ: **není plátcem DPH**
bankovní spojení: **ČSOB Nový Jičín**
číslo účtu: **131313410/0300**
kterou zastupuje **Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy**
(dále jen „Objednatel“)

I. Základní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2017 Smlouvu o dílo č.j. MGP/01427/2017 (dále jen „smlouva“) na provedení díla „Stavební práce 2017“, jejímž předmětem je provedení stavebních prací v budově školy (Jičínská 528, 742 58 Příbor).
- 1.2 V době realizace díla „Stavební práce 2017“ vznikla v souvislosti se zjištěními skutečností potřeba víceprací, které nebylo možno v době zadání veřejné zakázky předvídat a které jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení díla.

Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu smlouvy) jsou zejména tyto vícepráce:

- oprava stěn po elektroinstalaci a vodoinstalaci na pánském WC v přízemí a pánském WC ve II. patře;
- oprava stěn po souvisejících vodoinstalačních pracích v dalších prostorách školy;
- oprava stěn po souvisejících elektroinstalačních pracích v dalších prostorách školy;
- příprava stěn pro nalepení obkladů na pánském WC v přízemí a pánském WC ve II. patře (po obití původního obkladu bylo zjištěno, že stěny jsou značně křivé a je potřeba nejprve realizovat jejich srovnání);
- příprava podlahy pro nalepení dlažby na pánském WC v přízemí a pánském WC ve II. patře (po přípravných pracích bylo zjištěno, že podlaha je svou křivostí pro nalepení dlažby nevhodná a je potřeba ji srovnat).

Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu smlouvy) jsou tyto méněpráce:

- oprava omítek pod obkladem na pánském WC v přízemí a pánském WC ve II. patře.

Bližší specifikace víceprací a méněprací dle tohoto dodatku jsou uvedeny v Příloze č. 1 „Souhrnný položkový rozpočet (vícepráce a méněpráce)“.

Cena sjednaných víceprací činí:	
cena bez DPH	44.746,45 Kč
DPH	9.396,75 Kč
cena celkem včetně DPH	54.143,20 Kč

Cena neprovedených méněprací činí:	
cena bez DPH	9.068,43 Kč
DPH	1.904,37 Kč
cena celkem včetně DPH	10.972,80 Kč

II. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

- 2.1 Rozsah víceprací a méněprací sjednávají smluvní strany v rozsahu vyplývajícího z Přílohy č. 1 „Souhrnný položkový rozpočet (vícepráce a méněpráce)“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

Cena za dílo sjednaná v čl. II odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:

cena bez DPH	179.033,72 Kč
DPH	37.597,08 Kč
cena celkem včetně DPH	216.630,80 Kč

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.
- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Masarykovo gymnázium, Příbor, p.o..
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č.1: Souhrnný položkový rozpočet (vícepráce a méněpráce)

V Příboře dne 8.8.2017

V Příboře dne 8.8.2017

.....
za objednatele
Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

.....
za zhotovitele

Příloha č.1 - Souhrnný položkový rozpočet (vícepráce a méněpráce)

VÍCEPRÁCE						
místnost	činnost	počet / plocha / délka / ...		cena za jednotku	cena celkem bez DPH (v Kč)	cena celkem s DPH (v Kč)
učebna č. 53	oprava stěny po demontáži staré tabule	1	kpl	600,00 Kč		600,00 Kč
	zaomítání drážek po elektroinstalaci	9,40	m	100,00 Kč		940,00 Kč
	vyšpricování + vyhrubování stěn	4,00	m2	230,00 Kč		920,00 Kč
kabinet č. 55	oprava stěn po elektroinstalaci	1	kpl	600,00 Kč		600,00 Kč
učebna č. 31	dveře 80 cm (pravé, imitace buk)	1	ks	1 600,00 Kč		1 600,00 Kč
místnost č. 62	zazdění velkých děr	1	kpl	700,00 Kč		700,00 Kč
	zaomítání drážek po elektroinstalaci	13,00	m	100,00 Kč		1 300,00 Kč
	dolepení soklů	10,00	m	120,00 Kč		1 200,00 Kč
	nalepení obkladů (lepidlo, spárovačka)	1	kpl	650,00 Kč		650,00 Kč
učebna č. 35	oprava stěny po instalaci zatemnění	1	kpl	500,00 Kč		500,00 Kč
zadní vchod	oprava stěny (vnější i vnitřní)	1	kpl	700,00 Kč		700,00 Kč
panské WC (přízemí)	vyšpricování + vyhrubování	45,72	m2	230,00 Kč		10 515,60 Kč
	výnos materiálu pro úpravu stěn	45,72	m2	50,00 Kč		2 286,00 Kč
	nivelace podlahy	1	kpl	3 800,00 Kč		3 800,00 Kč
	zaomítání drážek po elektroinstalaci	12,60	m	100,00 Kč		1 260,00 Kč
	zaomítání drážek po vodoinstalaci	1	kpl	2 900,00 Kč		2 900,00 Kč
	jemnování po elektroinstalaci	1	kpl	500,00 Kč		500,00 Kč
panské WC (II. patro)	vyšpricování + vyhrubování	45,72	m2	230,00 Kč		10 515,60 Kč
	výnos materiálu pro úpravu stěn	45,72	m2	50,00 Kč		2 286,00 Kč
	nivelace podlahy	1	kpl	3 800,00 Kč		3 800,00 Kč
	zaomítání drážek po elektroinstalaci	6,30	m	100,00 Kč		630,00 Kč
	zaomítání drážek po vodoinstalaci	1	kpl	2 900,00 Kč		2 900,00 Kč
	jemnování po elektroinstalaci	1	kpl	500,00 Kč		500,00 Kč
chodba ve II. patře	zaomítání drážek po elektroinstalaci	2,40	m	100,00 Kč		240,00 Kč
dámské WC (suterén)	oprava stěny po vodoinstalaci	1	kpl	700,00 Kč		700,00 Kč
učitelské WC (I. patro)	oprava stěny po vodoinstalaci	1	kpl	800,00 Kč		800,00 Kč
stěna u garáže	oprava marmolitu	1	kpl	800,00 Kč		800,00 Kč
Celkem vícepráce						54 143,20 Kč

MÉNĚPRÁCE						
místnost	činnost	počet / plocha / délka / ...		cena za jednotku	cena celkem bez DPH (v Kč)	cena celkem s DPH (v Kč)
panské WC (přízemí)	oprava omítek pod obkladem	45,72	m2	120,00 Kč		5 486,40 Kč
panské WC (II. patro)	oprava omítek pod obkladem	45,72	m2	120,00 Kč		5 486,40 Kč
Celkem méněpráce						10 972,80 Kč