



TSKRP008S99X

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo
Přátelství, č. akce 999698

číslo smlouvy objednatele: 3/17/2300/11

číslo smlouvy zhotovitele: 1511.7040915MVO

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva
Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva
Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků od 0,5 do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 0,5 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních staveb

Ing. Lenka Zach - TDI

2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Kontaktní a doručovací adresa:

odštěpný závod oblast Čechy střed – závod Praha západ

K Hájkům 946/10, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

IČO: 45274924

DIČ: 45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 0141340199/0100

zastoupena: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ
(na základě plné moci)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ
Ing. Libor Gaida, vedoucí obchodního oddělení
(mimo podpisu SOD a přípravy dodatků)
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Dohelský, provozně-obchodní náměstek
Ing. Michal Vojtíšek, hlavní stavbyvedoucí

II.

Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo **Přátelství, č. akce 999698** ze dne 14. 2. 2017 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy. Jedná se o:

- a) provedení změny ložné vrstvy (vzhledem k tomu, že v úseku 4,35 km – 4,626 km nebylo možné v plném rozsahu provést požadované zesílení konstrukce vozovky z důvodu napojení vjezdů do areálů, přechody atd.)
- b) výměnu sloupků a repasi stávajících pásnic v délce 148m (z důvodu špatného technického stavu, nevyhovující výšky a nedostatečné rezervy na sloupku pro výškovou úpravu stávajícího svodidla)
- c) provedení liniové drenáže (V úseku km 4,0 – 4,5 ve směru do Říčan vykazovala vozovka výrazné příčné deformace podél pravé krajnice. Kopanými sondami bylo zjištěno, že koruna silničního tělesa je tvořena jílovitou zeminou a následně opatřena kamenným záhozem přesypaným vrstvou písčitého materiálu, na kterém je vrstva KSC a další asfaltové vrstvy. Liniová drenáž je provedena z drceného kameniva s vyústěním do příkopu. Ve výše uvedeném úseku je vozovka vyztužena kompozitem s tuhou monolitickou mříží spojenou s netkanou geotextilí a je provedena ložná vrstva, která je opatřena přísadami pro zvýšení odolnosti proti trvalým deformacím.)
- d) kompletní sanaci neúnosného podloží použitím separační výztužné geotextilie a výměnou aktivní zóny (Po odstranění konstrukčních vrstev a odtěžení zeminy v místě rozšíření vozovky na zemní pláň v úseku km 2,6 – 4,6 byly provedeny zkoušky únosnosti zemní pláně. Na základě zkoušek bylo zjištěno, že zemní pláň v tomto úseku nevykazuje požadovanou únosnost.)

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání), jak dále uvedeno.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	124.800.851,00 Kč
DPH 21 %:	26.208.179,00 Kč

Původní cena vč. DPH:	151.009.030,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	6.517.012,25 Kč
DPH 21%:	1.368.572,57 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	7.885.584,83 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	-14.077,80 Kč
DPH 21%:	- 2.956,34 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	- 17.034,14 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	131.303.785,45 Kč
DPH 21/%	27.573.794,95 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:	158.877.580,40 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 se nemění.
3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 2 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV.

Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání)

1. Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 14, který zní:

14. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy a dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc ze dne 21.11.2016
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 13. 10. 2017


za Objednatele:



TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103

V Praze dne

za Zhotovitele:



EUROVIA CS
Ing. Petr Tesar
ředitel závodu

 **EUROVIA** [®]
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ, K Hájům 946
155 00 Praha 5 - Stodůlky

[REDACTED]

