



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Číslo smlouvy Objednatele: 561 705 3424/2

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Investiční akce: **„Stavební úpravy MŠ Nejedlého“**

Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: [redacted] a 1

Číslo účtu: [redacted]

Pověřena podpisem této smlouvy:

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města
Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renesánská třída
787/1a, 639 00 Brno (dále jen „TDF“)

Pověření zaměstnanci:

Ing. Aleš Keller, technický ředitel

Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. Izolservis, spol. s r.o.

Zastoupený: Ing. Romanem Musilem, jednatelem

Se sídlem: Srbská 2741/53, Královo Pole, 612 00 Brno

IČO: 44016832

DIČ: CZ44016832

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp.
zn. C4126

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „**Zhotovitel**“)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o zhotovení stavby č. 5617053424 u Objednatele ze dne 23.06.2017 ve znění Dodatku č.1 ke smlouvě o zhotovení stavby ze dne 20.09.2017 (dále jen „smlouva“):

I.

Čl. II. Předmět smlouvy se nově doplňuje o odstavec II.9 tohoto znění:

„II.9. Předmět smlouvy se doplňuje o změnu technického provedení dodávek, které jsou specifikovány ve změnovém technickém listu č. 2, ze dne 18.09.2017.“

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
5. Tento dodatek č. 2 nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších právních předpisů (zákon o registru smluv).
7. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – změnový list č. 2 ze dne 18.9.2017 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/134 dne 26.09.2017.

V Brně dne 26.9.2017
Za objednatele: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67

za [redacted]
Ing. Jana Jakoubek
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne 26.9.2017
Za zhotovitele: IZOLSERVIS
[redacted]
612 [redacted] ká 53
[redacted] 016832

izolservis, spol. s r.o.
Ing. Roman Musil
jednatel



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy MŠ Nejedlého		Změnový list č. 2
ÚSEK: Střecha - klempířské výrobky, odvodnění střechy		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odvodnění střechy Klempířské výrobky	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: Izolservis, spol. s r.o.	DATUM: 18.9.2017
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:
	FAX:	OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna dodávky části klempířských výrobků s pozinkovaných na poplastované typ Lindap DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Nejedlého ODKAZ NA VÝKRESY: ŠEDA CZ, s.r.o. Srbská 1546/21, 612 00 Brno ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 2“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Z důvodu nesouladu požadované kotevní vzdálenosti pro možnost osazení pozinkovaných žlabů, je nutné zaměnit v dodávce části klempířských výrobků prvky týkající se odvodnění střešních ploch za poplastované typ LINDAP. Záměna nemá dopad do ceny díla.		
POKYN VYDAL: Radek Koukal - stavbyvedoucí		DATUM: 22.08.2017
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - Ing. Dušan Čížek	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB - Ing. Jitka Mutinová	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy MŠ Nejedlého ÚSEK: Střecha – klempířské prvky, odvodnění střechy	Změnový list č. 2																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 STŘECHA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Klempířské prvky, odvodnění střechy																	
KOMU: OI MMB OD: Izol servis, spol. s r.o. DATUM: 18.9.2017 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: záměna klempířských prvků DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Nejedlého ODKAZ NA VÝKRESY: ŠEDA CZ, s.r.o. Srbská 1546/21, 612 00 Brno ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH 21%</th><th style="text-align: right;">cena vč. DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">21 216,56 Kč</td><td style="text-align: right;">4 455,48 Kč</td><td style="text-align: right;">25 672,04 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 21 216,56 Kč</td><td style="text-align: right;">- 4 455,48 Kč</td><td style="text-align: right;">- 25 672,04 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH	Vícepráce:	21 216,56 Kč	4 455,48 Kč	25 672,04 Kč	Méněpráce:	- 21 216,56 Kč	- 4 455,48 Kč	- 25 672,04 Kč	Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH														
Vícepráce:	21 216,56 Kč	4 455,48 Kč	25 672,04 Kč														
Méněpráce:	- 21 216,56 Kč	- 4 455,48 Kč	- 25 672,04 Kč														
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Roman Musil – jed. DATUM: 04.08.2017																	
VYJÁDRĚNÍ: SOUHLASÍ																	
OD: _____ PODPIS: DATUM: <u>18.9.2017</u>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Dušan Grbo 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – Ing. Jitka Mutinová 																



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	Izolservis, spol.s r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 18.9.2017	
Název akce: Stavební úpravy MŠ Nejedlého			
Způsob odeslání / předání datum: 18.9.2017		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	ŠEDA CZ, s.r.o. Srbská 1546/21, 612 00 Brno	
	na rozpočtové podklady:	Viz. Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Střecha – klempířské výrobky, odvodnění střechy			
Popis a zdůvodnění změny:			
Z důvodu nesouladu požadované kotevní vzdálenosti pro možnost osazení pozinkovaných žlabů, je nutné zaměnit v dodávce části klempířských výrobků prvky týkající se odvodnění střešních ploch za poplastované typ LINDAP. Záměna nemá dopad do ceny díla.			
Počet připojených listů specifikací:		18xA4	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐
		jiné okolnosti ☒	
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlas

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍ

Stanovisko energetického specialisty:

viz příloha

Příloha:

Stanovisko ES



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Izolservis, spol.s r.o.	
Změnový list vystavil:	Izolservis, spol.s r.o.	
Datum:	18.9.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Střecha – klempířské výrobky, odvodnění střechy Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu nesouladu požadované kotevní vzdálenosti pro možnost osazení pozinkovaných žlabů, je nutné zaměnit v dodávce části klempířských výrobků prvky týkající se odvodnění střešních ploch za poplastované typ LINDAP. Záměna nemá dopad do ceny díla.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
21216,56 Kč	21216,56 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 18.9.2017	Datum: 18.9.2017	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):


Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

V Brně, 18. 9. 2017

Vyjádření energetického auditora k oznámené změně OPŽP 2014+ PO5, OZ2 u akce Stavební úpravy MŠ Nejedlého.

Uvedená změna nemá žádnou souvislost s energetickým hospodářstvím MŠ Nejedlého, tak jak bylo popsáno v Energetickém posudku MŠ Nejedlého. Uvedená změna není v rozporu s tímto energetickým posudkem.

Ing. Karel Fintes



REKAPITULACE STAVBY

Kód: SEDA16-03170817D

Stavba: Zateplení MŠ Nejedlého 13, Brno - změnový list č. 2 - klempířské výrobky

KSO:

Místo: Brno Nejedlého 13

CC-CZ:

Datum: 18. 7. 2017

Zadavatel:

Městská část, Brno - sever

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

0,00

0,00

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH

V

CZK

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SEDA16-03170817D

Stavba: Zateplení MŠ Nejedlého 13, Brno - změnový list č. 2 - klempířské výrobky

Místo: Brno Nejedlého 13 Datum: 18. 7. 2017

Zadavatel: Městská část, Brno - sever Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1 Zateplení MŠ, Nejedlého 13, Brno - stavební část
- změnový list č. 2 klempířské výrobky

0,00 0,00

0,00 0,00 STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení MŠ Nejedlého 13, Brno - změnový list č. 2 - klempířské výrobky

Objekt:

1 - Zateplení MŠ, Nejedlého 13, Brno - stavební část - změnový list č. 2 klempířské výrobky

KSO:

Místo: Brno Nejedlého 13

Zadavatel:

Městská část, Brno - sever

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 7. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení MŠ Nejedlého 13, Brno - změnový list č. 2 - klempířské výrobky

Objekt:

1 - Zateplení MŠ, Nejedlého 13, Brno - stavební část - změnový list č. 2 klempířské

Místo:

Brno Nejedlého 13

Zadavatel:

Městská část, Brno - sever

Uchazeč:

Datum:

18. 7. 2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení MŠ Nejedlého 13, Brno - změnový list č. 2 - klempířské výrobky

Objekt:

1 - Zateplení MŠ, Nejedlého 13, Brno - stavební část - změnový list č. 2 klempířské

Místo: Brno Nejedlého 13

Datum: 18. 7. 2017

Zadavatel: Městská část, Brno - sever

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

Práce a dodávky PSV

D	PSV	D	764	Konstrukce klempířské			0,00	
1	M	55350102R1	Žlab podokapní půlkruhový R Lindab 150 mm CICE dl. 6 m	kus	12,000	718,00	8 616,00	
	WV		" nová dodávka"					
	WV		12		12,000			
2	M	55350102R2	Žlab podokapní půlkruhový R Lindab 150 mm CICE dl. 4 m	kus	1,000	452,96	452,96	
	WV		" nová dodávka"					
	WV		1		1,000			
3	M	55350156OR	Kotlík žlabový OMV LINDAB 150 mm CICE	kus	4,000	139,20	556,80	
	WV		" nová dodávka"					
	WV		"PL/1" 4		4,000			
4	M	55350138OR	spojka žlabů RSK s těsněním LINDAB 150 mm CICE	kus	12,000	67,80	813,60	
	WV		" nová dodávka"					
	WV		12		12,000			
5	M	55350134OR	čelo žlabové LINDAB RG 150 mm UNI P/L CICE	kus	4,000	37,50	150,00	
	WV		" nová dodávka"					
	WV		4		4,000			
6	M	55350128OR	háček žlabový s přichytným jazýčkem L210 mm 150 mm K21 CICE	kus	88,000	57,60	5 068,80	
	WV		" nová dodávka"					
	WV		88		88,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	M	553501080R	roure okapová odtoková SROR D100 mm SROR Lindab CICE DL 5,0M	KUS	4,000	636,00	2 544,00	
	W		" nová dodávka"		4,000			
8	M	55350159R	koleno odpadové BK LINDAB úhel 70°, 100 mm CICE	kus	8,000	153,60	1 228,80	
	W		" nová dodávka"		8,000			
9	M	553501930R	objímka roury objímka SV k trnu SST průměr 100 mm CICE	kus	16,000	46,20	739,20	
	W		" nová dodávka"		16,000			
10	M	55350316R	Lindab SST trn k objímce SSV 250 mm Pz	kus	16,000	65,40	1 046,40	
	W		" nová dodávka"		16,000			
11	M	283410280	žlab okapový půlkruhový plast hnědý RG 150 - 4 m	kus	-18,450	625,00	-11 531,25	CS ÚRS 2016 01
	W		" odpočet původní dodávky pol. 229"		-18,450			
	W		"PL/01" -73,8/4		-18,450	55,00	-1 014,75	CS ÚRS 2016 01
12	M	283410320	spojka žlabu okapu plast hnědý RG 150 H	kus	-18,450			
	W		" odpočet původní dodávky pol.230"		-18,450			
	W		"PL/01" -73,8/4		-4,000	25,00	-100,00	CS ÚRS 2016 01
13	M	283410350	čelo žlabu okapu plast hnědý RG 150 H	kus	-4,000			
	W		" odpočet původní dodávky pol.232"		-4,000			
	W		"-4		-82,000	65,00	-5 330,00	
14	M	28341058R	háč žlabový okapu plast RG 150 H	kus	-82,000			
	W		" odpočet původní dodávky pol.234"		-82,000			
	W		"-82		-4,000	125,00	-500,00	CS ÚRS 2016 01
15	M	283410400	kotlík žlabu okapu plast hnědý RG 150/105 H	kus	-4,000			
	W		" odpočet původní dodávky pol.236"		-4,000			
	W		"PL/1" -4		-5,440	399,00	-2 170,56	CS ÚRS 2016 01
16	M	283410740	trubka svadová okapu plast DN 105 x 2,5 m H	kus	-5,440			
	W		" odpočet původní dodávky pol.238"		-5,440			
	W		"PL/02" -13,6/2,5		-10,000	20,00	-200,00	CS ÚRS 2014 02
17	M	283410980	sponec trubkový se šroubem okapu plast DN 105	kus	-10,000			
	W		" odpočet původní dodávky pol.240"		-10,000			
	W		"-10		-2,000	185,00	-370,00	
18	M	28341084R	odskok svadu okapu plast DN 105	kus	-2,000			
	W		" odpočet původní dodávky pol.242"		-2,000			
	W		"PL/1" -2		-7,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SEDA16-03170817D

Stavba: Zateplení MŠ Nejedlého 13, Brno - změnový list č. 2 - klempířské výrobky - méněpráce

KSO:

CC-CZ:

Místo: Brno Nejedlého 13

Datum: 18. 7. 2017

Zadavatel:

IČ:

Městská část, Brno - sever

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-21 216,56
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	-4 455,48
	15,00%	0,00
Cena s DPH		-25 672,04

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

SEDA16-03170817D

Stavba:

Zateplení MŠ Nejedlého 13, Brno - změnový list č. 2 - klempířské výrobky - méněpráce

Místo:

Brno Nejedlého 13

Datum:

18. 7. 2017

Zadavatel:

Městská část, Brno - sever

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
2	Zateplení MŠ, Nejedlého 13, Brno - stavební část - změnový list č. 2 klempířské výrobky - méněpráce	-21 216,56	-25 672,04	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení MŠ Nejedlého 13, Brno - změnový list č. 2 - klempířské výrobky - méněpráce

Objekt:

2 - Zateplení MŠ, Nejedlého 13, Brno - stavební část - změnový list č. 2 klempířské výrobky - méněpráce

KSO:

Místo:

Brno Nejedlého 13

Zadavatel:

Městská část, Brno - sever

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 7. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-21 216,56

DPH základní
snížená

Základ daně
-21 216,56
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-4 455,48
0,00

Cena s DPH

v CZK

-25 672,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení MŠ Nejedlého 13, Brno - změnový list č. 2 - klempířské výrobky - měněpráce

Objekt:

2 - Zateplení MŠ, Nejedlého 13, Brno - stavební část - změnový list č. 2 klempířské

Místo:

Brno Nejedlého 13

Zadavatel:

Městská část, Brno - sever

Úchazeč:

Datum:

18. 7. 2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

-21 216,56

764 - Konstrukce klempířské

-21 216,56

-21 216,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení MŠ Nejedlého 13, Brno změnový list č. 2 - klempířské výrobky - méněpráce

Objekt:

2 - Zateplení MŠ, Nejedlého 13, Brno - stavební část - změnový list č. 2 klempířské

Místo:

Brno Nejedlého 13

Zadavatel:

Městská část, Brno - sever

Uchazeč:

Datum:

18. 7. 2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
-21 216,56								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-21 216,56	
D	764		Konstrukce klempířské				-21 216,56	
1	M	283410280	žlab okapový půlkruhový plast hnědý RG 150 · 4 m	kus	-18,450	625,00	-11 531,25	CS ÚRS 2016 01
W			" odpočet původní dodávky pol. 229"					
W			"PL/01" -73,8/4		-18,450			
2	M	283410320	spojka žlabu okapu plast hnědý RG 150 H	kus	-18,450	55,00	-1 014,75	CS ÚRS 2016 01
W			" odpočet původní dodávky pol.230"					
W			"PL/01" -73,8/4		-18,450			
3	M	283410350	čelo žlabu okapu plast hnědý RG 150 H	kus	-4,000	25,00	-100,00	CS ÚRS 2016 01
W			" odpočet původní dodávky pol.232"					
W			-4		-4,000			
4	M	28341058R	hák žlabový okapu plast RG 150 H	kus	-82,000	65,00	-5 330,00	
W			" odpočet původní dodávky pol.234"					
W			-82		-82,000			
5	M	283410400	kotlík žlabu okapu plast hnědý RG 150/105 H	kus	-4,000	125,00	-500,00	CS ÚRS 2016 01
W			" odpočet původní dodávky pol.236"					
W			"PL/1" -4		-4,000			
6	M	283410740	trubka svodová okapu plast DN 105 x 2,5 m H	kus	-5,440	399,00	-2 170,56	CS ÚRS 2016 01
W			" odpočet původní dodávky pol.238"					
W			"PL/02" 13,6/2,5		-5,440			
7	M	283410980	spára trubková se šroubem okapu plast DN 105	kus	-10,000	20,00	-200,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		" odpočet původní dodávky pol.240"		-10,000			
	W		-10					
8	M	28341084R	odskok svodu okapu plast DN 105	kus	-2,000	185,00	-370,00	
	W		" odpočet původní dodávky pol.242"					
	W		"PL/Z" -2		-2,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SEDA16-03170817D2

Stavba: Zateplení MŠ Nejedlého 13, Brno - změnový list č. 2 - klempířské výrobky - vícepráce

KSO:

Místo: Brno Nejedlého 13

Zadavatel:

Městská část, Brno - sever

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 7. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

21 216,56

DPH základní

snížená

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

21 216,56

0,00

Výše daně

4 455,48

0,00

Cena s DPH

v

CZK

25 672,04

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SEDA16-03170817D2

Stavba: Zateplení MŠ Nejedlého 13, Brno - změnový list č. 2 - klempířské výrobky - vícepráce

Místo: Brno Nejedlého 13 Datum: 18. 7. 2017

Zadavatel: Městská část, Brno - sever Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
1	Zateplení MŠ, Nejedlého 13, Brno - stavební část - změnový list č. 2 klempířské výrobky - vícepráce	21 216,56	25 672,04	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení MŠ Nejedlého 13, Brno - změnový list č. 2 - klempířské výrobky - vícepráce

Objekt:

1 - Zateplení MŠ, Nejedlého 13, Brno - stavební část - změnový list č. 2 klempířské výrobky - vícepráce

KSO:

Místo: Brno Nejedlého 13

Zadavatel:

Městská část, Brno - sever

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 7. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

21 216,56

DPH základní
snížená

Základ daně
21 216,56
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 455,48
0,00

Cena s DPH

v CZK

25 672,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení MŠ Nejedlého 13, Brno - změnový list č. 2 - klempířské výrobky - vícepráce

Objekt:

1 - Zateplení MŠ, Nejedlého 13, Brno - stavební část - změnový list č. 2 klempířské

Místo:

Brno Nejedlého 13

Zadavatel:

Městská část, Brno - sever

Uchazeč:

Datum:

18. 7. 2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

21 216,56

764 - Konstrukce klempířské

21 216,56

21 216,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení MŠ Nejedlého 13, Brno - změnový list č. 2 - klempířské výrobky - vícepráce

Objekt:

1 - Zateplení MŠ, Nejedlého 13, Brno - stavební část - změnový list č. 2 klempířské

Místo:

Brno Nejedlého 13

Datum: 18. 7. 2017

Zadavatel:

Městská část, Brno - sever

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				21 216,56	
D	764		Konstrukce klempířské				21 216,56	
1	M	55350102R1	žlab podokapní půlkruhový R Lindab 150 mm CICE dl. 6 m	kus	12,000	718,00	8 616,00	
VV			" nová dodávka"					
VV			12					
2	M	55350102R2	žlab podokapní půlkruhový R Lindab 150 mm CICE dl. 4 m	kus	12,000	452,96	452,96	
VV			" nová dodávka"					
VV			1					
3	M	55350156OR	kotlík žlabový OMV LINDAB 150 mm CICE	kus	1,000	139,20	556,80	
VV			" nová dodávka"					
VV			"PL/1" 4					
4	M	55350138OR	spojka žlabů RSK s těsněním LINDAB 150 mm CICE	kus	12,000	67,80	813,60	
VV			" nová dodávka"					
VV			12					
5	M	55350134OR	čelo žlabové LINDAB RG 150 mm UNI P/L CICE	kus	4,000	37,50	150,00	
VV			" nová dodávka"					
VV			4					
6	M	55350128OR	hák žlabový s přikrytým jazýčkem L210 mm 150 mm K21 CICE	kus	4,000	57,60	5 068,80	
VV			" nová dodávka"					
VV			128					
7	M	55350108OR	trouba okapové odtrhacívá SROR D100 mm SKOR Lindeb CICE DL 5,0M	kus	88,000	436,00	2 544,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" nová dodávka"					
	VV		4		4,000			
8	M	55350159R	koleno odpadové BK LINDAB úhel 70 ,100 mm CICE	kus	8,000	153,60	1 228,80	
	VV		" nová dodávka"					
	VV		8		8,000			
9	M	553501930R	objímka rovný objímka SV k trnu SST průměr 100 mm CICE	kus	16,000	46,20	739,20	
	VV		" nová dodávka"					
	VV		16		16,000			
10	M	55350316R	Lindab SST trn k objímce SSV 250 mm Pz	kus	16,000	65,40	1 046,40	
	VV		" nová dodávka"					
	VV		16,0		16,000			