



## REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTU

Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole Praha 8, Burešova 14

SOD: 201702 zak.číslo zhotovitele: - ze dne 30.6.2017

**Celková cena k SOD bez DPH : 2 121 693 Kč**

Změnové listy obsahující nepodstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle zákona 134/2016 § 222 odstavce (4)

ZMĚNOVÝ LIST	SOUČÁSTI ZMĚNOVÉHO LISTU	Název	cena navrhovaná přípočty	cena navrhovaná odpočty	JEDNODUCHÝ DŮVOD ZMĚNY
ZL 01		ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍCH	83 654	-2 015	Změna vzniklá na základě zjištění skutečného stavu.
ZL 02		KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ	20 950	-43 500	Změna vzniklá na základě revize PD.
ZL 03		ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ	14 330		Změna vzniklá na základě zjištění skutečného stavu.
ZL 05		KOMPLETACE ELEKTRO	5 932	-7 415	Změna vzniklá na základě revize PD.
Celková částka hodnoty nepodstatných změn od počátku stavby dle 134/2016§222(4) :			124 866	-52 930	
Procentuální vyjádření hodnoty nepodstatných změn od počátku stavby dle 134/2016§222(4) :				177 796	8,38%

Změnové listy obsahující nepodstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle zákona 134/2016 § 222 odstavce (5)

ZMĚNOVÝ LIST	SOUČÁSTI ZMĚNOVÉHO LISTU	Název	cena navrhovaná přípočty	cena navrhovaná odpočty	JEDNODUCHÝ DŮVOD ZMĚNY
			0	0	
Celková částka hodnoty nepodstatných změn od počátku stavby dle 134/2016§222(4) :			0	0	
Procentuální vyjádření hodnoty nepodstatných změn od počátku stavby dle 134/2016§222(6) :					0,00%

Změnové listy obsahující nepodstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle zákona 134/2016 § 222 odstavce (6)

ZMĚNOVÝ LIST	SOUČÁSTI ZMĚNOVÉHO LISTU	Název	cena navrhovaná přípočty	cena navrhovaná odpočty	JEDNODUCHÝ DŮVOD ZMĚNY
ZL 04		ELEKTROINSTALACE		-123 500	
Celková částka hodnoty nepodstatných změn od počátku stavby dle 134/2016§222(4) :			0	-123 500	
Procentuální vyjádření hodnoty nepodstatných změn od počátku stavby dle 134/2016§222(6) :				123 500	5,82%

## REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTU

Změnové listy obsahující nepodstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle zákona 134/2016 § 222 odstavce (7).

ZMĚNOVÝ LIST	SOUČÁSTI ZMĚNOVÉHO LISTU	Název	cena navrhovaná přípočty	cena navrhovaná odpočty	JEDNODUCHÝ DŮVOD ZÁMĚNY
ZL 06		Záměna způsobu osvětlení tříd	99 000	-101 500	Záměna řešení za účelem úspory a zvýšení životnosti svítidel.
ZL 07		Záměna rozvaděčů	51 600	-65 605	Záměna materiálů za účelem úspory využívající předimenzovaný návrh PD
Celková částka hodnoty nepodstatných změn od počátku stavby dle 134/2016§222(7) :			150 600	-167 105	
				-16 505	

## CELKOVÁ REKAPITULACE ZMĚNY HODNOTY ZÁVAZKU Z HLEDISKA 134/2016

Celková změna hodnoty závazku:	301 296
Procentuální vyjádření celkové změny hodnoty závazku:	14,20%

## CELKOVÁ REKAPITULACE ZMĚNY HODNOTY ZÁVAZKU Z HLEDISKA OBJEDNATELE

Celková změna hodnoty závazku:	-68 069,0
Procentuální vyjádření celkové změny hodnoty závazku:	-3,2%