



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem:	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen :	Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK
IČO :	00095711
DIČ :	CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:	

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	KARETA s.r.o.
Se sídlem:	Krnovská 1877/51
Zastoupen :	Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti
IČO :	62360213
DIČ :	CZ62360213
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8072
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy:	
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:	

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „Oprava povrchu silnice III/4585 Brantice“ došlo ke změně proti schválené projektové dokumentaci a tím v důsledku ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu méněprací a víceprací.

Méněpráce

Nebylo provedeno vytrhání obrub z krajníků, byly poníženy položky zpevnění krajnic asf. recyklátem a odstranění nánosů z krajnic, nebylo provedeno zřízení příkop a z toho důvodu byly poníženy položky na přemístění a uložení suti.

Méněpráce byly realizovány ve výši 327 656,67 Kč bez DPH.

Vícepráce

Plocha pokládky živice byla provedena ve větším rozsahu z důvodu potřeby zachování šířky průjezdního profilu a činnosti třetí osoby, položky na přemístění a uložení suti byly využity pro odvoz materiálu z frézování vozovky z důvodu jeho nevhodnosti pro další využití.

Vícepráce byly realizovány ve výši 312 465,05 Kč bez DPH.

Výše popsanými změnami došlo ke zmenšení původní ceny díla o 15 191,62 Kč bez DPH z původní ceny díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	4 439 289,88
DPH	932 250,87
Cena vč. DPH	5 371 540,75

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	4 424 098,26
DPH	929 060,63
Cena vč. DPH	5 353 158,89

V čl. VI. Platební podmínky, odst. 3 se mění věta „Plnění odsouhlasené objednatel v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce“ takto: „Datum zdanitelného plnění je datum skončení přejímacího řízení uvedené v zápisu o odevzdání a převzetí stavby (P02).“

III.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě. Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 015/OI-U/17-Ře ze dne 2. 5. 2017 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

V Ostravě dne 14. 9. 2017

V Bruntále dne 14. 9. 2017

za objednatele
Ing. Tomáš Böhm
ředitel organizace

za zhotovitele
Ing. Marek Němec
jednatel společnosti

