

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací
a činností pro akci

„II/444 Šternberk-průtah“

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a , Hodolany, 779 11 Olomouc
IČ: 606 09 460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiří Zemánek, 1. náměstek hejtmana na základě pověření
ze dne.....

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje
Ing. Michaela Dudková, pracovník oddělení přípravy a realizace
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B vložka
1217 dne 30. 01. 1996

Se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČ: 64610357
DIČ: CZ646101357

Zastoupený: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Radim Čech
telefon/fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2015/02080/OVZI/DSM ze dne 19. 6. 2015

ČÁST A.

Dne 19. 6. 2015 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2015/02080/OVZI/DSM mj. na zpracování projektové dokumentace „II/444 Šternberk-průtah“

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Předmětem Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je změna termínu předání pravomocného ÚR Stavby 1: Průtah silnice II/444. Důvodem je doplnění požadavků ze strany orgánů a organizací, které nebyly dříve známy. Jedná se zejména o požadavek na posouzení kapacity nových okružních křižovatek na ulici Věžní dle stanoviska odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje. Dále o požadavek na světelně technický výpočet osvětlení celé stavby dle požadavku DI Policie ČR a prověření průjezdových parametrů okružní křižovatky Věžní x Nádražní a to speciální kamionovou soupravou tahače a návěsu pro přepravu nákladů, které zajišťuje odbor ochrany územních zájmů Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany. Dalším důvodem je zpětvzetí kladného vyjádření od ČEZ Distribuce, a.s. s výzvou na řešení dalších přeložek vedení NN a VN. Toto zpětvzetí je vyvolané chybou na straně ČEZ Distribuce. Městský úřad Šternberk, Odbor stavební si navíc vyžádal doložit aktualizovanou hlukovou studii, kterou však, dle vyjádření KHS OK, stačí doložit až ve stupni pro stavební povolení.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínů plnění.

Čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

Stavba 1: Průtah silnice II/444

- | | |
|--|--|
| a) Termín předání podrobného diagnostického a geotechnického průzkumu | 31. 8. 2015 |
| b) Termín podání žádosti o ÚR nejpozději | do 31. 10. 2016 |
| c) Termín předání pravomocného ÚR nejpozději | do 28. 2. 2018 |
| d) Termín předání projednané DSP vč. CD a mapového podkladu nejpozději | do 2 měsíců po získání pravomocného ÚR |
| e) Termín předání pravomocného SP nejpozději | do 3 měsíců od uzavření majetkoprávních smluv |

- f) Termín předání DPS vč. CD nejpozději **do 1,5 měsíce po získání pravomocného SP**

Stavba 2: Okružní křižovatka I/46 x II/444

- a) Termín předání podrobného diagnostického a geotechnického průzkumu **31. 8. 2015**
- b) Termín předání konceptu DUR a zahájení projednávání nejpozději **do 31. 10. 2016**
- c) Termín podání žádosti o ÚR nejpozději **do 2 týdnů od schválení čistopisu DUR objednatelem a ŘSD**
- d) Termín předání pravomocného ÚR nejpozději **do 3 měsíců od zahájení územního řízení**
- e) Termín předání projednané DSP vč. CD a mapového podkladu nejpozději **do 2 měsíců po získání pravomocného ÚR**
- f) Termín předání pravomocného SP nejpozději **do 3 měsíců od uzavření majetkoprávních smluv**
- g) Termín předání DPS vč. CD nejpozději **do 1,5 měsíce po získání pravomocného SP**

ČÁST C.


1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 26. 9. 2017 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 11-10-2017

V Olomouci dne: 11.10.2017

Objednatel:

Zhotovitel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstkem hejtmána
Olomouckého kraje



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionářská 1085/8
779 00 OLOMOUC
IČ 64610357
DIČ CZ64610357 ②