

ZMĚNOVÝ LIST PROJEKTU**Č. 2****ŽÁDOST O AKTUALIZACI ROZPOČTU PROJEKTU NA ZÁKLADĚ
REALIZOVANÝCH ZMĚN PROJEKTU****Název projektu: Regenerace bytového domu Opavská 128, Janovice****Identifikační číslo:** 117D03H000352**Identifikační číslo EIS:** CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002823**Účastník:** Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, Rýmařov, 795 01

IČ: 00296317

DIČ: CZ00296317

Oprávněný zástupce: Ing. Petr Klouda, starosta města**Plátce DPH:** ANO/NE**Změnový list obsahuje následující vícepráce/méněpráce/změny technologie (materiálu):**

- Změna materiálu finální úpravy soklu.
- Změna skleněné výplně jednoho sklepního okna za plnou s ventilační mřížkou

Žadatel prohlašuje, že nárokové vícepráce/změny technologie (materiálů) byly fyzicky realizovány po oznámení poskytovateli:

ANO/NE

Smlouva o dílo (dále jen „SoD“) s dodavatelem stavebních prací:

Číslo SoD, datum podpisu: SML 000489SD, ze dne 19.06.2017

Název dodavatele: **BOBISTAV, s.r.o.**, U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4

IČ: 25892363

DIČ: CZ25892363

Oprávněný zástupce: Bohumil Krytinář, jednatel

Cena díla bez DPH: 1 976 505,00 Kč**Cena díla včetně DPH: 2 278 417,00 Kč**

KAPITOLA A – popis jednotlivých změn:

1. Změna materiálu finální úprava soklu z původně navrženého keramického obkladu (kabřinec) na doporučenou mozaikovou omítku – umělý kámen.
Změna nemá vliv na cenu.
2. Změna skleněné výplně okna za plnou výplň ze sendvičové PUR desky o tl. 24 mm se vsazenými odvětrávacími mřížkami

KAPITOLA B – Zdůvodnění změn a jejich způsobilst:**1. Změna finální úpravy soklu**

PD počítá s provedením finální vrstvy soklu v keramickém obkladu (kabřinec). Na základě zkušeností v dané lokalitě a osvědčení na podobných objektech zhotovitel navrhuje a projektant doporučuje úpravu soklu mozaikovou omítkou – umělým kamenem. Tento povrch je aplikován na stejný podklad, má stejné mechanické vlastnosti, je omyvatelný, ale jeho odolnost proti nárazu a poškození je vyšší.

Jedná se o způsobilý výdaj, změna materiálu nemá vliv na cenu díla, tzn. ani na výši způsobilých výdajů.

2. Změna skleněné výplně okna za plnou

PD počítá s výměnou otvoru v kotelně v 1. PP domu za plastové okno se skleněnou výplní. Fakticky je ale tento otvor osazen větrákem a ventilací pro zajištění cirkulace vzduchu v kotelně. Toto řešení musí být z důvodu zachování dostatečného odvětrání prostor kotelny na tuhá paliva zachováno. Proto AD rozhodl o zachování stávajících prvků (větrák a ventilace) s tím, že ve směru do líce fasády bude předsazen okenní rám, jehož výplň bude ze sendvičové PUR desky o tl. 24 mm (tj. tloušťka skleněné výplně) se dvěma vsazenými odvětrávacími mřížkami.

Jedná se o způsobilý výdaj, když výplň rámu z PUR desky je ve stejné ceně, jako původní skleněná výplň, tzn. změna výplně nemá vliv na cenu díla, tzn. ani na výši způsobilých výdajů.

Nejedná o podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ, potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a povaha veřejné zakázky se nezměnila (§ 222, odst. 7, ZZVZ).

KAPITOLA C – Vyčíslení jednotlivých prací:

Změna materiálů nemá vliv na celkovou cenu díla.






KAPITOLA D – Finanční rekapitulace změnového listu:

Změna materiálů nemá vliv na celkovou cenu díla.

KAPITOLA E – Závěr:

Vyjádřili se v rámci změnového listu zúčastněné osoby (autorský, technický dozor): **ANO**

Jsou v doloženém položkovém rozpočtu (dodatku SoD) přehledně vyznačeny změny v jednotlivých položkách: **ANO**

	Datum předložení:	Podpis
Statutární orgán objednatele Ing. Petr Klouda – starosta	12. 10. 2014	
	Datum převzetí změnového listu:	Podpis
Technický dozor investora – In 	12. 10. 2014	
	Datum převzetí změnového listu:	Podpis
Hlavní projektant, Autorský 	12. 10. 2014	
	Datum převzetí změnového listu:	Podpis
Zhotovitel - Bohumil Krytinář	12. 10. 2014	